Заказчик ГККП" "Городской Домов культуры, клубов и народных коллективов" городского отдела культуры и развития языков",
Подрядчик ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Наименование объекта - Текущий ремонт ГККП "Городской Домов культуры,клубов и народных коллективов" дома культуры им.М.Ералиева
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №35 от 25.05.2020г

АКТ
выполненных работ за июнь 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1115-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и колонны. Демонтаж наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике**	**м2**	**220,0000**		**938,51**	**206472**
		Накладные расходы	%	80		743,58	163587
		Сметная прибыль	%	8		134,57	29605
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Демонтаж**	**м3**	**60,0000**		**3928,42**	**235705**
		Накладные расходы	%	93		3652,20	219132
		Сметная прибыль	%	8		606,45	36387
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**25,0000**		**10657,37**	**266434**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	101423
		Сметная прибыль	%	8		1177,14	29429
4	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4,0000**		**28541,00**	**114164**
5	1115-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	**м2 поверхности облицовки**	**8,0000**		**22600,20**	**180802**
		Накладные расходы	%	80		17194,79	137558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3183,60	25469
6	2103-0101-0807 РСНБ РК 2015	Кирпич	1000 шт.	4,0000		96203,00	384812
7	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	6,0000		14628,00	87768
8	1109-0403-0103 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные алюминиевые с нащельниками из алюминия. Монтаж	т конструкций	0,0700		300324,14	21023
		Накладные расходы	%	69		146215,14	10235
		Сметная прибыль	%	8		35723,14	2501
9	2106-0901-1602 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	т	0,0700		1806516,00	126456
10	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	25,0000		2270,39	56760
		Накладные расходы	%	90		696,47	17412
		Сметная прибыль	%	8		237,35	5934
		Сметная стоимость:				**3204,21**	**80105**
11	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Перегородки пластик	м2	25,0000		12500,00	312500
12	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1400,0000		1671,60	2340233
		Накладные расходы	%	80		930,51	1302717
		Сметная прибыль	%	8		208,17	291436
13	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Дождик с эмульсией	кг	200,0000		900,00	180000
14	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	328,2764		1512,90	496648
		Накладные расходы	%	108		684,64	224751
		Сметная прибыль	%	8		175,80	57712
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,5048		37840,00	397503
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**4333130,00**	**4333130**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4214948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				915425
		Всего заработная плата -	Тенге				2065049
		Местные материалы -	Тенге				1183393
		Накладные расходы -	Тенге				1736192
		Накладные НУЧП -	Тенге				1736192
		Сметная прибыль -	Тенге				476091
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6427230
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1935
		Сметная заработная плата -	Тенге				2065049
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				118182
		Материалы -	Тенге				430
		Всего заработная плата -	Тенге				11886
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				101336
		Накладные расходы -	Тенге				8202
		Накладные НУЧП -	Тенге				8202
		Сметная прибыль -	Тенге				10111
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				170331
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11886
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				6563273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1946
		Сметная заработная плата -	Тенге				2076937
		Итого по акту в базовых ценах 2020 г.	Тенге				6563273
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге				131265
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				6694538
		Тендерная скидка,(коэф понижения к=0,718163758)					4807775
		НДС 12%	Тенге				576933
		Всего с НДС	Тенге				5384708

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Домов культуры, клубов и народных коллективов" городского отдела культуры и развития языков"

Директор _____ **Канатбаева Э.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____ **Сапаев А.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Раян и К"

Директор _____ **Турмаханов А.**