Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Service СМУ"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз.49/1, 53/2) по п. К. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске, ВКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
с 01 по 15 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	261810	10	04.03.2020	Областной бюджет	003 028	ТОО "Service СМУ"	017
				Республиканский бюджет	003 011		
		1	12.03.2020				
		2	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №2	930 120 590,08	383 985 283,48	890 729 396	414 131 200		5 836 955	169 446 722		46 078 234,02	430 063 517,50
Всего к оплате										430 063 517,50

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **М.С. Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ADN control"
_____ **Д.К. Уразалинов**

Управление проектом:
Директор
ТОО "ВКЦУП"
_____ **Д.Б.Бухин**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
_____ **Р.К. Шкибаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева,62
БИН/ИИН 081040020183, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ81070G000077N00160 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 10 от 04.03.2020 года, **доп.соглашение** №1 от 12.03.2020 года, **доп.соглашение** №2 от 05.05.2020 года
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз.49/1, 53/2) по п. К. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске, ВКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Акт приемки выполненных работ №2
с 01 по 15 июня 2020 года

на Общестроительные работы КЖ

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. 15.06.2020г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9-ти этажный жилой дом позиция 53/2										
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы КЖ										
	Раздел 1 Землянные работы										
	1.1 Котлован										
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9317,1	35,63	35,63	331924	331924	–	89430	455062
					–	13,33	–	124208	–	33708	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9317,1	164,58	76,99	1533401	717335	–	831280	2553855
					87,59	36,33	816066	338490	–	189174	
	Раздел 2 Фундаменты										
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2513	879,58	18,78	2210376	47195	1437035	681785	3123534
					288,96	2,77	726146	6956	–	231373	

Раздел 4 Монолитные перекрытия

4.1 Монолитное перекрытие ППм1, ППм2, ППм3, ППм4

17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1258,4727	40204,59	1825,41	50596379	2297229	36319925	11401517	66957728
					9518,86	436,97	11979225	549915	–	4959832	

Раздел 5 Монолитные стены

21	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1791	50357,25	6773,82	90189835	12131912	47868827	29850215	129643254
					16856	1459,15	30189096	2613338	–	9603204	
26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,5184	862255,21	1338,54	446993	694	315737	119088	611367
					251855,9	586,81	130562	304	–	45286	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,456	92,45	2,34	320	8	152	112	467
					46,35	0,52	160	2	–	35	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,912	85,03	1,69	588	12	389	130	775
					27,08	0,26	187	2	–	57	

Раздел 6 Лестницы

6.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2, ЛП1

29	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	43,2	10051,6	160,42	434229	6930	214047	195365	679962
					4936,4	33,21	213252	1435	–	50368	
30	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	43,2	2715,75	150,02	117320	6481	–	102148	237025
					2565,73	32,67	110839	1411	–	17557	
31	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	43,2	57849,31	8016,56	2499090	346315	1777614	409461	3141235
					8684,29	1731,38	375161	74796	–	232684	

Итого **207 404 264**

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 540 694				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 886 035				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 710 857				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 933 726				
	- накладные расходы, тенге					43 680 531				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 931 248				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 363 278				
	Всего					**207 404 264**				

9-ти этажный жилой дом позиция 49/1

Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3879,5	35,63	35,63	138208	138208	–	37238	189482
					–	13,33	–	51719	–	14036	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3879,5	164,58	76,99	638485	298687	–	346133	1063387
					87,59	36,33	339798	140942	–	78769	

Раздел 2 Фундаменты

12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2513	879,58	18,78	2210376	47195	1437035	681785	3123534
					288,96	2,77	726146	6956	–	231373	

Раздел 4 Монолитные перекрытия

4.1 Монолитное перекрытие ППм1, ППм2, ППм3, ППм4

15	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1258,4727	40204,59	1825,41	50596379	2297229	36319925	11401517	66957728
					9518,86	436,97	11979225	549915	–	4959832	

Раздел 5 Монолитные стены

19	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1550,77	50357,25	6773,82	78092513	10504637	41448097	25846352	112253974
					16856	1459,15	26139779	2262806	–	8315109	

24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,5184	862255,21	1338,54	446993	694	315737	119088	611367
				251855,9	586,81	130562	304	–	45286	
25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,456	92,45	2,34	320	8	152	112	467
				46,35	0,52	160	2	–	35	
26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,912	85,03	1,69	588	12	389	130	775
				27,08	0,26	187	2	–	57	

Раздел 6 Лестницы

6.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2, ЛП1

27 1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	43,2	10051,6	160,42	434229	6930	214047	195365	679962
				4936,4	33,21	213252	1435	–	50368	
28 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	43,2	2715,75	150,02	117320	6481	–	102148	237025
				2565,73	32,67	110839	1411	–	17557	
29 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	43,2	57849,31	8016,56	2499090	346315	1777614	409461	3141235
				8684,29	1731,38	375161	74796	–	232684	

Итого	**188 258 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 015 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 646 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 090 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 512 996
- накладные расходы, тенге	39 139 329
в т.ч. зарплата, тенге	3 522 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 945 106

Всего	**188 258 936**

Итого	**395 663 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 555 803

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 532 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 801 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	169 446 722
- накладные расходы, тенге	82 819 860
в т.ч. зарплата, тенге	7 453 788
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 308 384
Всего	**395 663 200**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 560 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	6 786 811
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	1 749 155
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	4 087 800
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 120 220**
Итого в текущих ценах с 05.04.19г.	**419 968 155**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	92 392 994
2020 г. - 78 % (МРП = 2651 тенге)	327 575 161
в текущих и прогнозных ценах	**383 985 283,48**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 22 % (Иинф = 0,88)	81 305 834,72
2020 г. - 78 % (Иинф = 0,924)	302 679 448,76
Налог на добавленную стоимость	**46 078 234,02**
Всего по акту с НДС	**430 063 517,50**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **М.С. Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ADN control"

_____ **Д.К. Уразалинов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "ВКЦУП"

_____ **Д.Б.Бухин**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ **В.С.Федянин**