Счет-фактура № 00000000069 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 с/к от 03.08.2016г.- 32 687 480,00 ул.Водная

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и стр-во арычный сетей ливневой канализации по ул.Достык 109 до ул.Х.Мукана в Медеуском районе г.Алматы	тенге	1	4 465 924,11	4 465 924,11	12%	535 910,89	5 001 835,00		
Всего по счету:					**4 465 924,11**		**535 910,89**	**5 001 835,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15, тел.: 272-54-94** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35** — **030240007396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 с/к от 03.08.2016г.- 32 687 480,00 ул.Водная от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000066	24.08.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и стр-во арычный сетей ливневой канализации по ул.Достык 109 до ул.Х.Мукана в Медеуском районе г.Алматы		тенге	1	5 001 835,00	5 001 835,00	535 910,89	5 001 835,00
			Итого	1	x	5 001 835,00	535 910,89	5 001 835,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул.Водная от Кабанбай батыра до Богенбай батыра, от пр. Достык 109 до ул. Х. Мукана в Медеуском районе г. Алматы
Арычные сети ливневой канализации, искусственные сооружения.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 24 августа 2016 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		Договор №28 с/к	03.08. 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость, 0%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**5 001 835,00**	**4 465 924,11**							**535 910,89**	**5 001 835,00**
Итого к оплате										**5 001 835,00**

Заказчик:

Заместителя руководителя
КГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы" _____ **Керимбек А.Ж.**

МП "____" _____ 2016г.

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ **Шамелов М.Г.**

МП "____" _____ 2016г.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №28 с/к от 03.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул. Достык 109 до ул. Х.Мукана в Медеуском районе г. Алматы

Наименование объекта: Арычные сети и сети ливневой канализации

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	E0127-8-1	Разборка железобетонных арычных блоков	м	85,20	473,54	280,94	40346	23936	1,25	106
					192,60	71,28	16410	6073	0,29	25
2.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,32	27,10	--	496	--	0,11	2
					5,42	--	99	--	--	--
3.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	18,32	176,40	176,40	3232	3232	--	--
					--	35,28	--	646	0,74	14
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								44074
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5м								
4.	E0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи до 0; 0,9 м	м3	4,18	4545,00	2961,00	18998	12377	9,44	39
					1584,00	769,86	6621	3218	2,63	11
5.	C01031-A2	Погрузка мусора строительного при	т	10,995	27,10	--	298	--	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	автомобильных перевозках			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,42	--	60	--	--	--
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,995	176,40	176,40	1940	1940	--	--
					--	35,28	--	388	0,74	8
		Итого по разделу: Разборка ж/б труб д=0,5м								21236
		Раздел: Разборка покрытий и оснований дорожной одежды								
7.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	100,00	337,30	326,99	33730	32699	0,06	6
					10,05	13,81	1005	1381	0,06	6
8.	Е0127-18- 2	Разборка оснований гравийных	м3	20,00	66,75	51,25	1335	1025	0,12	2
					15,50	9,62	310	192	0,04	1
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	36,00	27,10	--	976	--	0,11	4
					5,42	--	195	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	59,926	176,40	176,40	10571	10571	--	--
					--	35,28	--	2114	0,74	44
		Итого по разделу: Разборка покрытий и оснований дорожной одежды								46612
		Раздел: Разборка бортовых камней								
15.	Е0127-20- 1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	96,00	122,85	--	11794	--	0,77	74
					122,85	--	11794	--	--	--
16.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	27,30	27,10	--	740	--	0,11	3
					5,42	--	148	--	--	--
17.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	12,48	125,82	125,82	1570	1570	--	--
					--	25,16	--	314	0,53	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14,82	176,40	176,40	2614	2614	--	--
					--	35,28	--	523	0,74	11
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								16718

ИТОГО:

	128640	89963	238
	36642	14849	125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	64641
Всего накладных расходов:	64641
Итого с накладными	193281

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	238
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	125
- в накладных расходах, чел-ч.	32
Всего трудозатрат, чел-ч.:	395

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11597
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	204878
Итого с временными, 1,2 %	207337
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	210136
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	210965
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	213038
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	544828
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10897
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	555725
Налог на добавленную стоимость, 12 %	66687
Итого с НДС: Шестьсот двадцать две тысячи четыреста двенадцать тенге 00 тиын	**622412**

Заказчик: тех надзор

Подрядчик:

38140

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор № 28 от 03.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул. Достык 109 до ул. Х.Мукана в Медеуском районе г. Алматы

Наименование объекта: Искусственные сооружения

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,679	22,04	20,73	434	408	0,01	0
					1,31	5,70	26	112	0,02	0
2.	E0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	м3	4,1496	990,12	33,87	4109	141	1,94	8
					263,25	12,47	1092	52	0,06	0
3.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	6,97	2646,95	1053,54	18449	7343	3,23	23
					515,25	267,30	3591	1863	1,08	8
4.	C143018-1-51	Лотки водопропускные Б-3-1	шт	41,00	4960,00	--	203360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								226352
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	E0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	41,388	22,04	20,73	912	858	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			---	---	---	---	---	---
					1,31	5,70	54	236	0,02	1
6.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,139	200,88	--	831	--	1,42	6
					---	---	---	---	---	---
					200,88	--	831	--	--	--
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,64	27,84	26,18	185	174	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,66	7,20	11	48	0,03	0
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	м3	18,968	990,12	33,87	18781	642	1,94	37
					---	---	---	---	---	---
					263,25	12,47	4993	237	0,06	1
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	21,685	2,85	2,85	62	62	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	0,99	--	21	0,00	0
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,685	21,55	4,52	467	98	0,11	2
					---	---	---	---	---	---
					17,03	--	369	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	21,685	14,12	12,00	306	260	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,62	2,75	35	60	0,01	0
12.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	30,48	6,01	6,01	183	183	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,08	--	64	0,01	0
13.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	15,20	6589,26	3701,25	100157	56259	11,80	179
					---	---	---	---	---	---
					1980,00	962,33	30096	14627	3,29	50
14.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	80,00	10800,00	--	864000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	190,164	318,03	13,70	60477	2605	0,60	115
					---	---	---	---	---	---
					102,83	5,04	19555	958	0,02	5
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1046361

38140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1272713	69035		371
		Накладные расходы :					60653	18278		66
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:						87254		
		Итого с накладными						87254		
								1359967		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							371	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							66	
		- в накладных расходах, чел-ч.							44	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							481	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						81598		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1441565		
		Итого с временными, 1,2 %						1458864		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1478559		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1484394		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1498983		
		Пересчет в текущих ценах, К 2,55742						3833528		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						76671		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3910199		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						469224		
		Итого с НДС: Четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч четыреста двадцать три тенге 00 тиын						**4379423**		

Заказчик:

Подрядчик: