ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Арман А.В.К.»

Счет-фактура № 00000000082 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 с/к от 03.08.2016г.- 32 687 480,00 ул.Водная

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и стр-во арычный сетей ливневой канализации по ул.Достык 109 до ул.Х.Мукана в Медеуском районе г.Алматы	тенге	1	2 908 764,29	2 908 764,29	12%	349 051,71	3 257 816,00		
Всего по счету:					**2 908 764,29**		**349 051,71**	**3 257 816,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики, дом № 15, тел.: 272-54-94**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003614**

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт) Договор №28 с/к от 03.08.2016г.- 32 687 480,00 ул.Водная от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000078	**31.10.2016**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и стр-во арычный сетей ливневой канализации по ул.Достык 109 до ул.Х.Мукана в Медеуском районе г.Алматы		тенге	1	3 257 816,00	3 257 816,00	349 051,71	3 257 816,00
			Итого	1	x	3 257 816,00	349 051,71	3 257 816,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

«АРМАН А.В.К.» БСН/БИН: 030240007396 Товарищество с ограниченной ответственностью Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. Г. КАПШАГАЙ

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул. Достык 109 до ул. Х. Мукана, ул. Водная в Медеуском районе г. Алматы
Арычные сети ливневой канализации, искусственные сооружения.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 октября 2016 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		Договор №28 с/к	03.08. 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость, 0%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**25 053 193,00**	**2 908 764,29**							**349 051,71**	**3 257 816,00**
Итого к оплате										**3 257 816,00**

Заказчик:
И.О. Заместителя руководителя
КГУ "Управления природных ресурсов
и регулирования природопользования
г. Алматы"

_____ **Нурдаулетов Д.Т.**

МП "___"_____2016г.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."

_____ **Шамелов М.Г.**

МП "___"_____2016г.

3860

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природоользования г. Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Форма N 2в

Договор № 28 с/к от 03.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул. Достык 109 до ул. Х.Мукана в Медеуском районе г. Алматы

Наименование объекта: Арычные сети и сети ливневой канализации

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка покрытий и оснований дорожной одежды								
7.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	300,00	337,30 / 10,05	326,99 / 13,81	101191 / 3015	98096 / 4143	0,06 / 0,06	17 / 17
8.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	60,00	66,75 / 15,50	51,25 / 9,62	4005 / 930	3075 / 577	0,12 / 0,04	7 / 2
9.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	108,00	27,10 / 5,42	-- / --	2927 / 585	-- / --	0,11 / --	12 / --
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	180,05	176,40 / --	176,40 / 35,28	31761 / --	31761 / 6352	-- / 0,74	-- / 133
		Итого по разделу: Разборка покрытий и оснований дорожной одежды								139883

3860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
		Накладные расходы :					139884	132932		37
		На общестроительные работы					4530	11072		152
		Всего накладных расходов:						18462		
		Итого с накладными						18462		
		Показатели трудозатрат :						158346		
		- основных рабочих, чел-ч.								
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								
		- в накладных расходах, чел-ч.						37		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						152		
								9		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						198		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9501		
		Итого с временными, 1,2 %						167847		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						169861		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						172154		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						172833		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						174532		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						446352		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8927		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						455279		
		Итого с НДС: Пятьсот девять тысяч девятьсот двенадцать тенге 00 тиын						54633		
								509912		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

3810010

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор № 28 с/к от 03.08.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул. Достык 109 до ул. Х.Мукана в Медеуском районе г. Алматы

Наименование объекта: Искусственные сооружения

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,11	22,04 / 1,31	20,73 / 5,70	47 / 3	44 / 12	0,01 / 0,02	0 / 0
2.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	м3	0,45	990,12 / 263,25	33,87 / 12,47	446 / 119	15 / 6	1,94 / 0,06	1 / 0
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,75	2646,95 / 515,25	1053,54 / 267,30	1980 / 385	788 / 200	3,23 / 1,08	2 / 1
4.	С143018-1-51	Лотки водопропускные Б-3-1	м	4,40	4960,00 / --	-- / --	21824 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								24296
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	7,76	22,04	20,73	171	161	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,31	5,70	10	44	0,02	0
6.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,78	200,88 200,88	-- --	156 156	-- --	1,42 --	1 --
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,25	27,84 1,66	26,18 7,20	35 2	33 9	0,01 0,03	0 0
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	м3	3,56	990,12 263,25	33,87 12,47	3522 936	120 44	1,94 0,06	7 0
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,07	2,85 --	2,85 0,99	12 --	12 4	-- 0,00	-- 0
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,07	21,55 17,03	4,52 --	88 69	18 --	0,11 --	0 --
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,07	14,12 1,62	12,00 2,75	57 7	49 11	0,01 0,01	0 0
12.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВТ при перемещении грунтов до 10 м	м3	5,71	6,01 --	6,01 2,08	34 --	34 12	-- 0,01	-- 0
13.	Е0130-54-1	Укладка зв ьев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	2,85	6589,26 1980,00	3701,25 962,33	18779 5643	10549 2743	11,80 3,29	34 9
14.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	15,00	10800,00 --	-- --	162000 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	2,59	1227,00 317,25	821,25 213,53	3178 822	2127 553	1,94 0,73	5 2
17.	С143023-145	Смотровой блок	шт	7,00	11700,00 --	-- --	81900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	7,00	476,31	35,42	3334	248	1,31	9
					209,25	13,50	1465	95	0,07	0
19.	С131104-2	Чугунная решетка-дождеприемник	комплект	7,00	16000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	96,00	435,64	6,63	41822	637	0,70	67
					108,68	1,76	10433	169	0,01	1
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	4,99	26700,00	--	133286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	2,49	5400,37	66,01	13447	164	1,35	3
					195,75	24,93	487	62	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								573821
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
23.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	31,00	393,76	6,63	12207	206	0,70	22
					108,68	1,76	3369	54	0,01	0
24.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	0,50	26700,00	--	13243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	1,96	218,93	--	429	--	1,54	3
					218,93	--	429	--	--	--
26.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,06	134,10	--	8	--	0,97	0
					134,10	--	8	--	--	--
27.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	м3	0,78	990,12	33,87	772	26	1,94	2
					263,25	12,47	205	10	0,06	0
28.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	0,78	6737,18	532,08	5255	415	2,55	2
					434,25	131,85	339	103	0,43	0
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								31914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
29.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,19	1333,50	312,12	254	59	2,96	1
					679,50	--	129	--	--	--
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								10238
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
31.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	46,56	805,65	30,59	37511	1424	1,22	57
					181,13	8,11	8433	378	0,04	2
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								37511

ИТОГО:

	677781	17131	216
	33449	4509	16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43990
На металломонтажные работы	117
Всего накладных расходов:	44106
Итого с накладными	721888

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	216
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	16
- в накладных расходах, чел-ч.	22
Всего трудозатрат, чел-ч.:	254

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	765201
Итого с временными, 1,2 %	774383
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	784837
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	787935
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	795679
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2034885
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40698
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2075583
Налог на добавленную стоимость, 12 %	249070
Итого с НДС: Два миллиона триста двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят три тенге 00 тиын	**2324653**

Заказчик:

Подрядчик:

технадзор
Шокуев М.К.

Заказчик КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.к."

Договор № 28 с/к от 03.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей ливневой канализации по ул. Достык 109 до ул. Х.Мукана в Медеуском районе г. Алматы

Наименование объекта: Защита коммуникаций

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	7,18	218,93	--	1572	--	1,54	11
					218,93	--	1572	--	--	--
2.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10 см	м3	4,22	1304,20	97,07	5504	410	0,78	3
					112,50	36,00	475	152	0,18	1
3.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	2,94	1600,82	674,27	4706	1982	1,54	5
					256,50	83,19	754	245	0,30	1
4.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	2,94	23000,00	--	67620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,57	134,10	--	76	--	0,97	1
					134,10	--	76	--	--	--
6.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	6,61	6,01	6,01	40	40	--	--
					--	2,08	--	14	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								79518
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,24	218,93	--	53	--	1,54	0
					218,93	--	53	--	--	--
8.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10 см	м3	0,24	1304,20	97,07	313	23	0,78	0
					112,50	36,00	27	9	0,18	0
9.	Е0109-52-1	Резка стальных футляров	м	32,00	134,76	5,38	4312	172	0,34	11
					56,25	2,25	1800	72	0,01	0
10.	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	32,00	466,78	40,40	14937	1293	1,48	47
					272,25	--	8712	--	--	--
11.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	16,00	772,00	--	12352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	277986,61	30429,76	4448	487	205,00	3
					35550,00	11495,25	569	184	56,14	1
13.	Е0106-1-1	Заделка футляров	м3	0,00	392,17	66,01	1	--	1,35	0
					195,75	24,93	--	--	0,12	0
14.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	4661,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,02	134,10	--	3	--	0,97	0
					134,10	--	3	--	--	--
16.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	0,22	6,01	6,01	1	1	--	--
					--	2,08	--	--	0,01	0
		Итого по разделу: Переходы над электрокабелем								36422
		ИТОГО:					115941	4410		82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							14041	676		3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						13809		
		На металломонтажные работы						1685		
		Всего накладных расходов:						15494		
		Итого с накладными						131435		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							82	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							3	
		- в накладных расходах, чел-ч.							8	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							93	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						7886		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						139321		
		Итого с временными, 1,2 %						140993		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						142896		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						143460		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						144870		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						370493		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7410		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						377903		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						45348		
		Итого с НДС: Четыреста двадцать три тысячи двести пятьдесят одна тенге 00 тиын						**423251**		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: