Счет-фактура № 00000000109 от 19 ноября 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №123 от 22.09.2015г. Казыбаева 1б- 46 108 730 тенге (2015г.- 14 042 000)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу ул.Казыбаева, №1б г.Алматы .Электроснабжение,теплоснабжение,газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса,расположенного по адресу ул.Казыбаева, №1б г.Алматы .Электроснабжение,теплоснабжение,газоснабжение)	тенге	1	10 178 571,43	10 178 571,43	12%	1 221 428,57	11 400 000,00		
Всего по счету:					**10 178 571,43**		**1 221 428,57**	**11 400 000,00**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

«Арман А.В.К.»
БСН/БИН: 030240007396

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 011240001633

Исполнитель: ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт): Договор №123 от 22.09.2015г. Казыбаева 1б- 46 108 730 тенге (2015г.- 14 042 000) от "____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000105	19.11.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу ул.Казыбаева, №1б г.Алматы .Электроснабжение,теплоснабжение,газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса,расположенного по адресу :ул.Казыбаева ,№1б г.Алматы,Электроснабжение,теплоснабжение, газоснабжение)		тенге	1	10 178 571,43	10 178 571,43	1 221 428,57	11 400 000,00
			Итого	1	x	10 178 571,43	1 221 428,57	11 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

«Арман А.В.К.» ЖШС БСН/БИН: 030240007396

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 16 в г.Алматы. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 16. г. Алматы, Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 ноября 2015 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата		Код	Наименование	Код
		№123	22.09.2015 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них				Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Всего выполнено	**11 400 000**	10 178 571								1 221 429	11 400 000

Заказчик:
И.О. заместителя руководителя
КГУ Управления строительства г. Алматы Токтарбаев М.А.

МП 2015 г.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." Еркенов Ч.С.

2015 г.

Объект: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 1б в г.Алматы. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 1б. г. Алматы, Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение)

Р Е Е С Т Р № 1
актов выполненных работ
за ноябрь 2015 г.

№ актов п/п	Наименование и виды работ	сумма, тенге
1	Газоснабжение	6 252 348
2	Электроснабжение	5 147 652
	ВСЕГО:	**11 400 000**

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.» (организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 16 в г.Алматы. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 16. г. Алматы, Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение)

Объект: Газоснабжение (наименование, адрес)

Договор подряда №123 от 22 сентября 2015 г.

А К Т №1

за ноябрь месяц 2015 г.

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления								
1	1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	9,2	463,16	0	4261	0	4815	3,22	30
				м3	463,16	0	4261	0	4815	3,22	30
2	2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,3	6120,56	110,37	14077	254	2244	5,63	13
				м3	887,51	41,69	2041	96	105	0,2	0
3	3	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,1152	19567,71	2519,98	2254	290	1509	84,64	10
				т	14438,25	116,44	1663	13	90	0,56	0
4	4	С12021-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	0,1152	151000		17395				
				т							
5	5	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм	0,0465	147019,72	62183,47	6836	2892	5909	404,8	19
				км	74261,25	23489,33	3453	1092	130	114,72	5
6	6	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	46,686	509		23763				
				м							
7	7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0039	138118,84	56798,21	539	222	475	359,61	1
				т	72191,25	21455,55	282	84	130	104,79	0
8	8	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321		963				
				шт							
9	9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	22,68	0,06	68	0	18	0,03	0
				м2	6,68	0,02	20	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	41,97	0,05	126	0	26	0,05	0
				м2	9,57	0	29	0	90	0	0
11	11	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,0465	239542,08	196796,58	11139	9151	2656	111,55	5
				км	20958,75	26641,64	975	1239	120	104,71	5
			Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления				81422				
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления								
12	12	Е0101-18-8#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	57,4	92,43	89,59	5305	5143	879	0,02	1
				м3	2,7	13,09	155	752	97	0,05	3
13	13	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	81	302,12	0	24472	0	27653	2,13	172
				м3	302,12	0	24472	0	113	0	0
14	14	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	81	114,82	0	9300	0	10509	0,71	58
				м3	114,82	0	9300	0	113	0	0
15	15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	242,2	176,4	176,4	42724	42724	8545	0	0
				т	0	35,28	0	8545	100	0,74	179
16	16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63,5	4,33	3,73	275	237	113	0	0
				м3	0,55	1,29	35	82	97	0	0
17	17	Е0101-18-8#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	63,5	92,43	89,59	5869	5689	973	0,02	1
				м3	2,7	13,09	172	831	97	0,05	3
18	18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	111,125	176,4	176,4	19602	19602	3920	0	0
				т	0	35,28	0	3920	100	0,74	82
19	19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63,5	7,45	7,45	473	473	149	0	0
				м3	0	2,42	0	154	97	0,01	1
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63,5	24,78	5,19	1573	330	1206	0,12	8
				м3	19,58	0	1244	0	97	0	0
21	21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,7	1441,13	175,4	39919	4859	8731	1,17	32
				м3	176,73	65,72	4895	1821	130	0,32	9
22	22	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм	0,0491	658055,72	62183,47	32311	3053	6239	404,8	20
				км	74261,25	23489,33	3646	1153	130	114,72	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	61,746	509		31429				
				м							
24	24	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,0615	231337,34	34887,99	14227	2146	4322	235,52	14
				км	40882,5	13178,14	2514	810	130	64,37	4
25	25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0126	138118,84	56798,21	1740	716	1534	359,61	5
				т	72191,25	21455,55	910	270	130	104,79	1
26	26	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321		1926				
				шт							
27	27	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	24	1841,03	333,89	44185	8013	21393	3,15	76
				шт	558,9	126,79	13414	3043	130	0,61	15
28	28	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Контрольная трубка, ковер	72	320		23040				
				м							
29	29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмосток вокруг контрольный трубки	8,4	420,71	0	3534	0	318	0,17	1
				м2	28,46	0	239	0	133	0	0
30	30	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм /футляр/	0,016	175009,15	75911,27	2800	1215	2276	432,4	7
				км	80730	28677,26	1292	459	130	140,06	2
31	31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм /футляр/	0,0036	78999,97	12276,22	284	44	284	310,5	1
				км	56148,75	4636,8	202	17	130	22,64	0
32	32	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,614	474		1713				
				м							
33	33	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	16,064	1623		26072				
				м							
34	34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	19,6	267,06	0,32	5234	6	4309	0,97	19
				м	168,97	0,13	3312	2	130	0	0
35	35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	6	4900,76	643,77	29405	3863	11930	9,19	55
				футляр	1518,86	10,68	9113	64	130	0,02	0
36	36	УЗ-56-3	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 80 мм	4	4299,91	637,5	17200	2550	8252	8,74	35
				соединен	1502,41	216,77	6010	867	120	1,03	4
37	37	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	4	2588,43	1546,45	10354	6186	4968	2,24	9
				стык	450,23	584,77	1801	2339	120	3,74	15
38	38	Е0125-52-1	Контроль методом ультразвуковым качества сварных соединений трубопроводов	15	707,79	506,63	10617	7599	6521	0,79	12
				стык	170,78	191,48	2562	2872	120	1,23	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	Е0125-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	9	21445,29	11852,41	193008	106672	131023	57,5	518
				шт	8797,5	3334,25	79178	30008	120	13,14	118
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления				598591				
			Раздел: Узел установки ШГРП								
40	40	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,003	138059,73	57337,6	414	172	360	386,4	1
				км	70638,75	21659,96	212	65	130	105,79	0
41	41	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,012	320		964				
				м							
42	42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	22,68	0,06	57	0	15	0,03	0
				м2	6,68	0,02	17	0	90	0	0
43	43	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	41,97	0,05	105	0	22	0,05	0
				м2	9,57	0	24	0	90	0	0
44	44	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5985,55	329,5	5986	329	2981	12,88	13
				установк	2204,55	124,2	2205	124	128	0,6	1
45	45	С Прайс	Газорегуляторный пункт с регулятором давления ШГРП РДБК-400	1	67858,83		67859				
				шт							
			Отпускная цена		67859		67859				
			Сметная стоимость оборудования				*67859*				
46	46	С01031-А27-1	Погрузка ШГРП при автомобильных перевозках	0,35	138,33		48				
				т							
47	47	С01031-А27-2	Разгрузка ШГРП при автомобильных перевозках	0,35	107,43		38				
				т							
48	48	С010333-А10-1	Перевозка ШГРП автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,35	62,05		22				
				т							
49	49	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				компл	364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
50	50	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
				шт							
51	51	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	85	11,42	340	46	377	0,37	1
				фланец	72,45	0	290	0	130	0	0
52	52	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202		808				
				шт							
53	53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0034	138118,84	56798,21	470	193	414	359,61	1
				т	72191,25	21455,55	245	73	130	104,79	0
54	54	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
55	55	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	2	181		362				
				шт							
56	56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,35	24,78	5,19	33	7	26	0,12	0
				м3	19,58	0	26	0	97	0	0
57	57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,7	1712,97	116,02	4625	313	594	0,98	3
				м3	142,31	43,99	384	119	118	0,21	1
58	58	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,1	6651,98	110,37	7317	121	1073	5,63	6
				м3	887,51	41,69	976	46	105	0,2	0
59	59	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0803	19567,71	2519,98	1572	202	1052	84,64	7
				т	14438,25	116,44	1160	9	90	0,56	0
60	60	С12021-263	Опоры под задвижку и под площадку	0,0803	107900		8669				
				т							
61	61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	22,68	0,06	136	0	36	0,03	0
				м2	6,68	0,02	40	0	90	0	0
62	62	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6	41,97	0,05	252	0	52	0,05	0
				м2	9,57	0	57	0	90	0	0
63	63	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	0,194	15288,85	6297,25	2967	1222	1324	33,23	6
				т	5796	1785,8	1125	347	90	6,28	1
64	64	С12021-222	Стоимость лестниц	0,194	151200		29339				
				т							
65	65	Е0109-30-1	Монтаж площадок	0,0916	16099,21	6350,33	1474	582	701	41,28	4
				т	6986,25	1520,73	640	139	90	5,44	0
66	66	С12021-96	Стоимость площадки	0,0916	177400		16245				
				т							
67	67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,2	41,97	0,05	344	0	71	0,05	0
				м2	9,57	0	78	0	90	0	0
68	68	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	4	251,77	0	1007	0	1138	1,77	7
				м3	251,77	0	1007	0	113	0	0
69	69	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	4	114,82	0	459	0	519	0,71	3
				м3	114,82	0	459	0	113	0	0
70	70	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	7	125,82	125,82	881	881	176	0	0
				т	0	25,16	0	176	100	0,53	4
71	71	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	4,33	3,73	17	15	7	0	0
				м3	0,55	1,29	2	5	97	0	0
72	72	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	36	457,19	24,84	16459	894	5974	1,03	37
				шт	171,35	3,34	6169	120	95	0,02	1
73	73	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1,5	93,55	3,57	140	5	46	0,18	0
				м	32,09	0,34	48	1	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6					
74	74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,8	41,97	0,05	873	1	179	0,05	1
				м2	9,57	0	199	0	90	0	0
75	75	У1-34-70	Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	1	3265,65	98,26	3266	98	932	3,91	4
				калитка	643,25	22,7	643	23	140	0,11	0
76	76	У1-34-71	Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	6379,52	10,78	6380	11	1055	6,79	7
				калитка	1170,24	2,15	1170	2	90	0,01	0
77	77	Е0127-59-8	Устройство ограждений из сетки	27,8	379,51	58,86	10550	1636	5418	0,81	23
				м	131,71	14,83	3662	412	133	0,06	2
78	78	С12022-15	Стоимость ограждений огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	27,8	1100		30580				
				м							
79	79	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	6651,98	110,37	5322	88	781	5,63	5
				м3	887,51	41,69	710	33	105	0,2	0
80	80	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	812,08	138,2	812	138	609	2,14	2
				врезка	416,59	51,75	417	52	130	0,25	0
			Итого по разделу: Узел установки ШГРП				244042				
			Раздел: ЭХЗ								
81	81	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	9	29637,99	3199,48	266742	28795	109286	50,83	457
				протект	8736,5	1382,6	78629	12443	120	6,79	61
82	82	У3-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	27	319,21	189,37	8619	5113	2329	0,12	3
				м	25,33	46,55	684	1257	120	0,23	6
83	83	С151601-335 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,027	75453		2037				
				км							
84	84	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,027	233667,38	0	6309	0	938	201,25	5
				кан.-км	31567,5	0	852	0	110	0	0
85	85	Е0109-53-2	Монтаж знаков	0,009	11128,54	1337,39	100	12	70	53,59	0
				т	8461,13	124,2	76	1	90	0,61	0
86	86	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные	0,09	40800		3672				
				100шт							
			Итого по разделу: ЭХЗ				287479				
			Раздел: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
87	87	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	41,4	469,33	195,05	19430	8075	15360	1,78	74
				м3	274,28	4,68	11355	194	133	0,02	1
88	88	Е01031-А26-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	74,52	31,17	31,17	2322	2322	1626	0	0
				т	0	21,82	0	1626	100	0,46	34
89	89	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ класс груза 1	74,52	176,4	176,4	13145	13145	2629	0	0
				т	0	35,28	0	2629	100	0,74	55
90	90	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10,8	878,35	84,82	9486	916	546	0,17	2
				м3	24,59	13,42	266	145	133	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	91	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	90	400,38	17,65	36034	1589	1514	0,04	3
				м2	6,83	5,82	615	524	133	0,02	2
92	92	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90	93,4	0	8406	0	3	0	0
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0
93	93	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3	90	505,59	17,65	45503	1589	1514	0,04	3
				м2	6,83	5,82	615	524	133	0,02	2
94	94	Е0127-54-8 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90	119,38	0	10744	0	3	0	0
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				145072				
			ИТОГО:				1 356 604	303336			1808
							293 004	81836			645
			- оборудования				67 859				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				125 888				
			На общестроительные работы				312 103				
			На металломонтажные работы				5 711				
			На сантехнические работы				2 981				
			Всего накладных расходов:				446 683				
			Итого с накладными				1 803 287				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				104 126				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 907 413				
			Итого с временными, 1,5 %				1 935 006				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1 973 656				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 981 125				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 999 797				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5 472 993				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				109 460				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 582 453				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				669 894				
			Итого с НДС				6 252 348				
			Всего:				6 252 348				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

КазСнабСтрой ИСК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
2015 г

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 16 в г.Алматы. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 16. г. Алматы. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение)
наименование, адрес

Объект: Электроснабжение

Договор подряда №123 от 22 сентября 2015 г.

А К Т №2

за ноябрь месяц 2015 г

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	75-5-18	**Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм**	**1**	**1156900**		**1156900**				
				шт							
			Отпускная цена		1156900		1156900				
			Сметная стоимость оборудования				*1156900*				
2	2	С151610-22ПРИМ.	**Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей, на напряжение 10 кВ, 3КВТ пН-10-150/240**	**2**	**11100**		**22200**				
				шт							
3	3	Ц0108-25-16.	**Демонтаж комплектной трансформаторной подстанции**	**1**	**155018,36**	**61394,36**	**155018**	**61394**	**117377**	**531,9**	**532**
				подстанц	**93624**	**29930,52**	**93624**	**29931**	**95**	**173,6**	**174**
4	4	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**1**	**27,1**	**27,1**	**27**	**27**	**19**	**0**	**0**
				т	**0**	**18,97**	**0**	**19**	**100**	**0,4**	**0**
5	5	Е01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**1**	**38,6**	**38,6**	**39**	**39**	**27**	**0**	**0**
				т	**0**	**27,02**	**0**	**27**	**100**	**0,57**	**1**
6	6	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**1**	**176,4**	**176,4**	**176**	**176**	**35**	**0**	**0**
				т	**0**	**35,28**	**0**	**35**	**100**	**0,74**	**1**
7	7	С12021-164	**Опоры отдельно стоящие**	**0,194**	**157700**		**30594**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, типУ996 У2	т							
				6	505		3030				
9	9	С151703-13	Светильники тип РТУ08-125	шт							
				6	4950		29700				
10	10	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт							
				6	496		2976				
11	11	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	шт							
				0,0214	30200		646				
12	12	С151803-143ПРИМ.	Ответвительный сжим	1000м							
				18	4180		75240				
13	13	С143006-9 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-150	шт							
				0,42	13739		5770				
14	14	С151601-505 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	1000шт							
				0,1122	129200		14496				
15	15	С151801-129	Фотореле с датчиком ФР-7	1000м							
				1	3590		3590				
16	16	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	шт							
				5	61,9	3,3	310	17	111	0,14	1
17	17	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	м	23	0,4	115	2	95	0	0
				12	247,7	20,7	2972	248	1284	0,7	8
18	18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	111	1,6	1332	19	95	0,01	0
				12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
19	19	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	шт	116	2,5	1392	30	95	0,01	0
				36,8	408,11	169,61	15019	6242	11872	1,55	57
20	20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	м3	238,5	4,07	8777	150	133	0,01	1
				16	864,08	73,75	13825	1180	703	0,14	2
21	21	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	21,38	11,67	342	187	133	0,04	1
				9,6	280,88	248,35	2696	2384	1414	0,22	2
22	22	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3	м3	32,18	78,59	309	754	133	0,27	3
				56,489	502,39	15,35	28380	867	826	0,03	2
				м2	5,94	5,06	336	286	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				1567565	72864			613
							106227	31440			180
			- оборудования				1156900				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				120122				
			На общестроительные работы				14898				
			Всего накладных расходов:				135020				
			Итого с накладными				1702585				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32 741				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 735 326				
			Итого с временными, 1,8 %				1 745 738				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 753 687				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 756 042				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 761 931				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4 505 997				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				90 120				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 596 117				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				551 534				
			Итого с НДС				5 147 652				
			Всего:				5 147 652				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

Страниц - 3