Счет-фактура № 00000000018 от 5 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 05.07.2017

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 189 от 14.05.2014г. на сумму 1 857 416 000 тенге Жасканат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы	тенге	1	30 010 425,00	30 010 425,00	12%	3 601 251,00	33 611 676,00		
Всего по счету:					**30 010 425,00**		**3 601 251,00**	**33 611 676,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35** — **030240007396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 189 от 14.05.2014г. на сумму 1 857 416 000 тенге Жасканат от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000010	**05.07.2017**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы		тенге	1	30 010 425,00	30 010 425,00	3 601 251,00	33 611 676,00
			Итого	1	x	30 010 425,00	3 601 251,00	33 611 676,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Р Е Е С Т Р №4

выполненных работ

за июль 2017 г.

№ актов п/п	**Наименование и виды работ**	**сумма, тенге**	**примечание (№ оперфайла)**
1	Сети газопровода	15 705 213	ред. 4.5 э1720140
2	Сети водоснабжения	2 286 566	ред. 4.5 э1700150
3	Сети канализации	2 766 129	ред. 4.5 э1710140
4	Сети телефонизации	12 853 768	ред. 4.5 э1750140
	ВСЕГО:	**33 611 676**	

Составил: 05.07.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр "Жас-Канат" в Турксибском районе в г. Алматы
Внутриплощадочные инженерные сети / слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения/.

С П Р А В К А № 19
о стоимости выполненных работ и затрат
за 05 июля 2017год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 189 Доп.согл.№7	14.05.2014г. 28.06.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них				Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР		На приобретение материалов	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено	**85 191 069,00**	**30 010 425,00**								**3 601 251,00**	**33 611 676,00**

Заказчик: _____ **Рахимов А.Б.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства города Алматы"
МП 05 июля 2017г.

Подрядчик: _____ **Шамелов М.Г.**
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К"
МП 05 июля 2017г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор N 189 от 14.05.2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование обьекта: Сети газопровода

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Надземный газопровод низкого давления									
228.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	1,66	121367,16	49858,78	201469	82766	336,00	558
					61425,00	18834,75	101966	31266	91,99	153
234.	C130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1666,64	279,00	--	464993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0202	121294,13	49389,75	2450	998	312,70	6
					62775,00	18657,00	1268	377	91,12	2
242.	C130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57x3,5 мм	шт	23,00	227,00	--	5221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	C130810-7 6	Отводы под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57x3,5 мм	шт	11,00	227,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	C130810-1 10	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Py < 16 МПа, 89x4-57x3,5 мм	шт	2,00	321,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3,5 мм	шт	4,00	302,00	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0115-172-3	Окраска газопровода и кронштейна	м2	359,41	100,70	0,07	36191	25	0,37	133
					60,30	0,02	21672	7	0,00	0
260.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов к стене на кронштейн	т	22,56	17355,76	2191,28	391546	49435	73,60	1660
					12555,00	101,25	283241	2284	0,49	11
261.	С12021-250т.ч.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листовой стали,масса до 0,5 т /окрашенные за 2 раза/	т	22,56	160140,00	--	3612758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								4718976
		ИТОГО:					4718975	133224		2357
							408147	33934		166

Накладные расходы :

На общестроительные работы	198103
На металломонтажные работы	256973
Всего накладных расходов:	455075
Итого с накладными	5174051

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	310443
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5484494
Итого с временными, 1,2 %	5550308
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	5675190
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5697391
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5752894
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13747561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	274951
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14022512
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1682701
Итого с НДС:	**15705213**

Пятнадцать миллионов семьсот пять тысяч двести тринадцать тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Булатжанов

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор N 189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети водоснабжения

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы. Водопровод В1.1										
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	807,829	42,17	40,26	34070	32524	0,01	10		
					1,86	10,92	1503	8821	0,04	30		
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,984	467,10	--	11670	--	2,98	74		
					467,10	--	11670	--	--	--		
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	56,261	25,65	5,38	1443	302	0,13	7		
					20,27	--	1140	--	--	--		
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	56,261	14,12	12,00	794	675	0,01	1		
					1,62	2,75	91	154	0,01	1		
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1623,987	176,40	176,40	286471	286471	--	--		
					--	35,28	--	57294	0,74	1203		
6.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	832,813	3,77	3,24	3137	2702	0,00	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			0,48	1,12	400	933	0,00	3
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	47,409	32,23	30,77	1528	1459	0,01	0
					1,42	8,34	67	396	0,03	1
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	82,966	176,40	176,40	14635	14635	--	--
					--	35,28	--	2927	0,74	61
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	42,668	3,82	3,82	163	163	--	--
					--	1,32	--	57	0,00	0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	42,668	1,57	1,57	67	67	--	--
					--	0,54	--	23	0,00	0
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	4,741	167,18	--	793	--	1,21	6
					167,18	--	793	--	--	--
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	42,668	25,65	5,38	1094	229	0,13	6
					20,27	--	865	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,409	14,12	12,00	669	569	0,01	1
					1,62	2,75	77	130	0,01	1
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	115,137	0,20	0,20	23	23	--	--
					--	0,07	--	8	0,00	0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,371	122,18	--	1634	--	0,89	12
					122,18	--	1634	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	120,343	2,80	2,80	338	338	--	--
					--	0,97	--	117	0,00	0
17.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	133,714	630,00	--	84240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу,	м3	120,343	18,22	18,22	2193	2193	--	--
					--	6,33	--	762	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине слоя 20 см								
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	120,343	5,33	5,33	641	641	--	--
					--	1,87	--	225	0,01	1
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	133,714	14,12	12,00	1888	1604	0,01	2
					1,62	2,75	217	367	0,01	2
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	343,846	0,20	0,20	70	70	--	--
					--	0,07	--	24	0,00	0
22.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	49,979	32,23	30,77	1611	1538	0,01	0
					1,42	8,34	71	417	0,03	1
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	87,463	176,40	176,40	15428	15428	--	--
					--	35,28	--	3086	0,74	65
24.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	49,979	3,82	3,82	191	191	--	--
					--	1,32	--	66	0,00	0
25.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	77,448	630,00	--	48792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	77,448	2,80	2,80	217	217	--	--
					--	0,97	--	75	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы. Водопровод В1.1								513800
		Раздел: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								
27.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /д.38 мм и 57 мм/	км	0,16	62566,88	6788,50	10011	1086	253,00	40
					45675,00	2565,00	7308	410	12,52	2
28.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	160,64	173,00	--	27791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-20-	Нанесение весьма усиленной	км	0,16	151044,59	29540,14	24167	4726	202,90	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм			35280,00	11160,00	5645	1786	54,50	9
53.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм /д.50мм/	м	5,50	244,97 146,93	0,28 0,11	1347 808	2 1	0,84 0,00	5 0
108.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0028	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	340 176	138 52	312,70 91,12	1 0
120	C130810-1 07	Переходы, 57x4-38x4 мм	шт	9,00	251,00 --	-- --	2259 --	-- --	-- --	-- --
128.	C130810-1 35	Тройники, 32x32 мм	шт	1,00	495,00 --	-- --	495 --	-- --	-- --	-- --
144.	C130810-7 5	Отводы под углом 90°, 38x3 мм	шт	1,00	208,00 --	-- --	208 --	-- --	-- --	-- --
145.	C130810-7 5	Отводы под углом 135°, 38x3 мм	шт	1,00	208,00 --	-- --	208 --	-- --	-- --	-- --
149.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	49,00	72,96 38,59	16,85 4,33	3575 1891	826 212	0,21 0,03	10 1
151.	C11031-29 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 38 мм	м	53,90	842,00 --	-- --	45384 --	-- --	-- --	-- --
152.	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,114	20732,90 9495,00	424,40 159,75	2364 1082	48 18	59,30 0,78	7 0
153.	E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,114	7126,48 846,00	2006,35 758,25	812 96	229 86	5,34 3,70	1 0
		Итого по разделу: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								118961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							632761	369093		218
ИТОГО:							35534	78447		1386

Накладные расходы :

На общестроительные работы	120544
Всего накладных расходов:	120544
Итого с накладными	753305

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45198
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	798503
Итого с временными, 1,2 %	808085
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	826267
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	829499
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	837580
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2001546
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40031
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2041577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	244989
Итого с НДС:	**2286566**

Два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

«Армай А.В.К.» БСН/БИН: 030240007396 Товарищество с ограниченной ответ-стью

Булатшин В.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор N 189 от 14.05.2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети канализации

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок с 5ти этажными домами								
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	649,42	42,17	40,26	27389	26146	0,01	8
					1,86	10,92	1208	7091	0,04	24
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,086	467,10	--	9382	--	2,98	60
					467,10	--	9382	--	--	--
3.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3	20,086	32,23	30,77	647	618	0,01	0
					1,42	8,34	29	168	0,03	1
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	55,271	25,65	5,38	1417	297	0,13	7
					20,27	--	1120	--	--	--
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1305,537	176,40	176,40	230297	230297	--	--
					--	35,28	--	46059	0,74	967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	669,506	3,77	3,24	2522	2172	0,00	2
					0,48	1,12	321	750	0,00	2
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,441	32,23	30,77	949	906	0,01	0
					1,42	8,34	42	246	0,03	1
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	51,522	176,40	176,40	9088	9088	--	--
					--	35,28	--	1818	0,74	38
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы на 5 м	м3	26,50	3,82	3,82	101	101	--	--
					--	1,32	--	35	0,00	0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	26,50	1,57	1,57	42	42	--	--
					--	0,54	--	14	0,00	0
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	26,50	25,65	5,38	680	142	0,13	3
					20,27	--	537	--	--	--
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	2,944	167,18	--	492	--	1,21	4
					167,18	--	492	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	29,444	14,12	12,00	416	353	0,01	0
					1,62	2,75	48	81	0,01	0
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	65,879	0,20	0,20	13	13	--	--
					--	0,07	--	5	0,00	0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	36,031	122,18	--	4402	--	0,89	32
					122,18	--	4402	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	324,271	2,80	2,80	910	910	--	--
					--	0,97	--	316	0,00	1
17.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	360,302	630,00	--	226990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на	м3	324,271	18,22	18,22	5908	5908	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			--	6,33	--	2053	0,02	7
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	324,271	5,33	5,33	1727	1727	--	--
					--	1,87	--	605	0,01	2
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	360,302	14,12	12,00	5087	4323	0,01	4
					1,62	2,75	584	989	0,01	4
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	401,413	0,20	0,20	81	81	--	--
					--	0,07	--	28	0,00	0
23.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	6,597	3,82	3,82	25	25	--	--
					--	1,32	--	9	0,00	0
26.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	106,108	630,00	--	66848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	106,108	2,80	2,80	298	298	--	--
					--	0,97	--	103	0,00	0
28.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	86,818	2,80	2,80	244	244	--	--
					--	0,97	--	84	0,00	0
29.	С143008-92	Песок природный	м3	95,50	990,00	--	94545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	86,818	21,55	4,52	1871	392	0,11	9
					17,03	--	1479	--	--	--
31.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	13,599	1395,20	152,52	18973	2074	1,02	14
					153,68	57,15	2090	777	0,28	4
40.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	132,00	712,05	10,58	93991	1397	0,70	92
					119,25	3,96	15741	523	0,02	3
		Итого по разделу: Участок с 5ти этажными домами								805335

ИТОГО: 805335 287552 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							37475	61754		1055

Накладные расходы :

На общестроительные работы	85142
На сантехнические работы	20818
Всего накладных расходов:	105960
Итого с накладными	911295

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54678
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	965973
Итого с временными, 1,2 %	977565
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	999560
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1003470
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1013246
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2421331
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2469758
Налог на добавленную стоимость, 12 %	296371
Итого с НДС: Два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч сто двадцать девять тенге 00 тиын	**2766129**

Заказчик:

Подрядчик:

Бунбатыров

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети телефонизации

4-июнь

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство кабельной канализации								
1.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,80	621603,38	--	497283	--	133,00	106
					20790,00	--	16632	--	--	--
2.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм	км	0,05	891937,01	12499,51	44597	625	328,00	16
					59400,00	4722,75	2970	236	23,06	1
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	442,10	447,64	--	197901	--	2,85	1261
					447,64	--	197901	--	--	--
4.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	5,3708	46,34	44,66	249	240	0,01	0
					1,68	13,53	9	73	0,05	0
5.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	12,03	108,17	104,85	1301	1261	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3			3,17	15,32	38	184	0,05	1
6.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	430,344	167,18	--	71945	--	1,21	521
					167,18	--	71945	--	--	--
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	5,214	7,57	7,57	39	39	--	--
					--	2,46	--	13	0,01	0
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21,048	176,40	176,40	3713	3713	--	--
					--	35,28	--	743	0,74	16
9.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	72,76	38,62	37,22	2810	2708	0,01	1
					1,40	11,27	102	820	0,04	3
10.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	37,06	108,17	104,85	4009	3886	0,02	1
					3,17	15,32	117	568	0,05	2
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	72,7076	6,48	6,48	471	471	--	--
					--	2,10	--	153	0,01	1
12.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	64,855	176,40	176,40	11440	11440	--	--
					--	35,28	--	2288	0,74	48
13.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 в близи действующих кабелей	колодец	17,00	10519,74	690,65	178836	11741	8,29	141
					1433,70	175,23	24373	2979	0,71	12
14.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	4,871	38,62	37,22	188	181	0,01	0
					1,40	11,27	7	55	0,04	0
15.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3,40	108,17	104,85	368	356	0,02	0
					3,17	15,32	11	52	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7,29224	6,48 ---	6,48 2,10	47 --	47 15	-- 0,01	-- 0
17.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,10	176,40 ---	176,40 35,28	1076 --	1076 215	-- 0,74	-- 5
18.	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 в близи действующих кабелей	колодец	5,00	21648,89 1906,20	784,30 198,99	108244 9531	3922 995	11,10 0,80	56 4
20.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,064	11600,00 --	-- --	23942 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	41,335	24400,00 --	-- --	1008574 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-40	Кольца регулировочное для колодцев ККС	шт	15,00	998,00 --	-- --	14970 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна /добавить, как неучтенные расценкой/	шт	34,00	731,76 144,00	-- --	24880 4896	-- --	0,82 --	28 --
24.	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	88,00	195,75 144,00	-- --	17226 12672	-- --	0,82 --	72 --
25.	С11071-26	Консоли ККЧ-2	шт	152,00	2380,00 --	-- --	361760 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11071-28	Консоли ККЧ-3	шт	20,00	2150,00 --	-- --	43000 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	88,00	20,14 19,91	0,23 0,09	1772 1752	20 8	0,12 0,00	10 0
28.	С11011-2096	Болт консольный	шт	88,00	11,56 --	-- --	1017 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	174,093	665,48	8,23	115855	1433	0,47	81
					81,68	3,08	14220	536	0,02	3
30.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях стенах подвала/	м3	0,927	10614,16	6122,04	9839	5675	26,18	24
					4492,13	2311,65	4164	2143	11,30	10
31.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,927	23592,30	355,81	21870	330	75,58	70
					11301,75	135,00	10477	125	0,66	1
		Итого по разделу: Строительство кабельной канализации								2769223
		Раздел: Монтажные работы по прокладке ВОЛС								
32.	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	2500,00	70,95	30,48	177385	76212	0,18	455
					38,96	7,75	97402	19370	0,04	112
33.	С11011-66-1	Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d 3,0 мм	кг	64,00	114,00	--	7296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-930-6	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	муфта	1,00	54014,71	47612,82	54015	47613	22,44	22
					5428,98	4567,49	5429	4567	26,49	26
37.	Ц0110-930-7	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	муфта	1,00	68577,29	60756,49	68577	60756	27,72	28
					6706,39	5828,19	6706	5828	33,80	34
38.	Ц0110-930-8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	муфта	1,00	97891,10	87237,68	97891	87238	38,28	38
					9261,21	8368,68	9261	8369	48,54	49
41.	Е0134-108-3	Разные работы , установка хомутов для крепления оптических муфт	шт	8,00	328,46	--	2628	--	0,82	7
					144,00	--	1152	--	--	--
42.	С130810-202	Анкер для крепления хомутов	шт	29,00	8,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-932-2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон	кабель	1,00	7195,04	6251,50	7195	6251	3,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 /из расчета 6км кабеля на 1барабан/			943,54	507,13	944	507	2,94	3
44.	Ц0110-932 -4	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16 /из расчета 3км кабеля на 1барабан/	кабель	1,00	13302,80 / 1669,34	11633,46 / 943,72	13303 / 1669	11633 / 944	6,90 / 5,47	7 / 5
45.	Ц0110-932 -6	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24 /из расчета 3км кабеля на 1барабан/	кабель	1,00	19483,15 / 2467,72	17015,43 / 1380,31	19483 / 2468	17015 / 1380	10,20 / 8,01	10 / 8
46.	Ц0110-932 -7	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32 /из расчета 3км кабеля на 1барабан/	кабель	1,00	25663,49 / 3266,10	22397,39 / 1816,90	25663 / 3266	22397 / 1817	13,50 / 10,54	14 / 11
47.	Ц0110-932 -8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48 /из расчета 3км кабеля на 1барабан/	кабель	1,00	38024,18 / 4862,86	33161,32 / 2690,08	38024 / 4863	33161 / 2690	20,10 / 15,60	20 / 16
48.	Ц0110-932 -8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96 /из расчета 3км кабеля на 1барабан/	кабель	1,00	76048,36 / 9725,72	66322,64 / 5380,16	76048 / 9726	66323 / 5380	40,20 / 31,20	40 / 31
49.	Ц0110-934 -2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 /на проложенных строительных длинах/	участок	9,00	4484,33 / 587,90	3896,43 / 316,08	40359 / 5291	35068 / 2845	2,43 / 1,83	22 / 16
50.	Ц0110-934 -4	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 /на проложенных строительных длинах/	участок	9,00	8293,75 / 1110,47	7183,28 / 582,71	74644 / 9994	64650 / 5244	4,59 / 3,38	41 / 30
										702744
		Итого по разделу: Монтажные работы по прокладке ВОЛС								
		Раздел: Устройство фундамента для ОРШ -4шт								
83.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,50	187,05 / 52,20	9,95 / 3,74	281 / 78	15 / 6	0,36 / 0,02	1 / 0
84.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /отмостки, толщ 12см/	м3	1,44	2050,10 / 531,00	-- / --	2952 / 765	-- / --	3,24 / --	5 / --
85.	Е0111-15-	Устройство бетонных покрытий	м2	12,00	231,66	14,76	2780	177	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		толщиной 30 мм /отмостки/			52,43	5,54	629	66	0,03	0
		Итого по разделу: Устройство фундамента для ОРШ -4шт								6013
		Раздел: Защита ШОРу от наезда автотранспорта (4 шт по 4 столбика)								
104.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	0,504	763,31	--	385	--	4,73	2
					763,31	--	385	--	--	--
105.	Е0109-62-7	Изготовление столбиков	т	0,08	49326,74	16388,64	3946	1311	161,00	13
					28980,00	3478,90	2318	278	13,02	1
106.	Ц0110-879 -8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	шт	16,00	1011,00	274,00	16176	4384	2,00	32
					315,00	65,30	5040	1045	0,38	6
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	3860,17	66,01	772	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
108.	Е0106-1-1 прим	Заливка раствором пустотелости столбиков	м3	0,304	3860,17	66,01	1173	20	1,35	0
					195,75	24,93	60	8	0,12	0
109.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,88	100,70	0,07	290	--	0,37	1
					60,30	0,02	174	--	0,00	0
110.	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	13,60	749,00	--	10186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Защита ШОРу от наезда автотранспорта (4 шт по 4 столбика)								32929
		Раздел: Сиглализация для ШОР								
111.	Ц0110-896 -1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	1,00	24,40	--	24	--	0,13	0
					23,00	--	23	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Ц0110-896 -2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 1х2	кабель	2,00	626,10 / 619,00	-- / --	1252 / 1238	-- / --	4,00 / --	8 / --
113.	Ц0110-898 -5	Разные работы: зарядка и установка плинтов для телефонных кабелей, емкостью 1х2 в пластмассовой оболочке	плинт	12,00	1713,00 / 866,00	631,00 / 149,00	20556 / 10392	7572 / 1788	5,00 / 0,86	60 / 10
114.	С151802-1 4прим	Коробка телефонная распределительная	шт	12,00	463,00 / --	-- / --	5556 / --	-- / --	-- / --	-- / 27389
		Итого по разделу: Сиглализация для ШОР					3538294 / 551129	590973 / 74338		3224 / 466

ИТОГО:

Накладные расходы :

На монтажные работы	260436
На общестроительные работы	431997
На металломонтажные работы	3921
Всего накладных расходов:	696354
Итого с накладными	4234648

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	254079
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4488727
Итого с временными, 1,2 %	4542592
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	4644800
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4662970
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4708396
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11251548
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	225031
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11476579
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1377189
Итого с НДС:	**12853768**

Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят восемь тысяч 00 тенге

Заказчик:

Подрядчик:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арман А.В.К.» БСН/БИН: 030240007396 Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. г. Капшагай Республика Казахстан