ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "ТЕМИРТАС" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 17 наурыз №281 келісім бойынша - 16 084 198.37 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Өтеміс м/а, Төлеби көшесін аяқ жол орнатуымен орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 22 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
3489851		№281	17.03.2020 ж	Қалалық бюджет		ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Өтеміс м/а, Төлеби көшесін аяқ жол орнатуымен орташа жөндеу	3 959 821	424 267							3 959 821
Ұстап қалу 5%	197 991	21 213							197 991
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	3 761 830	403 053							3 761 830

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары

_____Турханов А.

Тех. надзор
«Шанырак ордасы» ЖШС-нің директоры

_____Кистауов А.

Мердігер:
"ТЕМИРТАС" ЖШС-нің директоры

_____Зиятаев Б.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Шанырак ордасы» форма-2

Подрядчик: ТОО "ТЕМИРТАС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Толеби с устройством тротуара в ж.м. Отемис, Каратауский район, г.Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	3970,521	200,05	105,01	794299	416941	269392	233085	1109574
		НР - 108%; СП - 8%			27,19	27,16	107966	107853		82191	
		Тротуар									
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /Бордюр/	м бортового камня	303	1584,66	27,74	480153	8404	276117	214640	750376
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	195632	3109		55583	
3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /Бордюр/	м3	13,029	32926,00	--	428993	--	428993	--	463312
					--	--	--	--		34319	
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные/Поребрика/. Установка при других видах покрытий	мбортового камня	303	1207,60	27,74	365903	8404	161867	214640	626986
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	195632	3109		46443	
5	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /Поребрик/	м3	4,848	33503,00	--	162423	--	162423	--	175416
					--	--	--	--		12994	
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство /толщиной 10 см/	м2 покрытия	303	448,09	44,45	135772	13467	54198	79277	232254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	17,49	68107	5298		17204	
7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары . Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	606	-20,42	--	-12371	--	-9344	-3269	-16892
		НР - 108%; СП - 8%			-5,00	--	-3027	--		-1251	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	0,1299802	106241,41	1642,85	13809	214	13595	110	15032
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	101		1114	
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/4см/	м2 покрытия	185,686	1076,62	2,66	199913	495	170754	31134	249532
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	28664	164		18484	
10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	185,686	337,60	--	62688	--	53452	9975	78476
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	9236	--		5813	
		Водопропускная труба									
11	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1591444,46	780907,35	15914	7809	609	10055	28047
		НР - 99%; СП - 8%			749645,00	266041,95	7496	2660		2078	
12	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	20026,00	--	200260	--	200260	--	216281
					--	--	--	--		16021	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2847756	455734	1782316	789647	3928394
							609707	122294	--	290993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2647496				
	Материалы		Тенге				465239				
	Всего заработная плата		Тенге					732001			
	Местные материалы		Тенге				1116816				
		Накладные расходы	Тенге				789647				
		Сметная прибыль	Тенге				274971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3712114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					732001			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200260				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200260				
		Сметная прибыль	Тенге				16021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				216281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3928394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					732001			
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.					3 928 394				
		итого без НДС					3928394				
		Итого в понижающим коэффициентом	К=	0,9			3535555				
		НДС 12%					424267				
		итого с НДС					3 959 821				

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕМИРТАС"

_____Зиятаев Б.

Принял
Технадзор:
Директор ТОО «Шанырак ордасы»

_____Кистауов А.

Нач. участка ТОО "ТЕМИРТАС"

_____Ташпулатов М.