ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "ТЕМИРТАС" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 17 наурыз №281 келісім бойынша - 16 084 198.37 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Өтеміс м/а, Төлеби көшесін аяқ жол орнатуымен орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 25 мамыр айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
3489851		№281	17.03.2020 ж	Қалалық бюджет		ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан					Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар	
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Өтеміс м/а, Төлеби көшесін аяқ жол орнатуымен орташа жөндеу	8 847 289	947 924							4 887 468
Ұстап қалу 5%	442 364	47 396							244 373
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	8 404 925	900 528							4 643 095

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары

_____Турханов А.

Тех. надзор
«Шанырак ордасы» ЖШС-нің директоры

_____Кистауов А.

Мердігер:
"ТЕМИРТАС" ЖШС-нің директоры

_____Зиятаев Б.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Шанырак ордасы» форма-2

Подрядчик: ТОО "ТЕМИРТАС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Толеби с устройством тротуара в ж.м. Отемис, Каратауский район, г.Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	2,7793647	106241,41	1642,85	295284	4566	290718	2342	321435
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2168		23810	
2	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	287,4657204	13331,62	1023,45	3832385	294206	3475202	158833	4310516
		НР - 108%; СП - 8%			219,08	292,52	62977	84091		319297	
		Тротуар									
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	0,0821198	106241,41	1642,85	8725	135	8590	69	9497
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	64		703	
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/4см/**	м2 покрытия	117,314	1076,62	2,66	126303	312	107881	19670	157651
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	18110	104		11678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	117,314	337,60	--	39605	--	33770	6302	49580
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	5835	--		3673	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4302301	299220	3916161	187216	4848679
							86922	86427	--	359161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4302301				
	Материалы		Тенге				329155				
	Всего заработная плата		Тенге					173349			
	Местные материалы		Тенге				3587004				
		Накладные расходы	Тенге				187217				
		Сметная прибыль	Тенге				359161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4848679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					173349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4848679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					173349			
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.					4 848 679				
		итого без НДС					4848679				
		Итого в понижающим коэффициентом	К=	0,9			4363811				
		НДС 12%					523657				
		итого с НДС					4 887 468				

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕМИРТАС"

_____Зиятаев Б.

Нач. участка ТОО "ТЕМИРТАС"

_____Ташпулатов М.

Принял
Технадзор:
Директор ТОО «Шанырак ордасы»

_____Кистауов А.