Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "G&G"Company", БИН 180840014995, ИИК KZ868562203105926307, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул.Чигирова в г.Зайсан Зайсанский район ВКО.
Договор: N 30 от 30.04.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				28 018 500,00			28 018 500,00	
НДС 12%				3 362 220,00			3 362 220,00	
Всего				31 380 720,00			31 380 720,00	
Всего к оплате:				31 380 720,00			31 380 720,00	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ Тлемесов С.Н.

Технадзор:

Руководитель
ИП Акжолтаев Кумаргали Аккожанович

_____ Акжолтаев К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "G&G"Company"

_____ Советбек Г.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "G&G"Company", БИН 180840014995, ИИК KZ868562203105926307, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул.Чигирова в г.Зайсан Зайсанский район ВКО.
Договор: N 30 от 30.04.2020 г.

Форма 2В

АКТ №1 от 10.06.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 улица Чигирова L=1100,0 м B=7.0 м									
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108 %	7700	277,43	133,39	2136230	1027136	833809	609223	2965089
		м2 площади основания		—	—	—	—	—	—	
				35,75	37,51	275285	288810	–	219636	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	5,39	145343,97	1892,76	783404	10202	773202	5972	852526
		т		—	—	—	—	—	—	
				-	1025,97	-	5530	–	63150	
3	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108%	904,75	21312,61	1445,9	19282586	1308177	17713643	657579	21535378
				—	—	—	—	—	—	
		т смеси		288,22	384,75	260766	348103	–	1595213	
4	4101-0103-1005	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.	904,75	447	-	404423	-	-	-	436777
				—	—	—	—	—	—	
		т смеси		-	-	-	-	–	32354	
5	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5см НР=108%	2200	204,92	168,88	450823	371529	-	203190	706334
				—	—	—	—	—	—	
		т смеси		36,04	49,48	79294	108845	–	52321	

6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ23735-2014	110	1634,48		179793		179793		194176
		м3						–	14383	
		Итого по разделу 1				**26 690 281**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**1 475 964**				
		Сметная прибыль (8%)				**1 977 057**				
		Итого				**26 690 281**				
	Раздел 2. Водопропускные трубы Ф400 мм 2 шт длинной 8 м									
7	1101-0101-0410	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	4	286,67	279,25	1147	1117	-	176	1429
		м3 грунта		7,5	53,50	30	214	–	106	
8	1101-0107-1801	Дно и откосы выемок. Планировка вручную. Группа грунта 3 НР=72%	8	107,13	-	857	-	-	617	1592
		м2 спланированной поверхности		107,13	-	857	-	–	118	
9	1101-0108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка НР=72%	16	40112,19	684,88	641795	10958	604669	21086	715911
		м трубопровода								
				1635,5	194,88	26168	3118	–	53030	
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 . НР=72%	1,6	31,25	31,25	50	50	-	14	69
		м3 грунта		-	12,50	-	20	–	5	
11	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	0,84	58072,62	2173,81	48781	1826	40507	6623	59836
		м3 конструкции								
				7676,19	988,10	6448	830	–	4432	
		Итого по разделу 2				**778 837**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**28 516**				
		Сметная прибыль (8%)				**57 691**				
		Итого				**778 837**				

		Итого по смете				27 469 118				
		в том числе:								
		Накладные расходы				1 504 480				
		Сметная прибыль (8%)				2 034 748				
		Итого				27 469 118				
		Всего				27 469 118				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				549 382				
		Итого по сметному расчету				28 018 500				
		в текущих ценах с 01.01.19 г.				28 018 500				
		в текущих и прогнозных ценах				28 018 500,00				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				3 362 220,00				
		Всего				31 380 720,00				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ Тлемесов С.Н.

Технадзор:

Руководитель
ИП Акжолтаев Кумаргали Аккожанович

_____ Акжолтаев К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "G&G"Company"

_____ Советбек Г.С.