Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»
Наименование строительства Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 22 июня 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		41	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО	409 926 000,00	42 990 178,57							5 158 821,43	48 149 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **28.06.2019, Доп.соглашение №1 от 20.02.2020г**

Акт №5 от 22 июня 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
1	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,4	301237,50	92929,32	1325445	408889	21983	995314	2506420
		НР - 99%; СП - 8%			203312,05	25180,68	894573	110795		185661	
2	2301-0501-1112 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1861,37962	1192,00	--	2218765	--	2218765	--	2396266
		СП - 8%			--	--	--	--		177501	
3	1122-0501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,16	263175,00	73356,25	42108	11737	356	32827	80930
		НР - 99%; СП - 8%			187593,75	19650,00	30015	3144		5995	
4	2301-0501-1109 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	161,6	419,00	--	67710	--	67710	--	73127
		СП - 8%			--	--	--	--		5417	
5	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка	км трубопровода	7,26	247569,83	64869,28	1797357	470951	10139	1428218	3483620
		НР - 99%; СП - 8%			181303,99	17407,30	1316267	126377		258046	
6	2301-0501-1304 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1414	150,00	--	212100	--	212100	--	229068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16968	
7	2301-0501-1502 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5918,6	131,00	--	775337	--	775337	--	837364
		СП - 8%			--	--	--	--		62027	
8	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка- 1260м - 30м-41м протаскивание = 1189м в траншее	км трубопровода	1,189	399145,50	131579,48	474584	156448	15643	341892	881794
		НР - 99%; СП - 8%			254409,59	36040,37	302493	42852		65318	
9	2301-0501-1115 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1272,6	2506,00	--	3189136	--	3189136	--	3444266
		СП - 8%			--	--	--	--		255131	
10	1122-0801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб в колодцах). Установка	т фасонных частей	1,004	1225375,50	451608,57	1230277	453415	363703	531909	1903161
		НР - 99%; СП - 8%			411512,95	123628,49	413159	124123		140975	
11	1122-0801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 377-426мм. Установка (фасонные части из труб в колодцах)	т фасонных частей	0,50457	945494,18	395136,45	477068	199374	179619	147726	674777
		НР - 99%; СП - 8%			194373,43	101359,57	98075	51143		49984	
12	1122-0801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,76072	1225374,65	451607,69	932167	343547	275574	403021	1442003
		НР - 99%; СП - 8%			411512,78	123627,62	313046	94046		106815	
13	2302-1104-0604	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 100X100,ППКФ150X100,ППТФ150X100,ППТФ 100X100,ППТФ1150x150	т	0,946	252365,00	--	238737	--	238737	--	257836
		СП - 8%			--	--	--	--		19099	
14	1122-0601-0503 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	154631,58	35921,05	5876	1365	2161	2761	9328
		НР - 99%; СП - 8%			61842,11	11552,63	2350	439		691	
15	1122-0601-0505 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	193266,67	39933,33	2899	599	1268	1212	4440
		НР - 99%; СП - 8%			68800,00	12800,00	1032	192		329	
16	1122-0601-0501 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25-50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08	126762,50	35625,00	10141	2850	2353	5795	17211
		НР - 99%; СП - 8%			61725,00	11450,00	4938	916		1275	
17	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	473,40	31,00	2367	155	106	2085	4808
		НР - 99%; СП - 8%			421,20	--	2106	--		356	
18	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	5	1102,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	142	913,07	61,92	129656	8793	8740	111002	259911
		НР - 99%; СП - 8%			789,60	--	112123	--		19253	
20	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	142	2156,00	--	306152	--	306152	--	330644
		СП - 8%			--	--	--	--		24492	
21	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	65	1390,29	112,51	90369	7313	6070	76925	180678
		НР - 99%; СП - 8%			1184,40	11,02	76986	716		13384	
22	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	65	3703,00	--	240695	--	240695	--	259951
		СП - 8%			--	--	--	--		19256	
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	476	1222,23	803,26	581780	382351	--	295792	947777
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	199429	99351		70206	
24	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4854,00	--	4854	--	4854	--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
25	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1789,00	--	7156	--	7156	--	7728
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
26	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1474,00	--	1474	--	1474	--	1592
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
27	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
28	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	678,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
29	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	2815,00	--	154825	--	154825	--	167211
		СП - 8%			--	--	--	--		12386	
30	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	1485,00	--	207900	--	207900	--	224532
		СП - 8%			--	--	--	--		16632	
31	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	694,00	--	3470	--	3470	--	3748
		СП - 8%			--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0302-6136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4642,00	--	27852	--	27852	--	30080
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
33	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25	шт.	243	2077,00	--	504711	--	504711	--	545088
		СП - 8%			--	--	--	--		40377	
34	2302-0304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	2077,00	--	39463	--	39463	--	42620
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
35	2302-0103-0212	Свободный фланец PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	55	3703,00	--	203665	--	203665	--	219958
		СП - 8%			--	--	--	--		16293	
36	2302-0103-0210	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	140	2156,00	--	301840	--	301840	--	325987
		СП - 8%			--	--	--	--		24147	
37	2302-0103-0207	Свободный фланец PN 10, DN 50	шт.	5	1102,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
38	1310-0904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Прокладка провода	км кабеля	13,08	25893,96	18554,43	338693	242692	--	87345	460121
		НР - 61%; СП - 8%			7339,53	3607,65	96001	47188		34083	
39	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	13,08	12208,00	--	159681	--	159681	--	172455
		СП - 8%			--	--	--	--		12774	
40	1134-0201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Опозновательный знак пожарного гидранта. Установка указателя на стене	шт	18	542,89	--	9772	--	--	7427	18575
		НР - 76%; СП - 8%			542,89	--	9772	--		1376	
41	2900-0000-0000	Опозновательный знак пожарного гидранта	шт	18	1114,00	--	20052	--	20052	--	21656
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
42	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1058,50	25,00	2117	50	349	1723	4147
		НР - 99%; СП - 8%			859,00	11,00	1718	22		307	
43	2304-0102-1002	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72889,00	--	145778	--	145778	--	157440
		СП - 8%			--	--	--	--		11662	
44	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	2	5548,00	--	11096	--	11096	--	11984
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
45	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1771,16	74,32	33652	1412	6278	26324	64774
		НР - 99%; СП - 8%			1366,42	33,05	25962	628		4798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2304-0102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	19	74442,00	--	1414398	--	1414398	--	1527550
		СП - 8%			--	--	--	--		113152	
47	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	19	9247,00	--	175693	--	175693	--	189748
		СП - 8%			--	--	--	--		14055	
48	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2600,20	173,40	13001	867	2368	10049	24895
		НР - 99%; СП - 8%			1953,20	77,00	9766	385		1844	
49	2304-0102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	134110,00	--	670550	--	670550	--	724194
		СП - 8%			--	--	--	--		53644	
50	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	5	9248,00	--	46240	--	46240	--	49939
		СП - 8%			--	--	--	--		3699	
51	1122-0901-0101	Вентили чугунные диаметром 25-32мм. Установка	задвижка или клапан	262	1058,39	24,78	277298	6492	45779	225632	543164
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	225027	2885		40234	
52	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	243	619,00	--	150417	--	150417	--	162450
		СП - 8%			--	--	--	--		12033	
53	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	988,00	--	18772	--	18772	--	20274
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
54	1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек	т конструкций	0,00849	48881,04	2237,93	415	19	32	254	722
		НР - 69%; СП - 8%			42873,97	471,14	364	4		54	
55	2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	0,0059006	438714,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
56	1311-0203-0101	Установка счетчика д.15мм	шт.	230	957,00	--	220110	--	--	165083	416008
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	220110	--		30815	
57	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые с фильтром ВСКМ DN 15	шт.	262	2694,00	--	705828	--	705828	--	762294
		СП - 8%			--	--	--	--		56466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20236509	2699319	13181880	4900316	27147769
							4355312	705206	--	2010946	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				718484				
	Всего заработная плата		Тенге					363299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159681				
		Накладные расходы	Тенге				252428				
		Сметная прибыль	Тенге				77673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1048584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					363299			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7457985				
	Материалы		Тенге				942489				
	Всего заработная плата		Тенге					4696851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20052				
		Накладные расходы	Тенге				4647635				
		Сметная прибыль	Тенге				968450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13074069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4307
		Сметная заработная плата	Тенге					4696851			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3004				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2589				
		Накладные расходы	Тенге				254				
		Сметная прибыль	Тенге				261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3518				
		Сметная заработная плата	Тенге					368			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12057036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12057036				
		Сметная прибыль	Тенге				964563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13021599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27147771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4655
		Сметная заработная плата	Тенге					5060518			
		РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-1									
58	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	288	16198,00	--	4665024	--	4665024	--	5038226
		СП - 8%			--	--	--	--		373202	
59	1127-0502-0101	Каменная отмостка колодцев	м2 подзоров и отмосток	1435	1762,26	209,98	2528847	301317	1337463	1091807	3910306
		НР - 108%; СП - 8%			620,26	84,23	890067	120865		289652	
60	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах	м2 поверхности	5160	826,44	19,07	4264429	98422	2980198	1113370	5808023
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1185809	11362		430224	
61	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	8,50218	29657,80	1099,11	252156	9345	204442	36621	311879
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	38369	1874		23102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11710456	409083	9187127	2241798	15068434
							2114246	134101	--	1116180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7045432				
	Материалы		Тенге				4522103				
	Всего заработная плата		Тенге					2248347			
		Накладные расходы	Тенге				2241798				
		Сметная прибыль	Тенге				742978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10030208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2153
		Сметная заработная плата	Тенге					2248347			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4665024				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4665024				
		Сметная прибыль	Тенге				373202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5038226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15068434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2153
		Сметная заработная плата	Тенге					2248347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42216205

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							42216205
ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		1097621,34			43313826,8
ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		1286420,65			44600247,4
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		892004,948			45492252,4
В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05					47766865
Итого со скидкой	Тенге		0,9					42990178,6
НДС	Тенге		0,12					5158821,43
ВСЕГО	Тенге							48149000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утегенов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный