Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№3 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г.	22.01.20г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за июнь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни- тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	544 429 626,52	171 527 625,89							20 583 315,11	192 110 941,00

Итого к оплате: 192 110 941 (сто девяносто два миллиона сто десять тысяч девятьсот сорок один) тенге 00 тиын

Заказчик _____ Оспанов Э.А.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за июнь 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	2019 год	2020 год	
			декабрь	январь	июнь
1	Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	986 014 541,38	816 692 381,00		169 322 160,38
2	Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ	27 695 128,79		27 695 128,79	
3	Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН	124 175 914,80		101 387 134,18	22 788 780,62
4	Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК	149 378 878,95		149 378 878,95	
5	Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод	73 857 543,60		73 857 543,60	
	Итого:	**1 361 122 007,52**	**816 692 381,00**	**352 318 685,52**	**192 110 941,00**

Заказчик:

_____ Осканов Э.А.

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

АКТ выполненных работ
за июнь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	4,81	131780,22	1969,32	633863	9472	624391	5066	690043
					--	975,15	--	4690		51114	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия	24050	2130,01	107,67	51226652	2589582	47500546	2069417	57559755
					47,26	32,42	1136524	779602		4263686	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	24050	493,25	0,05	11862584	1195	11855300	6576	12818692
					0,25	--	6089	--		949533	
		Устройство присыпных обочин из ПГС									
4	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой	м2	5200	192,35	157,51	1000200	819031	3167	456280	1572999
					34,23	47,02	178002	244479		116518	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	707,37	4872,00	--	3446323	--	3446323	--	3722029
					--	--	--	--		275706	
6	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5200	50,09	23,40	260488	121675	--	118750	409576
					26,69	5,02	138813	26118		30339	
		Пешеходная часть									
		Устройство бортового камня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	5200	2517,67	32,95	13091898	171357	8725631	4602488	19109937
					806,71	12,82	4194910	66652		1415551	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	83,2	64246,00	--	5345267	--	5345267	--	5772889
					--	--	--	--		427621	
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием									
9	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	7254	1375,00	209,53	9974238	1519954	8195787	812984	11650200
					35,64	68,14	258497	494267		862978	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	1,17	131780,22	1969,32	154183	2304	151879	1232	167848
					--	975,15	--	1141		12433	
11	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	м2 покрытия	5850	2240,02	107,67	13104141	629898	12197791	503372	14696114
					47,26	32,42	276452	189633		1088601	
12	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	5850	521,77	0,05	3052332	274	3050577	1599	3298246
					0,25	--	1481	--		244315	
		Барьерное ограждение, 0,75м									
13	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1,5 м	м	769,01	1049,77	458,95	807278	352937	--	558024	1474526
					590,82	81,08	454340	62348		109224	
14	СТПРАЙС КТЦ РК	Ограждения металлические барьерные типа У4 (300кДж)	м	769,01	14550,00	--	11189035	--	11189035	--	12084158
					--	--	--	--		895123	
		ИТОГО :	Тенге								145027012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6645108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6217681			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1868931			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112285694		
		- Накладные расходы	Тенге							9135788	
		- Сметная прибыль	Тенге							10742742	

ВЗиС	Тенге	3,12%	4 524 843
ИТОГО:	Тенге		149 551 855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	2 153 547					
		ИТОГО:	Тенге			151 705 401					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	3 034 108					
		ИТОГО:				154 739 510					
		Итого в текущих ценах на 2018г. К=1			1,00	154 739 510					
		Итого с пониж.коэф. на сумму договора			0,977	151 180 500,34					
		НДС 12%	Тенге		12%	18 141 660,04					
		Всего к оплате:	Тенге			169 322 160,38					

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН

АКТ выполненных работ
за июнь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ									
1	1216-0101-1304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Устройство кожуха с разрезом и сваркой	м трубопровода	154	18290,00	3095,08	2816660	476642	131333	1667777	4843192
					14342,11	699,17	2208685	107671		358755	
2	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	154	17900,00	--	2756600	--	2756600	--	2977128
					--	--	--	--		220528	
3	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ОНК	шт.	154	1487,02	951,88	229000	146589	--	122274	379376
					535,14	266,87	82411	41098		28102	
4	2302-1103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100	шт.	154	9614,00	--	1480556	--	1480556	--	1599000
					--	--	--	--		118444	
5	1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	8	17049,18	1747,07	136393	13977	14754	107365	263259
					13457,76	98,45	107662	788		19501	
6	2302-1104-2106 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	16	1264,00	--	20224	--	20224	--	21842
					--	--	--	--		1618	
7	1122-0601-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,154	3274647,59	749730,90	504296	115459	373753	51125	599854
					97945,62	237386,51	15084	36558		44434	
8	1216-0101-1307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 700 мм. Устройство кожуха с разрезом и сваркой	м трубопровода	18	29841,69	4476,82	537150	80583	33314	313803	919030
					23514,05	699,17	423253	12585		68076	
9	2301-0201-0269 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	43319,00	--	779742	--	779742	--	842121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		62379	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ОНК	шт.	18	1487,02	951,88	26766	17134	--	14292	44343
					535,14	266,87	9632	4804		3285	
11	2302-1103-0609 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 426	шт.	18	17120,00	--	308160	--	308160	--	332813
					--	--	--	--		24653	
12	1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	1	17049,18	1747,07	17049	1747	1844	13421	32907
					13457,76	98,45	13458	98		2438	
13	2302-1104-2111 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 630 мм	шт.	2	2011,00	--	4022	--	4022	--	4344
					--	--	--	--		322	
14	1122-0601-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	6705494,99	1700675,19	120699	30612	87196	11420	142689
					160613,60	480245,35	2891	8644		10570	
15	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. ДЕМОНТАЖ	колонка	1	18990,99	4014,12	18991	4014	--	15347	37085
					14976,86	1887,46	14977	1887		2747	
16	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	32200,23	4014,12	32200	4014	3225	24432	61163
					24961,44	1887,46	24961	1887		4531	
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ОНК	шт.	56	1487,02	951,88	83273	53305	--	44463	137955
					535,14	266,87	29968	14945		10219	
18	2302-1103-0607 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 325	шт.	56	13156,00	--	736736	--	736736	--	795675
					--	--	--	--		58939	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1487,02	951,88	2974	1904	--	1588	4927
					535,14	266,87	1070	534		365	
20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2191,41	1401,63	4383	2803	--	2342	7263
					789,78	393,10	1580	786		538	
21	2302-0304-2621 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	78708,00	--	865788	--	865788	--	935051
					--	--	--	--		69263	
22	2302-0302-8921 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	103733,00	--	207466	--	207466	--	224063
					--	--	--	--		16597	
23	2302-0303-2617 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59981,00	--	119962	--	119962	--	129559
					--	--	--	--		9597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка ОНК	шт.	3	1487,02	951,88	4461	2856	--	2382	7390
					535,14	266,87	1605	801		547	
25	2302-1103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 219	шт.	3	10542,00	--	31626	--	31626	--	34156
					--	--	--	--		2530	
26	1122-0601-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,031	4357079,25	1039544,72	135069	32226	99260	12672	159561
					115584,43	297310,59	3583	9217		11819	
27	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	1	7785,85	2253,95	7786	2254	1801	4511	13281
					3730,78	825,75	3731	826		984	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0222	1080099,53	535547,56	23978	11889	418	15026	42125
					525742,51	157944,67	11671	3506		3120	
29	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	3,200288	232395,00	--	743731	--	743731	--	803229
					--	--	--	--		59498	
30	2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	3,014	223484,00	--	673581	--	673581	--	727467
					--	--	--	--		53886	
		Информационно-опозновательный знак (всего 50шт)									
31	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	50	5064,66	826,28	253233	41314	23503	218599	509578
					3768,32	279,80	188416	13990		37747	
32	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции знака	т	0,901	439310,00	--	395818	--	395818	--	427484
					--	--	--	--		31665	
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	17,5	42867,33	1292,95	750178	22627	626572	96374	914277
					5770,24	281,53	100979	4927		67724	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5	9257,15	1760,88	4629	880	3290	790	5852
					917,87	781,47	459	391		434	
				Демонтаж							
35	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,502	574473,91	223998,07	288386	112447	--	207563	535625
					350475,84	67173,58	175939	33721		39676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90	т конструкций	0,10394	27243,72	6755,19	2832	702	661	1126	4274
					14133,41	1568,04	1469	163		317	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19518938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3423484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1175977			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10524936		
		- Накладные расходы	Тенге							2948692	
		- Сметная прибыль	Тенге							1445848	

ВЗиС	Тенге	3,12%	608 991
ИТОГО:	Тенге		20 127 929
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	289 842
ИТОГО:	Тенге		20 417 771
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	408 355
ИТОГО:			20 826 126
Итого в текущих ценах на 2018г. К=1		1,00	20 826 126
Итого с пониж.коэф. на сумму договора		0,977	20 347 125,55
НДС 12%	Тенге	12%	2 441 655,07
Всего к оплате:	Тенге		22 788 780,62

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атыраушжстрой-АИС"