Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»
Наименование объекта: «Текущий ремонт столовой казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»
г.Казалинск, Казалинского района

Лимит финансирования на 2020 год
а) с начало года – 4729634-56тенге
б) с начало работ – 4729634-56тенге

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2020 года.
Доп.соглашение №312-2 от22.06.2020г к Договору №312 от 22.05.2020г

Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ с НДС (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактивированная сумма	Сумма с НДСфактического расхода с начало года	Суммас НДС требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость с НДС выполненных работ за отчетный период
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Текущий ремонт столовой казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»	работа	**4729634-56**	-	-	-	-	**4729634-56**	**4729634-56**	**4729634-56**
Итого к оплате:	работа	**4729634-56**							**4729634-56**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»

Руководитель отдела: **Қали Бектұр Асанханұлы**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»

Директор: **Жұбан Алмасбек Жеңісұлы**

Технадзор: ТОО «Инженер Строй Групп» **Серикбаев С.**

Авторский надзор: ИП «Жадан инженеринг»: **Жаданов А.Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»
Доп.соглашение №312-2 от 22.06.2020г к Договору №312 от 22.05.2020г
Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт столовой казахской средней школы № 17 имени Муратбаева» г.Казалинск, Казалинского района

АКТ Ф-2

Прием выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	620,9	197,16	--	122420	--	--	102832		243272
					197,16	--	122420	--	--	18020		
		НР - 84%; СП - 8%										
2.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	620,9	1128,7	53,82	700807	33415	192528	402263		1191316
					764,8	45,04	474864	27965	--	88246		
		НР - 80%; СП - 8%										
3.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,4	2907,46	42,11	108739	1575	28569	63512		186032
					2101,46	21,28	78595	796	--	13780		
		НР - 80%; СП - 8%										
4.	1212-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	1012,4	149,32	2,83	151169	2862	11207	99735		270977
					135,42	1,4	137100	1421	--	20072		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	1212-0101 -0904 РСНБ РК 2015	-Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	35,1	991,67	3,61	34808	127	5408	21121		60403
					833,98	1,77	29273	62	--	4474		

		НР - 72%; СП - 8%							
6.	1212-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	25,1	551,45	3,61	13841	91	3839	7168	22690
		НР - 72%; СП - 8%			394,88	1,77	9911	45	--	1681	
7.	1212-0103 -0213 РСНБ РК 2015	-Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	45	852,97	0,26	38384	12	7759	22045	65263
		НР - 72%; СП - 8%			680,28	0,12	30613	6	--	4834	
						ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ					
8.	1212-0101 -1104 РСНБ РК 2015	-Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	354	369,83	3,61	130919	1278	47633	59498	205649
		НР - 72%; СП - 8%			231,66	1,77	82008	628	--	15233	
						САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ					
9.	1146-0302 -0403 РСНБ РК 2015	-Стены. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	6	2011,46	852,6	12069	5116	--	7742	21396
		НР - 84%; СП - 8%			1158,87	377,23	6953	2263	--	1585	
10.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1318,05	14,23	39542	427	392	37951	83692
		НР - 98%; СП - 8%			1290,76	0,09	38723	3	--	6199	
11.	2301-0501 -1801 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	142	--	4260	--	4260	--	4601
		СП - 8%			--	--	--	--	--	341	
12.	2302-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	192	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--	--	154	
13.	2302-0301 -0402 РСНБ РК	-Отвод полиэтиленовый 90- компрессионный прямой DN 20x20, PN 16	шт.	9	202	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--	--	145	

	2015	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%							
14.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	2047,29 / 1666,98	82,44 / 12,34	12284 / 10002	495 / 74	1787 / --	9874 / 1773	23931
15.	2304-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2496 / --	-- / --	2496 / --	-- / --	2496 / --	-- / 200	2696
16.	2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	5	1549 / --	-- / --	7745 / --	-- / --	7745 / --	-- / 620	8365
17.	1117-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	38068,05 / 1975,12	118,34 / 56,45	228408 / 11851	710 / 339	215847 / --	11946 / 19228	259582
18.	1117-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Мойки на два отделения. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	3381,12 / 2788,84	232,81 / 114,24	3381 / 2789	233 / 114	359 / --	2845 / 498	6724
19.	2303-0102 -1221 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	6	7542 / --	-- / --	45252 / --	-- / --	45252 / --	-- / 3620	48872
20.	2303-0102 -1233 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	1	7555 / --	-- / --	7555 / --	-- / --	7555 / --	-- / 604	8159
21.				2	4973	--	9946	--	9946	--	10742

	2303-0102 -1111 РСНБ РК 2015	-Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	796
		СП - 8%								
22.				7	957	--	6699	--	6699	--	7235
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	536
		СП - 8%								
23.				5	3947,21	45,22	19736	226	387	18821	41641
	1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 100 л. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---
					3824,53	16,39	19123	82	--	3085
		НР - 98%; СП - 8%								
24.				5	20000	--	100000	--	100000	--	108000
	СТ Торговая сеть	-Электроводонагреватель проточный, типа Аристон. 10литр.	комплект		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	8000
		СП - 8%								
25.				1	19847,02	413,43	19847	413	3714	15532	38209
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		---	---	---	---	---	---
					15719,86	128,87	15720	129	--	2830
		НР - 98%; СП - 8%								
26.				1	25000	--	25000	--	25000	--	27000
	СТ Торговая сеть	-Насос водяной автоматический на 1,5 кВт	комплект		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2000
		СП - 8%								
27.				1	6283,93	108,06	6284	108	463	5611	12847
	1116-1001 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		---	---	---	---	---	---
					5713,26	12,34	5713	12	--	952
		НР - 98%; СП - 8%								
28.				15	751,69	1,33	11275	20	33	11003	24061
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---
					748,1	0,42	11222	6	--	1782
		НР - 98%; СП - 8%								

29.	2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	15	296 ---	-- --	4440 --	-- --	4440 --	-- 355	4795
30.	2302-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	787 ---	-- --	3935 --	-- --	3935 --	-- 315	4250
31.	2302-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90- компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	10	985 ---	-- --	9850 --	-- --	9850 --	-- 788	10638
32.	2302-0301 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	1396 ---	-- --	4188 --	-- --	4188 --	-- 335	4523
					КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ						
33.	1201-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	14	2190,28 1551,81	638,47 239,64	30664 21725	8939 3355	-- --	18058 3898	52619
34.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14	725,62 717,36	3,25 0,97	10159 10043	45 .14	71 --	9855 1601	21615
35.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	14	902 ---	-- --	12628 --	-- --	12628 --	-- 1010	13638
36.	2302-0302 -2410 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1998 ---	-- --	3996 --	-- --	3996 --	-- 320	4316

		СП - 8%							
37.	2302-0302 -3110 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4023	--	4023	--	4023	--	4345
					--	--	--	--	--	322	
		СП - 8%									
38.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,8	29729,68	6814,02	23784	5451	11019	9362	35798
					9142,31	2678,63	7314	2143	--	2652	
		НР - 99%; СП - 8%									
39.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23073	--	46146	--	46146	--	49838
					--	--	--	--	--	3692	
		СП - 8%									
40.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Перекрытие колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,6	29729,68	6814,02	17838	4088	8265	7022	26848
					9142,31	2678,63	5485	1607	--	1989	
		НР - 99%; СП - 8%									
41.	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25340	--	25340	--	25340	--	27367
					--	--	--	--	--	2027	
		СП - 8%									
42.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27252	--	27252	--	27252	--	29432
					--	--	--	--	--	2180	
		СП - 8%									
43.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности	12	848,6	19,04	10183	229	6863	2902	14132
					257,58	2,47	3091	30	--	1047	

	9	бетону							
		НР - 93%; СП - 8%							
44.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077	--	18077	--	18077	--	19523
					--	--	--	--	--	1446	
		СП - 8%									
45.	1201-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Обратная засыпка. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	11	1534,43	63,16	16879	695	--	11869	31048
					1471,27	27,39	16184	301	--	2300	
		НР - 72%; СП - 8%									
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЕМОНТАЖ						
46.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	24	50,46	--	1211	--	--	872	2250
					50,46	--	1211	--	--	167	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	14	55,22	0,61	773	9	--	554	1433
					54,6	0,31	764	4	--	106	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	120	21,95	--	2633	--	--	1896	4892
					21,95	--	2633	--	--	362	
		НР - 72%; СП - 8%									
					МОНТАЖ						
49.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120	221,21	2,16	26545	259	2535	17110	47147
					197,92	0,1	23751	12	--	3492	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	398,55	14,74	797	29	242	383	1275
					262,9	3,3	526	7	--	94	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	120	355,09	169,44	42610	20333	3635	18315	65799
					155,35	56,62	18642	6795	--	4874	
		НР - 72%; СП - 8%									

52.	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1022 909,51	55,14 4,79	15330 13643	827 72	860 --	9874 2016	27221
53.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	387,91 371,49	3,48 1,2	4655 4458	42 14	155 --	3220 630	8505
54.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	462,19 435,54	3,48 1,2	5546 5226	42 14	278 --	3773 746	10065
55.	2306-1710 -0103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм СП - 8%	м	120	63 --	-- --	7560 --	-- --	7560 --	-- 605	8165
56.	2306-0903 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,12	44307 --	-- --	5317 --	-- --	5317 --	-- 425	5742
57.	2307-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	15	7360 --	-- --	110400 --	-- --	110400 --	-- 8832	119232
58.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	12	361 --	-- --	4332 --	-- --	4332 --	-- 347	4679

		ГОСТ Р 51322.1-2011								
		СП - 8%								
59.				12	303	--	3636	--	3636	--	3927
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	291	
		СП - 8%									
60.				11	55	--	605	--	605	--	653
	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная модели К-201	шт.		--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
61.				2	98	--	196	--	196	--	212
	2301-0501 -1302 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 3653314

Временные здания сооружения (1,3%)	Тенге	47493
ИТОГО	Тенге	3700806
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5x0,9=1,35%)	Тенге	49961
Выслуга лет 1%	Тенге	37008
На оплату доп отпусков 0,4%	Тенге	14803
Доплаты и компенсации	Тенге	664197
ИТОГО	Тенге	4466776
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	75015
Итого сметная стоимост в текущих ценах 01.01.2019г.	Тенге	4541791
В ценах 01.01.2020 год = 100% К=1,0	Тенге	4723463
Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом		4222888

НДС 12%	Тенге	506746,56
ИТОГО	**Тенге**	**4729634,56**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»

Руководитель отдела: Қали Бектұр Асанханұлы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»

Директор: Жұбан Алмасбек Жеңісұлы

Технадзор: ТОО «Инженер Строй Групп» Серикбаев С.

Авторский надзор: ИП «Жадан инженеринг»: Жаданов А.Ж.