Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»
Наименование объекта: «Текущий ремонт спортивного зала казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»
г.Казалинск, Казалинского района

Форма № 3

Лимит финансирования на 2020 год
а) с начало года – 11573581-60 тенге
б) с начало работ – 1096776-80тенге

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2020 года.
Доп.соглашение №303-2 от 22.06.2020г к Договору №303 от 22.05.2020г

Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ с НДС (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактивированная сумма	Сумма с НДСфактического расхода с начало года	Суммас НДС требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость с НДС выполненных работ за отчетный период
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Текущий ремонт спортивного зала казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»	работа	**11573581-60**	-	-	-	-	**1096776-80**	**1096776-80**	**1096776-80**
Итого к оплате:	работа	**11573581-60**							**1096776-80**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»

Руководитель отдела: **Қали Бектұр Асанханұлы**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012».

Директор: **Жұбан Алмасбек Жеңісұлы**

Технадзор: ТОО «Инженер Строй Групп» **Серикбаев С.**

Авторский надзор: ИП «Жадан инженеринг»: **Жаданов А.Ж.**

Директор сш №17 Э. Ниетулы

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»
Доп.соглашение №303-2 от 22.06.2020г к Договору №303 от 22.05.2020г
Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт спортивного зала казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»
г.Казалинск, Казалинского района

АКТ Ф-2

Прием выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Замена покрытия кровли					
1.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	509	249,95	1,55	127224	789	--	91034	235719
					248,4	--	126436	--	--	17461	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	509	154,81	18,82	78797	9581	--	51916	141171
					135,99	5,68	69216	2889	--	10457	
		НР - 72%; СП - 8%									
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
3.	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	100	2645,6	13,69	264560	1369	38470	162297	461005
					2247,21	6,92	224721	692	--	34149	
		НР - 72%; СП - 8%									
						ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ СПОРТ ЗАЛ					
4.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	290,7	307,88	17,58	89501	5110	--	62621	164292
					290,3	8,88	84391	2583	--	12170	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	290,7	66,27	--	19264	--	--	13870	35785
					66,27	--	19264	--	--	2651	
		НР - 72%; СП - 8%									

					РАЗДЕВАЛКИ				
6.			77,8	307,88	17,58	23953	1368	--	16759	43970
1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		290,3	8,88	22586	691	--	3257	
	НР - 72%; СП - 8%									
7.			77,8	66,27	--	5156	--	--	3712	9577
1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		66,27	--	5156	--	--	709	
	НР - 72%; СП - 8%									
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЕМОНТАЖ					
8.			17	50,46	--	858	--	--	618	1593
1217-0101	-Выключатели и розетки.	шт.								
-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж			50,46	--	858	--	--	118	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			20	55,22	0,61	1104	12	--	791	2047
1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		54,6	0,31	1092	6	--	152	
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			120	21,95	--	2633	--	--	1896	4892
1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		21,95	--	2633	--	--	362	
	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1100051
Временные здания сооружения (1,3%)	Тенге	122847
ИТОГО	Тенге	9572591
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5x0,9=1,35%)	Тенге	129230
Выслуга лет 1%	Тенге	95726
На оплату доп отпусков 0,4%	Тенге	38290
Доплаты и компенсации	Тенге	1132156
ИТОГО	Тенге	10967993
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	194036
Итого сметная стоимост в текущих ценах 01.01.2019г.	Тенге	11162029
В ценах 01.01.2020 год = 100% К=1,0	Тенге	11608510

Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом		979265
НДС 12%	Тенге	117511,80
ИТОГО	**Тенге**	**1096776,80**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»

Руководитель отдела: Қали Бектұр Асанханұлы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурсәуле Құрылыс 2012»

Директор: Жұбан Алмасбек Жеңісұлы

Технадзор: ТОО «Инженер Строй Групп» Серикбаев С.

Авторский надзор: ИП «Жадан инженеринг»: Жаданов А.Ж.