Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июнь месяц 2020 года по договору №20 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск"от "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района Алматинской области	268 025 011 159							
		тенге	55 342 000,00	53 715 531,56	16 602 600,00	36 813 094,11	16 902 437,45	5 070 731,24	11 831 706,22
		268 025 015 159							
			42 320 071,81	42 320 071,81	12 696 021,54	38 342 503,35	3 977 568,46	1 193 270,54	2 784 297,92
	Всего по акту:		97 662 071,81	96 035 603,37	29 298 621,54	75 155 597,46	20 880 005,91	6 264 001,77	14 616 004,14

Заказчик:

Зам руководителя.ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**
М.П.

Представитель Заказчика:_____Хамитжанов К.

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы - Усть-Камен огорск" от "Алматы - Жетиген - Капшагайское водохр анилище",км 0-4,05 Илийского района Алматинской о бласти

Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2020 года

на Основные вид ы работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины.Укреплениетолщиной 15 см**	**м2 покрытия обочин**	**18600**		**181,18**	**147,47**	**3369986,69**	**2742982,55**	**3775,80**	**1597726,60**	**5365130,35**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,51**	**46,03**	**623228,34**	**856148,14**		**397417,06**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2133,048**		**1630,57**	**--**	**3478084,08**	**--**	**3478084,08**	**--**	**3756330,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**278246,73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6848070,77**	**2742982,55**	**3481859,88**	**1597726,60**	**9121461,16**
								623228,34	**856148,14**	**--**	**675663,79**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6848070,77**				
		Материалы	Тенге					**3775,80**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1479376,48**			
		Местные материалы	Тенге					**3478084,08**				
		Накладные расходы	Тенге					**1597726,60**				
		Сметная прибыль	Тенге					**675663,79**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9121461,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1119,91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1479376,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9121461,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1119,91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1479376,48**			
		РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
		Ремонтно-восстановительные работы по автобусной остановке										
3	**Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные,объем более 1 м3,бетон класса В15.Разборка при помощи отбо йных молотков**	**м3**	**2,84**		**84182,51**	**46986,73**	**239078,33**	**133442,31**	**--**	**140932,45**	**410411,64**
		НР - 84%; СП - 8%				**37195,78**	**21880,53**	**105636,02**	**62140,71**		**30400,86**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т	5,62	524,00	--	2944,88	--		--	3180,47
		СП - 8%			--	--	--	--		235,59	
5	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	5,62	356,00	--	2000,72	--		--	2160,78
		СП - 8%			--	--	--	--		160,06	
6	Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные,объем более 1 м3,бетон класса В15.Разборка при помощи отбо йных молотков**	м3	2,21	84182,51	46986,73	186043,35	103840,67	--	109669,26	319369,62
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка конструкций			37195,78	21880,53	82202,67	48355,97		23657,01	
7	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т	5,53	524,00	--	2897,72	--		--	3129,54
		СП - 8%			--	--	--	--		231,82	
8	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	5,53	356,00	--	1968,68	--		--	2126,17
		СП - 8%			--	--	--	--		157,49	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	м3 грунта	2,36	1714,02	--	4045,09	--	--	2912,46	7514,15
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1714,02	--	4045,09	--		556,60	
10	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	1,77	6345,91	232,37	11232,26	411,29	7097,89	3292,39	15686,62
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением			2103,43	110,99	3723,07	196,45		1161,97	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового к амня	59	1610,76	31,73	95034,66	1872,22	46544,42	51147,12	157876,32
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			790,14	12,55	46618,02	740,42		11694,54	
12	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,068	52282,75	--	160403,48	--	160403,48	--	173235,76
		СП - 8%			--	--	--	--		12832,28	
13	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	6,4	2947,43	1250,18	18863,55	8001,15	--	15485,48	37096,95
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ:			1697,25	543,13	10862,40	3476,01		2747,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
14	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	11,52	231,00	--	2661,12	--		--	2874,01
		СП - 8%			--	--	--	--		212,89	
15	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	11,52	356,00	--	4101,12	--		--	4429,21
		СП - 8%			--	--	--	--		328,09	
16	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Восстановление основанияиз ГПС/Основания под тротуары,толщиной 12/15см/ см.Устройство**	м2 покрытия	32	405,73	130,07	12983,29	4162,29	18,56	11017,09	25920,40
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой			275,08	43,71	8802,43	1398,57		1920,03	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	5,856	1630,57	--	9548,62	--	9548,62	--	10312,51
		СП - 8%			--	--	--	--		763,89	
18	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,03	16050,60	6382,32	481,52	191,47	--	313,25	858,35
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	--	290,05	--		63,58	
19	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров ас фальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см).У стройство**	м2 покрытия	32	1267,19	2,92	40549,97	93,57	34415,31	6561,77	50880,68
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком			188,78	1,08	6041,09	34,62		3768,94	
20	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобе тонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменен ия толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 по крытия	32	777,17	--	24869,41	--	20976,27	4204,60	31399,93
		НР - 108%; СП - 8%			121,66	--	3893,15	--		2325,92	
21	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	24,5	2947,43	1250,18	72212,01	30629,39	--	59280,35	142011,75
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ:			1697,25	543,13	41582,63	13306,59		10519,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
22	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	44,1	231,00	--	10187,10	--		--	11002,07
		СП - 8%			--	--	--	--		814,97	
23	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	44,1	356,00	--	15699,60	--		--	16955,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1255,97	
24	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового м атериала**	м2 площади основания	98	287,62	229,13	28187,15	22454,79	71,05	13695,24	45232,98
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов			57,77	71,63	5661,30	7019,47		3350,59	
25	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	17,934	5493,24	--	98515,77	--	98515,77	--	106397,03
		СП - 8%			--	--	--	--		7881,26	
26	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,0736	16050,60	6382,32	1181,32	469,74	--	768,51	2105,82
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	--	711,59	--		155,99	
27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	0,0736	128393,72	1817,43	9449,78	133,76	9316,01	75,89	10287,72
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	954,68	--	70,26		762,05	
28	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфа льтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,пл отность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройст во**	м2 покрытия	98	1379,88	100,11	135228,38	9810,46	120883,73	8255,97	154963,09
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			46,27	31,74	4534,19	3110,23		11478,75	
29	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажд ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127 -0602-0303**	м2 покрытия	98	616,06	0,08	60373,51	8,00	60316,93	52,47	65260,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,50	--	48,58	--		4834,08	
30	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,03	16050,60	6382,32	481,52	191,47	--	313,25	858,35
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	--	290,05	--		63,58	
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	0,03	128393,72	1817,43	3851,81	54,52	3797,29	30,93	4193,36
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	954,68	--	28,64		310,62	
32	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 по крытия	98	1461,17	100,11	143194,61	9810,46	128849,96	8255,97	163566,62
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			46,27	31,74	4534,19	3110,23		12116,05	
33	86-010501-0101	**Остановочный комплекс 01**	комплект	1	1226696,00	1426,00	1226696,00	1426,00	1183356,00	29126,97	1356288,81
					41914,00	299,00	41914,00	299,00		100465,84	
				Дорожные знаки и дорожная разметка							
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки д орожные на металлических стойках.Разборка (демонт аж) металлических конструкций,применен коэффициенПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1) 5т к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0**	шт.	6	2785,28	571,52	16711,67	3429,11	--	15587,78	34883,41
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему			2213,76	191,76	13282,56	1150,57		2583,96	
35	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,12	505,00	--	60,60	--		--	65,45
		СП - 8%			--	--	--	--		4,85	
36	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	0,12	356,00	--	42,72	--		--	46,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные.Установка**	шт.	32	1818,83	871,11	58202,69	27875,52	7143,81	37954,14	103849,37
		НР - 108%; СП - 8%			724,48	373,73	23183,36	11959,36		7692,55	
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
38	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-201 2**	т	0,12576	589423,00	--	74125,84	--	74125,84	--	80055,90
		СП - 8%			--	--	--	--		5930,07	
39	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная**	км линии	7,63	33136,52	9555,40	252831,63	72907,70	157213,38	48015,25	324914,62
		НР - 108%; СП - 8%			2976,48	2850,33	22710,54	21748,02		24067,75	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
40	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3**	км линии	3,53	18048,02	9555,40	63709,50	33730,56	19471,97	22214,13	92797,52
		НР - 108%; СП - 8%			2976,48	2850,33	10506,97	10061,66		6873,89	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
41	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Ус тройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м**	м	144	572,29	255,63	82409,99	36810,59	--	56360,12	149871,72
		НР - 108%; СП - 8%			316,66	45,74	45599,40	6585,90		11101,61	
		Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3173060,93	501757,05	2142066,28	645522,83	4124070,46
							486673,34	194792,69	--	305486,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3098935,09				
	Материалы		Тенге				1799472,58				
	Всего заработная плата		Тенге					681466,02			
	Местные материалы		Тенге				268467,86				
	Транспортные расходы		Тенге				42564,26				
		Накладные расходы	Тенге				645522,83				
		Сметная прибыль	Тенге				299556,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4044014,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560,88
		Сметная заработная плата	Тенге					681466,02			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74125,84				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74125,84				
		Сметная прибыль	Тенге				5930,07				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80055,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4124070,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560,88
		Сметная заработная плата	Тенге					681466,02			
		РАЗДЕЛ 3. РАБОЧИЙ УЧАСТОК									
42	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	6	33693,00	--	202158,00	--	202158,00	--	218330,64
		СП - 8%			--	--	--	--		16172,64	
43	С124-010202-0103 2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-1 из швеллераN 14,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	16	16479,00	--	263664,00	--	263664,00	--	284757,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21093,12	
44	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012**	шт.	16	3325,00	--	53200,00	--	53200,00	--	57456,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4256,00	
45	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС,типпленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	6	808,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
46	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87**	кг	8,512	776,00	--	6605,31	--	6605,31	--	7133,74
		СП - 8%			--	--	--	--		528,42	
47	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,596	211,00	--	336,76	--	336,76	--	363,70
		СП - 8%			--	--	--	--		26,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				530812,07	--	530812,07	--	573277,03
							--	--	--	42464,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530812,07				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530812,07				
		Сметная прибыль	Тенге				42464,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573277,03				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573277,03				
		РАЗДЕЛ 4. НАЧАЛЬНЫЙ УЧАСТОК									
48	С124-010202-0211 2401-0202-0211 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	8	42755,00	--	342040,00	--	342040,00	--	369403,20
		СП - 8%			--	--	--	--		27363,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С124-010202-0212 2401-0202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	42755,00	--	171020,00	--	171020,00	--	184701,60
		СП - 8%			--	--	--	--		13681,60	
50	С124-010202-0104 2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 14,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	16480,00	--	593280,00	--	593280,00	--	640742,40
		СП - 8%			--	--	--	--		47462,40	
51	С124-010202-0528 2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	4	7928,00	--	31712,00	--	31712,00	--	34248,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2536,96	
52	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012	шт.	36	3325,00	--	119700,00	--	119700,00	--	129276,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9576,00	
53	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	36	2494,00	--	89784,00	--	89784,00	--	96966,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7182,72	
54	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,типпленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	16	808,00	--	12928,00	--	12928,00	--	13962,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1034,24	
55	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0- 87	кг	21,812	776,00	--	16926,11	--	16926,11	--	18280,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1354,09	
56	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,788	211,00	--	1010,27	--	1010,27	--	1091,09
		СП - 8%			--	--	--	--		80,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1378400,38**	--	**1378400,38**	--	**1488672,41**
							--	--	--	**110272,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1378400,38**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1378400,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110272,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1488672,41**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1488672,41**				

РАЗДЕЛ 5. КОНЕЧНЫЙ УЧАСТОК

57	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	33693,00	--	404316,00	--	404316,00	--	436661,28
		СП - 8%			--	--	--	--		32345,28	
58	С124-010202-0104 2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 14,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	16480,00	--	395520,00	--	395520,00	--	427161,60
		СП - 8%			--	--	--	--		31641,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-010202-0527 2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	шт.	4	7748,00	--	30992,00	--	30992,00	--	33471,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2479,36	
60	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012**	шт.	24	3325,00	--	79800,00	--	79800,00	--	86184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6384,00	
61	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь диагональная СДД**	шт.	24	2494,00	--	59856,00	--	59856,00	--	64644,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4788,48	
62	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС,типпленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	12	808,00	--	9696,00	--	9696,00	--	10471,68
		СП - 8%			--	--	--	--		775,68	
63	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0- 87**	кг	14,364	776,00	--	11146,46	--	11146,46	--	12038,18
		СП - 8%			--	--	--	--		891,72	
64	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	3,192	211,00	--	673,51	--	673,51	--	727,39
		СП - 8%			--	--	--	--		53,88	
65	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с пес ком.Устройство**	м3 подушки	19,95	2254,12	203,54	44969,72	4060,65	--	35992,77	87439,49
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением			2050,58	97,22	40909,07	1939,46		6477,00	
66	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	24,339	1630,57	--	39686,44	--	39686,44	--	42861,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3174,92	
67	Е11-270901-0201 1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка железобетонных ограждений из блока "Джерси"**	м	285	1777,36	766,06	506547,89	218327,39	7541,10	405151,29	984635,11
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Установка столбов 3. Установка парапетных брусьев железобетонных 4. Окраска 5. Установка светоотражающего устройства			984,84	331,44	280679,40	94460,68		72935,93	
68	С СТ Прайс-лист	**Блок ограждения 3000х600х800**	шт	95	27232,14	--	2587053,57	--	2587053,57	--	2794017,86
		СП - 8%			--	--	--	--		206964,29	
69	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т	178,125	524,00	--	93337,50	--		--	100804,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7467,00	
70	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Разгрузка**	т	178,125	524,00	--	93337,50	--		--	100804,50
		СП - 8%			--	--	--	--		7467,00	
71	С341-010204-1043 4101-0204-1043 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузопо дъёмность 14 т.Класс груза 1.Расстояние перевозо к 43 км**	т	178,125	1169,00	--	208228,13	--		--	224886,38
		СП - 8%			--	--	--	--		16658,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4565160,72	222388,03	3626281,09	441144,06	5406809,16
							321588,47	96400,15	--	400504,38	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2587053,57				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2587053,57				
		Сметная прибыль	Тенге				206964,29				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2794017,86				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1978107,15				
	Материалы		Тенге				7541,10				
	Всего заработная плата		Тенге					417988,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				991999,98				
	Местные материалы		Тенге				39686,44				
	Транспортные расходы		Тенге				394903,13				
		Накладные расходы	Тенге				441144,06				
		Сметная прибыль	Тенге				193540,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2612791,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337,37
		Сметная заработная плата	Тенге					417988,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5406809,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337,37
		Сметная заработная плата	Тенге					417988,62			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20714290,23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1431490,15				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3467127,64			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1147341,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11159419,70		
		- Перевозка грузов	Тенге				437467,39				
		- Накладные расходы	Тенге							2684393,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							1534391,87	
		Тендерная скидка (10%)					2 071 427,8				
		Итого с учетом скидки					18 642 862,42				
		НДС 12%					2 237 143,490				
		Итого с НДС					20 880 005,91				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**

М.П.

Представитель заказчика _____Хамитжанов К.