Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №3 за **ИЮНЬ** 2020 года
Дополнительное соглашение №3 от 23 июня 2020г.к Договору № 44 от 21 февраля 2020г.
Наименоване бюджетной программы 268-025-015-159

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Тонкурус - Октябрь, км 6-30 Талгарского района Алматинской области	тенге	625 104 899,52					-	-
	в т.ч.: на 2020г.	тенге	625 104 899,52	335 040 943,19	121 705 990,38	257 240 192,44	77 800 750,75	23 340 225,23	54 460 525,53
	Всего :		625 104 899,52	335 040 943,19	121 705 990,38	257 240 192,44	77 800 750,75	23 340 225,23	54 460 525,53

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С. Самуратов**

Представитель Заказчика

_____**Аппаков А.**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____**П. Круль**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Форма 2**

Исполнитель: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование стройки - **Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Тонкурус - Октябрь, км 6-30 Талгарского района Алматинской области**

Наименование объекта - **Основные виды работ 2-1-1**

Дополнительное соглашение №3 от 23 июня 2020г.к Договору № 44 от 21 февраля 2020г.

АКТ №3

приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтаж существующей дорожной одежды											
1	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	42000	93,75 2,94	90,78 9,94	3937492,86 123614,40	3812940,60 417564,00	937,86	584472,67 361757,24	4883722,77
2	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка(фрезерованного асфальта после разборки) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	5145	130,00 –	– –	668850,00 –	– –		– 53508,00	722358,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4606342,86	3812940,60	937,86	584472,67	5606080,77
Стоимость общестроительных работ			Тенге				123614,40	417564,00	–	415265,24	
Материалы			Тенге				4606342,86				
Всего заработная плата			Тенге				937,86				
Транспортные расходы			Тенге					541178,40			
		Накладные расходы	Тенге				668850,00				
		Сметная прибыль	Тенге				584472,67				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				415265,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5606080,77				
		Сметная заработная плата	Тенге								315,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					541178,40			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5606080,77				
		Сметная заработная плата	Тенге								315,00
								541178,40			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда											
3	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1631,7	13639,40	1122,86	22255413,22	1832165,77	19985684,26	1103199,00	25227301,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			268,16	357,86	437563,20	583917,39		1868689,00	
4	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	4,2	16050,60 9668,28	6382,32 –	67412,52 40606,78	26805,74 –	–	43855,32 8901,43	120169,27
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	4,2	127570,13 –	1817,43 954,68	535794,55 –	7633,21 4009,66	528161,34	4330,43 43210,00	583334,97
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	14000	1295,24 46,27	100,11 31,74	18133423,63 647740,80	1401494,22 444318,56	16084188,61	1179424,11 1545027,82	20857875,56
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	14000	573,64 0,50	0,09 –	8031019,14 6940,08	1209,60 –	8022869,46	7495,29 643081,15	8681595,58
8	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из ПГС(песчано-гравийной смеси) толщиной 10 см с добавлением до 30% фрезерованного материала** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	18000	181,18 33,51	147,47 46,03	3261277,44 603124,20	2654499,24 828530,46	3654,00	1546187,00 384597,16	5192061,63
9	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	2196	1423,00 –	– –	3124908,00 –	– –	3124908,00	– 249992,64	3374900,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55409248,49	5923807,78	47749465,66	3884491,21	64037238,88
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1735975,05	1860776,06	–	4743499,18	
		Материалы	Тенге				55409248,49				
		Всего заработная плата	Тенге				44624557,66				
		Местные материалы	Тенге					3596751,12			
		Накладные расходы	Тенге				3124908,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3884491,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4743499,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64037238,88				
		Сметная заработная плата	Тенге					3596751,12			2447,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64037238,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3596751,12			2447,27
		РАЗДЕЛ 3. Автомобильные перевозки									
		Перевозка асфальтобетона									
10	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	3678,01	970,00 –	– –	3567669,70 –	– –		– 285413,58	3853083,28
		Перевозка битума									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	5,76	970,00 --	-- --	5587,20 --	-- --		-- 446,98	6034,18
		Перевозка песчано-гравийной смеси									
12	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	3513,6	970,00 --	-- --	3408192,00 --	-- --		-- 272655,36	3680847,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6981448,90 --	--	--	-- 558515,91	7539964,81
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6981448,90				
	Транспортные расходы		Тенге				6981448,90				
		Сметная прибыль	Тенге				558515,91				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7539964,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7539964,81				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								77183284,47
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1859589,45				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9736748,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2278340,06			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47750403,52		
		- Перевозка грузов	Тенге				7650298,90				
		- Накладные расходы	Тенге							4468963,88	
		- Сметная прибыль	Тенге							5717280,33	
		Итого с НДС	12 %								86 445 278,61
		ИТОГО с тендерной скидкой к=0,9000	0,90000								77 800 750,75

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____**С. Самуратов**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____**П. А.Круль**

Представитель Заказчика

_____**Аппаков А.**