Утверждена
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		договор № 185 доп. согл. № 185/01	от 19.12.2019 г. от 19.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км	173 123 342	133 699 029							16 043 883	149 742 912

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» Сейдахметов Б.К.

Подрядчик:
Поверенный ТОО «Кокшетауавтодор» Волочай А.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 36

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 185 от 12 декабря 2019 года

Акт №4
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км

за июнь
на Дорожные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 По дорожным одеждам

2.2 Ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с последующей укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия

21	1127-0302-0504	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	103680	381,17	369,33	39519488	38292539	–	4422675	47457536
					11,83	27,66	1226949	2868120	–	3515373	
22	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	43200	274,67	222,69	11865910	9620115	–	5432518	18682302
					51,99	64,45	2245795	2784314	–	1383874	
23	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7734,24	2829		21880165		21880165		23630578
24	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	885,6	3107		2751559		2751559		2971684
25	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3424,32	1500		5136480		5136480		5547398
26	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	337,082	18917,7		6376816		6376816		6886961
									–	510145	

Итого	**105 176 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 472 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 912 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 652 434
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 145 020
Накладные расходы, тенге	9 855 193
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 790 848

Всего	**105 176 459**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 103 529**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**107 279 988**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**111 034 788**
НДС (12 %)	13 324 175
Итого	**124 358 963**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата
Костанайской области"

_____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист
Отдела автомобильных дорог и
развития дорожной инфраструктуры

_____ Кашиев С.С.

Сдал:
Поверенный
ТОО "Кокшетауавтодор"

_____ Волочай А.Н.

Составил:
Специалист ПТО

_____ Денисенко Г.В.

Проверил:
Гл. специалист

_____ Филипенко Т.В.

Проверил:
Эксперт
технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Баймухамбетов Е.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 36

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 185 от 12 декабря 2019 года

Акт №5
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-2-1)

Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-17 "Койбагор-Карасу-Севастопольское" 83-124 км

за июнь
на Доставка основных дорожно-строительных материалов

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	4201-0401-0965	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 71 до 80 км, загрузка вагона 65 т (доставка щебня, отсева, бутового камня до станции - 80 км)	т	17204,256	711	12232226	–	13210804
2	4102-0103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (доставка щебня, отсева, бутового камня - 51 км)	т	17204,256	356	6124715	–	6614692
4	4101-0203-1158	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 158 км (доставка цемента 188 км)	т	337,082	4205	1417430	–	1530824
7	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	337,082	308	103821	–	112127
							–	8306

Итого	**21 468 447**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	19 878 192
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 590 255
Всего	**21 468 447**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**429 369**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**21 897 816**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**22 664 240**
НДС (12 %)	2 719 709
Итого	**25 383 949**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата
Костанайской области"

_____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист
Отдела автомобильных дорог и
развития дорожной инфраструктуры

_____ Кашиев С.С.

Проверил:
Гл. специалист

_____ Филипенко Т.В.

Проверил:
Эксперт
технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Баймухамбетов Е.К.

Сдал:
Поверенный
ТОО "Кокшетауавтодор"

_____ Волочай А.Н.

Составил:
Специалист ПТО

_____ Денисенко Г.В.