Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Мердігер: ТОО "АНК Даму"
Техникалық қадағалау: "СК Құрылыс инжиниринг" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Елтай тұрғын алабы, Нұрсат көшесін орташа жөндеу жұмыстары
2020 жылғы 28 наурыздағы № 321 келісім шарт бойынша 36 374 151,74

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы маусым айындағы 15.06.2020 ж.
№2 АНЫҚТАМА

Код		келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№321	28.03.2020ж.	Жергілікті бюджет	1	ЖШС	17

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін, ҚҚС-сыз сомасы	1 бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Елтай тұрғын алабы, Нұрсат көшесін орташа жөндеу жұмыстары	36 374 151,74	32 476 921,20							29 688 006,60	33 250 567
Аванс ұстап қалу 30%	10 912 245,52	9 743 076,36							8 906 401,98	9 975 170,22
Ұстап қалу 5%	1 818 707,59	1 623 846,06							1 484 400,33	1 662 528
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	23 643 198,63	21 109 998,78							19 297 204,29	21 612 868,80

Тапсырыс беруші
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
басшысының орынбасары
_____ А.Тұрханов

Техникалық қадағалау:
"СК Құрылыс инжиниринг" ЖШС-і
_____ М.Кунтуов

Мердігер:
"АНК Даму " ЖШС-нің директоры
_____ Н.Ержанов

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: ТОО "СК Құрылыс инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «АНК Даму»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: "Средний ремонт ул. Нурсат, жилой массив Елтай, Енбекшинский район, г.Шымкент"
наименование, адрес

Договор: №321 от 28.03.2020

А К Т №1
о приемке выполненных работ за Июнь месяц 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	**т**	7,7621465	**106241,41**	**1642,85**	**824661**	**12752**	**811909**	**6540**	**897697**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**780,10**	--	**6055**		**66496**	
2	**Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	802,8277263	**13331,62**	**1023,45**	**10702997**	**821652**	**9705464**	**443586**	**12038310**
		НР - 108%; СП - 8%			**219,08**	**292,52**	**175881**	**234847**		**891727**	
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	**т**	3,8810733	**106241,41**	**1642,85**	**412331**	**6376**	**405955**	**3270**	**448849**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**780,10**	--	**3028**		**33248**	
4	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство /толщиной 5 см/**	**м2 покрытия**	11088,78075	**1279,29**	**91,30**	**14185741**	**1012410**	**12753803**	**763778**	**16145481**
		НР - 108%; СП - 8%			**37,83**	**25,94**	**419528**	**287674**		**1195962**	
5	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	11088,78075	**288,39**	**0,04**	**3197885**	**479**	**3195159**	**2427**	**3456337**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,20**	--	**2247**	--		**256025**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**29323615**	**1853669**	**26872290**	**1219601**	**32986674**
							597657	**531604**	--	**2443458**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29323615**				
	Материалы		Тенге				**1293510**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**1129261**			
	Местные материалы		Тенге				**25578779**				
		Накладные расходы	Тенге				**1219601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2443457**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32986674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**873**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1129261**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**32986674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**873**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1129261**			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**32 986 674**	
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,8999999999)					**29 688 007**	
		НДС 12%					**3 562 561**	
		ВСЕГО к оплате с НДС 12%					**33 250 567**	

Инженер-технадзор

ТОО "СК Құрылыс инжиниринг" Карабаев М.

Подрятчик

Директор ТОО "АНК Даму" Ержанов Н.