Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июнь 2020 г. по Договору № 45 от 21.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 015 159 / 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			60 535 000,00	52 534 354,69	18 160 500,00	27 688 320,55	24 846 034,14	7 453 810,24	17 392 223,90
			025 015 159						
			46 291 273,57	33 722 826,43	13 887 382,07	33 722 826,43	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**106 826 273,57**	**86 257 181,12**	**32 047 882,07**	**61 411 146,98**	**24 846 034,14**	**7 453 810,24**	**17 392 223,90**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____**Хамитжанов К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области

за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на едини	Количество по про	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
6	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	**т битума**	**2,62**		**16050,60**	**6382,32**	**42063,11**	**16725,87**		**27364,22**	**74981,52**
						9668,28		**25337,24**			**5554,19**	
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,62**		**129827,79**	**1817,43**	**340234,05**	**4762,86**	**335471,19**	**2702,03**	**370370,97**
							954,68		**2501,88**		**27434,89**	
8	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из ХОЛОДНЫХ асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка	**м2 покрытия**	**3276**		**1068,56**	**37,31**	**3500611,08**	**122214,13**	**3211146,54**	**218148,73**	**4016260,59**
						51,05	**10,60**	**167250,28**	**34739,28**		**297500,78**	
9	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из ХОЛОДНЫХ асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**3276**		**658,01**	**0,02**	**2155630,60**	**62,90**	**2135393,77**	**21787,62**	**2351611,69**
						6,16		**20173,73**			**174193,46**	

10	Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разлив битума	м2 покрытия	18276	253,10	37,78	4625723,22	690491,04	3623362,31	550954,23	5590811,65
					17,06	10,85	311868,97	198273,83		414134,20	
		3. Россыпь и укатка минеральных материалов 4. Уход за покрытием									
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	5077	181,18	147,47	919801,13	748667,20	1030,57	436081,91	1464353,68
					33,51	46,03	170103,36	233676,18		108470,64	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1238,707	4129,16		5114818,02		5114818,02		5524003,46
										409185,44	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				16698881,21	1582924,00	14421222,40	1257038,74	19392393,55
							694733,59	469191,17		1436473,60	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16698881,21				
Всего заработная плата			Тенге					1163924,76			
		Накладные расходы	Тенге				1257038,74				
		Сметная прибыль	Тенге				1436473,60				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19392393,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1163924,76			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				19392393,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1163924,76			
	РАЗДЕЛ 3. Ремонт металлическрй трубы д-1,5м на КМ 1+430 (замена на ж/б д-1,5м)										
25	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном	м3 сборных конструкций	4,3	5968,58	2545,32	25664,89	10944,88		14790,53	43691,85
					3423,26	671,57	14720,02	2887,75		3236,43	

26	**Е11-220301-0121 1122-0301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1500 мм.Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,013**	**6789004,87** **2675418,00**	**3567705,52** **1164931,26**	**88257,06** **34780,43**	**46380,17** **15144,11**	**7096,46**	**49425,29** **11014,59**	**148696,95**
27	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**11,9871**	**524,00**		**6281,24**			**502,50**	**6783,74**
28	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	**т**	**11,9871**	**356,00**		**4267,41**			**341,39**	**4608,80**
29	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с	**м3 грунта**	**24,7**	**155,15** **8,57**	**146,58** **37,96**	**3832,21** **211,68**	**3620,53** **937,61**		**827,49** **372,78**	**5032,47**
30	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку	**м3 грунта**	**4,94**	**1714,02** **1714,02**		**8467,26** **8467,26**			**6096,43** **1165,09**	**15728,78**
31	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**3,77**	**7453,49** **2103,43**	**232,37** **110,99**	**28099,66** **7929,93**	**876,03** **418,43**	**19293,68**	**7012,63** **2808,98**	**37921,27**
32	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки	**м3 бетона в деле**	**7,41**	**24263,55** **3343,05**	**3497,72** **854,96**	**179792,91** **24772,00**	**25918,11** **6335,25**	**129102,82**	**26130,09** **16473,84**	**222396,84**
		3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									

33	**Е11-300401-0208 1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе	**м3 железобетона звеньев**	**10,79**	**18308,59**	**8058,98**	**197549,69**	**86956,39**	**36008,95**	**82045,16**	**301962,43**
					6912,36	**2139,80**	**74584,36**	**23088,44**		**22367,59**	
34	**С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**13**	**87379,93**		**1135939,09**		**1135939,09**		**1226814,22**
										90875,13	
35	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе	**м3 сборных конструкций**	**9,82**	**13841,77**	**3181,65**	**135926,18**	**31243,80**	**62661,81**	**42221,81**	**192399,83**
					4279,08	**839,46**	**42020,57**	**8243,50**		**14251,84**	
36	**С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**142141,08**		**284282,16**		**284282,16**		**307024,73**
					--					**22742,57**	
37	**С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**128816,00**		**515264,00**		**515264,00**		**556485,12**
					--					**41221,12**	
38	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**97,7**	**3873,58**	**143,33**	**378448,77**	**14003,34**	**288313,94**	**67784,89**	**481932,34**
					779,24	**46,72**	**76131,75**	**4564,54**		**35698,69**	
39	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой**	**10,5**	**4742,12**	**213,57**	**49792,26**	**2242,48**	**34803,44**	**11319,41**	

		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов			1213,94	69,44	12746,37	729,12		4888,93	66000,61
40	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 грунта**	**11,7**	**18,59**	**18,59**	**217,50**	**217,50**		**62,93**	**302,86**
						7,47	**0,00**	**87,40**		**22,43**	
41	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**11,7**	**163,62**	**76,47**	**1914,35**	**894,70**		**1038,76**	**3189,37**
					87,16	**36,15**	**1019,77**	**422,95**		**236,25**	
		Укрепительные работы									
42	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с	**м3 грунта**	**9,5**	**155,15**	**146,58**	**1473,93**	**1392,51**		**318,31**	**1935,61**
					8,57	**37,96**	**81,44**	**360,65**		**143,38**	
43	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку	**м3 грунта**	**1,9**	**1714,02**		**3256,64**			**2344,78**	**6049,53**
					1714,02		**3256,64**			**448,11**	
44	**Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер	**м2 спланированн ой поверхности**	**58,4**	**112,22**	**107,08**	**6553,65**	**6253,47**		**1151,01**	**8321,03**
					5,14	**22,23**	**300,28**	**1298,35**		**616,37**	
45	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**17,52**	**163,62**	**76,47**	**2866,62**	**1339,75**		**1555,48**	**4775,87**
					87,16	**36,15**	**1527,04**	**633,35**		**353,77**	
		1. Уплотнение грунта									
46	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненно**	**17,52**	**82,48**	**69,74**	**1445,05**	**1221,84**	**50,81**	**336,17**	**1923,72**

	РСНБ РК 2015	Состав раоот: 1. Полив водой	го грунта	17,32	9,85	16,80	172,57	294,34		142,50	1923,72
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
47	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,9**	**7453,49** **2103,43**	**232,37** **110,99**	**21615,12** **6099,95**	**673,87** **321,87**	**14841,30**	**5394,33** **2160,76**	**29170,20**
48	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,3**	**24263,55** **3343,05**	**3497,72** **854,96**	**55806,16** **7689,01**	**8044,76** **1966,41**	**40072,40**	**8110,56** **5113,34**	**69030,06**
49	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,0641**	**60497,20** **60161,20**		**3877,87** **3856,33**		**21,54**	**3239,32** **569,38**	**7686,57**
50	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0641**	**216607,00**		**13884,51**		**13884,51**	**1110,76**	**14995,27**
51	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2**	**96338,91** **25042,50**	**1051,20** **495,72**	**19267,78** **5008,50**	**210,24** **99,14**	**14049,04**	**4596,88** **1909,17**	**25773,83**
		Укрепление входного и выходного русла									
52	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**3**	**7453,49** **2103,43**	**232,37** **110,99**	**22360,47** **6310,29**	**697,11** **332,97**	**15353,06**	**5580,34** **2235,26**	**30176,07**
53	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,6**	**24263,55** **3343,05**	**3497,72** **854,96**	**63085,23** **8691,93**	**9094,07** **2222,90**	**45299,23**	**9168,45** **5780,29**	**78033,98**

54	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	1,1	24263,55	3497,72	26689,90	3847,49	19165,06	3878,96	33014,38
					3343,05	854,96	3677,35	940,46		2445,51	
55	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т арматуры	0,0645	60497,20		3902,07		21,67	3259,53	7734,53
					60161,20		3880,40			572,93	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0645	216607,00		13971,15		13971,15		15088,84
										1117,69	
57	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91	1051,20	19267,78	210,24	14049,04	4596,88	25773,83
					25042,50	495,72	5008,50	99,14		1909,17	
		Устройство конца укрепления									
58	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с	м3 грунта	15,84	155,15	146,58	2457,58	2321,83		530,74	3227,38
					8,57	37,96	135,80	601,33		239,07	
59	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с**	м3 грунта	3,17	1714,02		5433,44			3912,08	10093,16
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок			1714,02		5433,44			747,64	
60	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м2 спланированной поверхности за проход	20,16	1,12	1,12	22,65	22,64		6,60	31,59

		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**и за проход бульдозера**			**0,45**		**9,16**		**2,34**	
61	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,02**	**7453,49**	**232,37**	**15056,05**	**469,39**	**10337,73**	**3757,43**	**20318,56**
					2103,43	**110,99**	**4248,93**	**224,20**		**1505,08**	
62	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,45**	**26301,51**	**3497,72**	**64438,70**	**8569,41**	**47678,82**	**8639,50**	**78924,46**
					3343,05	**854,96**	**8190,47**	**2094,65**		**5846,26**	
63	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,04464**	**60497,20**		**2700,60**		**15,00**	**2255,90**	**5353,02**
					60161,20		**2685,60**			**396,52**	
64	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,04464**	**216607,00**		**9669,34**		**9669,34**		**10442,88**
										773,55	
65	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2**	**96338,91**	**1051,20**	**19267,78**	**210,24**	**14049,04**	**4596,88**	**25773,83**
					25042,50	**495,72**	**5008,50**	**99,14**		**1909,17**	
66	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**2,7**	**5480,11**	**3,40**	**14796,30**	**9,18**	**6479,35**	**5984,27**	**22443,02**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой			**3076,95**	**1,38**	**8307,77**	**3,73**		**1662,45**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**3457163,00**	**267885,99**	**2791774,44**	**391969,82**	**4157063,44**
							386954,90	**74460,90**		**307930,63**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3457163,00**				
Всего заработная плата			Тенге					**461415,80**			
		Накладные расходы	Тенге				**391969,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**307930,63**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4157063,44**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356,81
		Сметная заработная плата	Тенге					461415,80			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4157063,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356,81
		Сметная заработная плата	Тенге					461415,80			
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы д-0,5м на КМ 2+080									
67	**Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м.Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**1,406**	**28190,87**	**16239,83**	**39636,36**	**22833,20**		**19231,24**	
					11951,04	**4332,27**	**16803,17**	**6091,17**		**4709,41**	**63577,02**
68	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**2,5308**	**524,00**		**1326,14**				**1432,23**
										106,09	
69	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	**т**	**2,5308**	**356,00**		**900,96**				**973,04**
										72,08	
70	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3 грунта**	**11**	**155,15**	**146,58**	**1706,65**	**1612,38**		**368,55**	
					8,57	**37,96**	**94,28**	**417,59**		**166,02**	**2241,22**
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
71	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку	**м3 грунта**	**2,2**	**1714,02**		**3770,84**			**2715,01**	
					1714,02		**3770,84**			**518,87**	**7004,72**
72	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3**		**7453,49**	**232,37**	**32795,36**	**1022,43**	**22517,83**	**8184,50**	

	РСНБ РК 2015	*НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	подушки	4,4	2103,43	110,99	9255,09	488,36		3278,39	44258,24
73	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Укладка смотрового блока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе	м3 железобетона звеньев	1,11	42356,72	20299,79	47015,96	22532,77	7901,12	18978,20	71273,69
					14938,80	5415,34	16582,07	6011,03		5279,53	
74	С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	3	17795,00		53385,00		53385,00		57655,80
										4270,80	
75	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	шт.	3	1825,64	193,27	5476,92	579,81	279,36	4857,85	11161,55
					1539,25	96,39	4617,75	289,17		826,78	
76	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	3	27281,00		81843,00		81843,00		88390,44
										6547,44	
77	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев	м3 железобетона звеньев	1,52	42356,72	20299,79	64382,21	30855,68	10819,55	25988,17	97600,01
					14938,80	5415,34	22706,98	8231,32		7229,63	
		2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									
78	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	8	27785,21		222281,68		222281,68		240064,21
										17782,53	
79	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой		3873,58	143,33	120855,70	4471,90	92071,60	21646,80	

		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	поверхности	31,2	779,24	46,72	24312,32	1457,68		11400,20	153902,69
80	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	7	4742,12	213,57	33194,84	1494,99	23202,29	7546,29	44000,42
					1213,94	69,44	8497,58	486,09		3259,29	
81	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** *СП - 8%*	т	1,2	23217,00		27860,40		27860,40		30089,23
										2228,83	
82	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оголовков/Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами	м3 бетона в деле	1	21580,95	3497,72	21580,95	3497,72	14740,18	3526,33	27115,86
					3343,05	854,96	3343,05	854,96		2008,58	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				758012,98	88900,87	556902,01	113042,93	940740,38
							109983,13	24327,37		69684,47	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				758012,98				
Всего заработная плата			Тенге					134310,50			
		Накладные расходы	Тенге				113042,93				
		Сметная прибыль	Тенге				69684,47				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				940740,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,22
		Сметная заработная плата	Тенге					134310,50			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				940740,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,22
		Сметная заработная плата	Тенге					134310,50			
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		Дорожные знаки и дорожная разметка									

83	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	10	2785,28 2213,76	571,52 191,76	27852,80 22137,60	5715,20 1917,60		25979,62 4306,59	58139,01
84	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,2	505,00		101,00			8,08	109,08
85	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	0,2	356,00		71,20			5,70	76,90
102	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии	км линии	0,06	33136,52 2976,48	9555,40 2850,33	1988,19 178,59	573,32 171,02	1236,28	377,58 189,26	2555,03
103	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная разметка поверхности 3. Приготовление двухкомпонентного пластика 4. Нанесение пластика холодного формирования вручную	м2 разметки	5,4	2716,54 469,45	26,44 16,11	14669,32 2535,01	142,78 86,98	11991,48	2831,75 1400,08	18901,15
104	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:			18048,02	9555,40	54144,06	28666,20	16548,41	18878,86	

		1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**3**	**2976,48**	**2850,33**	**8929,44**	**8550,99**		**5841,83**	**78864,76**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**98826,57**	**35097,50**	**1467473,90**	**48067,80**	**158645,92**
							33780,64	**10726,59**		**11751,55**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**98826,57**				
Всего заработная плата			Тенге					**44507,22**			
		Накладные расходы	Тенге				**48067,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11751,55**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**158645,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44507,22**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**158645,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44507,22**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**24648843**
Зарплата рабочих строителей и машинистов			Тенге				**1804158,28**				
- Накладные расходы			Тенге							**1810119,29**	
- Сметная прибыль			Тенге							**1825840,24**	
		НДС - 12%	Тенге								**2 957 861**
		Итого с НДС	Тенге								**27 606 704**
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								**24 846 034,14**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

_____ **Хамитжанов К.**