Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №5 от 22 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

код	код	Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	215 693 290,20	192 583 294,82							23 109 995,38	
за месяц	4 046 886,00	3 613 291,07							433 594,93	
К оплате:	4 046 886,00	3 613 291,07							433 594,93	4 046 886,00

К оплате: четыре миллиона сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"
_____ Наби Т.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.

АКТ №5 от 22 июня 2020 года

приемки выполненных работ

за май м-ц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г. в сумме 4 046 886,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243,00	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,80	1295	78736					

2 1291-0259-0101	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР=108%**	**1000 м2**	**243,2**	335,59		81615	0		88144	183340
				335,59		81615	0		13581	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	89,98						
3 1291-0004-0101	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа НР = 108 %**	**км прохода по одному следу**	**35,8**	2208,436	2208,436	79062	79062		19129	106046
					494,741	0	17712		7855	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3196	11,44168						
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,3196	6910	79062					
			11,44168	1548	17712					
4 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %**	**км линии**	**121,5862**	17622,35	9412,85	2142635	1144473	657933	719466	3091069
				2798,4	2680,61	340247	325925		228968	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	362,838						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	216,79						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	436025					
			105,7799940	1548	163747					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	708448					
			125,23379	1295	162178					

2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	598751					
			1276,655							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	59182					
			0,0973							
5 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30% от объема краски)**	**кг**	**382,997**	307		117580		117580	–	126986
				–		–		–	9406	
6 1291-0221-0101	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %**	**стойка**	**12**	2426,12		29113	0	0	31442	65399
				2426,12		29113	0		4844	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	80,77						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 2401-0202-0713	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**12**	5463		65556		65556		70800
						0			5244	
8 2401-0201-0111	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12**	7190		86280		86280		93182

		0	6902
	Итого по смете	**4 301 535**	
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	580 854	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 390 945	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422 458	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	927 430	
	- перевозка грузов, тенге	0	
	Накладные расходы, тенге	1 083 577	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	318 631	
	Итого по смете	**4 301 535**	
0,84000038753	С учетом К снижения	**3 613 291**	
	Налог на добавленную стоимость 12%	433 595	
	Всего стоимость работ с НДС	**4 046 886**	

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

и.о. Руководитель планово-технического отдела — Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" — Наби Т.Т.