Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «Кармакшы курылыс»
Наименование стройки: Текущий ремонт здания КГУ "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской области
Договор №21 от 21.05.2020 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчик		Код подрядчик			Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
							№21	21.05.2020г.				
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г.	из графы 1 из них в отчетном месяце	из графы 1 из них по монтажу оборудования	из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из графы 1 дополнительные затраты на приобретение материалов	из графы 1 дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Текущий ремонт здания КГУ "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской	8 736 000	7 800 000							936 000	8 736 000	

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской област "

Подрядчик: ТОО «Кармакшы курылыс»

Директор _____ **А.Кодаров**

Директор _____ **А.Каршыга**

Тех надзор ТОО «start expert» _____ **Т.Катарбаев**

Форма 2

Наименование стройки - Текущий ремонт здания КГУ "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской области

Наименование объекта - Текущий ремонт здания КГУ "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской области

Акт выполненных работ
За июнь месяц 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ул.Балкы базар 21					
1	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**16,0000**		**307,88**	**4926,12**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,336	5,376	864,00	4644,86
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,1376	1033,00	142,14
		Итого оплата труда:				**299,19**	**4787,00**
1. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,1376	2044,00	281,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0086	0,1376	1033,00	142,14
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**281,25**
1. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,008	0,128	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		215,42	3446,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,86	669,82
		Сметная стоимость:				**565,16**	**9042,58**

2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,0000**	**780,26**	**12484,10**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,269	4,304	897,00	3860,69
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	0,4224	1176,90	497,12
		Итого оплата труда:				**272,36**	**4357,81**
2. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,1728	4405,00	761,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0108	0,1728	1234,00	213,24
2. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0325	0,52	15,00	7,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,1296	2685,00	347,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0081	0,1296	1234,00	159,93
2. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,12	2044,00	245,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0075	0,12	1033,00	123,96
		Итого эксплуатация машин:				**85,14**	**1362,24**
2. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,4896	2663,00	1303,80
2. 8	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3264	18197,00	5939,50
2. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,616	29,00	17,86
		Итого материалов:				**453,82**	**7261,17**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		256,02	4096,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,90	1326,44
		Сметная стоимость:				**1119,18**	**17906,87**
3	**С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**16,0000**		**1353,00**	**21648,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,24	1731,84
		Сметная стоимость:				**1461,24**	**23379,84**
4	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**1498,32**	**23973,14**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,06	16,96	1073,00	18198,08
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4704	1076,76	506,51
		Итого оплата труда:				**1169,04**	**18704,59**
4. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0576	4405,00	253,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0036	0,0576	1234,00	71,08
4. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,368	2044,00	752,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,023	0,368	1033,00	380,14
4. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0448	2609,00	116,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	0,0448	1234,00	55,28
		Итого эксплуатация машин:				**70,18**	**1122,80**
4. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,208	14892,00	3097,54
4. 7	248387 С (2107-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,4896	3139,00	1536,85
4. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,616	29,00	17,86
4. 9	279917 С (2206-0301-9900 РСНБ РК 2015)	Керамические плитки	м2	1,02	16,32	--	--
		Итого материалов:				**290,77**	**4652,25**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1098,89	17582,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	3324,44
		Сметная стоимость:				**2804,99**	**44879,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**5,0400**		**1006,81**	**5074,33**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=931)	чел-ч	0,9115	4,594	931,00	4276,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,390096	1033,00	402,97
		Итого оплата труда:				**928,56**	**4679,95**
5. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,390096	2044,00	797,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,390096	1033,00	402,97
		Итого эксплуатация машин:				**158,21**	**797,36**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		779,99	3931,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,94	720,44
		Сметная стоимость:				**1929,75**	**9725,93**
6	**Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**5,0400**		**1550,97**	**7816,90**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	1,074	5,412	1093,00	5915,81
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,052416	1345,98	70,55
		Итого оплата труда:				**1187,77**	**5986,37**
6. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	0,01764	4788,00	84,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,01764	1762,00	31,08
6. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,017136	2044,00	35,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,017136	1033,00	17,70
6. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0627	0,316008	16,00	5,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,01764	2609,00	46,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,01764	1234,00	21,77

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1222	0,615888	17,00	10,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,92**	**181,04**
6. 8	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	5,04	--	--
6. 9	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,21	1422,00	1720,05
		Итого материалов:				**341,28**	**1720,05**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1068,99	5387,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,60	1056,37
		Сметная стоимость:				**2829,56**	**14261,00**
7	**С121-090302-0104 2109-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**5,0400**		**82256,00**	**414570,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6580,48	33165,62
		Сметная стоимость:				**88836,48**	**447735,86**
8	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**5,0400**		**1491,74**	**7518,35**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=1093)	чел-ч	0,8342	4,204	1093,00	4595,37
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,341712	1138,84	389,15
		Итого оплата труда:				**988,99**	**4984,53**
8. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,161784	2044,00	330,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0321	0,161784	1033,00	167,12
8. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	1,054	16,00	16,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,179928	2609,00	469,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0357	0,179928	1234,00	222,03
8. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	1,623	17,00	27,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**167,57**	**844,58**
8. 7	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	5,04	--	--
8. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	1,462	1422,00	2078,40
		Итого материалов:				**412,38**	**2078,40**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		890,09	4486,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,55	960,35
		Сметная стоимость:				**2572,38**	**12964,78**
9	**С121-090202-0306 2109-0202-0306 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,0400**		**22039,00**	**111076,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1763,12	8886,12
		Сметная стоимость:				**23802,12**	**119962,68**
10	**С123-030102-0901 2303-0102-0901 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**6224,00**	**6224,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,92	497,92
		Сметная стоимость:				**6721,92**	**6721,92**
11	**Е11-170101-0104 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	**комплект**	**1,0000**		**2070,65**	**2070,65**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,43	1,43	1234,00	1764,62
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	1152,34	36,88
		Итого оплата труда:				**1801,49**	**1801,49**

	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	12,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	2044,00	26,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	1033,00	13,43
11. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019	2609,00	49,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,019	1234,00	23,45
		Итого эксплуатация машин:				**76,38**	**76,38**
11. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000072	0,000072	216144,00	15,56
11. 7	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	358,00	71,60
11. 8	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30,40
11. 9	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00	1,28
11.10	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358550,00	95,10
11.11	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	519,00	5,19
11.12	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
11.13	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	526,00	10,52
		Итого материалов:				**229,65**	**229,65**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1765,47	1765,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,89	306,89
		Сметная стоимость:				**4143,01**	**4143,01**

	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3,0000**		**5571,69**	**16715,06**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	4,4	13,2	1234,00	16288,80
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,18	1100,00	198,00
		Итого оплата труда:				**5495,60**	**16486,80**
12. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,12	2044,00	245,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1033,00	123,96
12. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16	0,48	16,00	7,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2609,00	156,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1234,00	74,04
12. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	0,21	17,00	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**137,69**	**413,07**
12. 7	135878 С (2110-0502-0104 РСНБ РК 2015)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,0033	0,0099	863,00	8,54
12. 8	147614 С (2113-0816-1208 РСНБ РК 2015)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0009	5164,00	4,65
12. 9	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**4,40**	**13,19**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5385,69	16157,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		876,59	2629,77
		Сметная стоимость:				**11833,97**	**35501,90**

	2	3	4	5	6	7	8
13	**С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**перегородка из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**30,0000**		**22026,00**	**660780,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,08	52862,40
		Сметная стоимость:				**23788,08**	**713642,40**
14	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1698,66**	**5095,99**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,99	2,97	1234,00	3664,98
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,255	1179,61	300,80
		Итого оплата труда:				**1321,93**	**3965,78**
14. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,069	2044,00	141,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,023	0,069	1033,00	71,28
14. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,186	2609,00	485,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,062	0,186	1234,00	229,52
		Итого эксплуатация машин:				**208,77**	**626,31**
14. 5	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	191755,00	115,05
14. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00003	499529,00	14,99
14. 7	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,18	320,00	57,60
14. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358550,00	285,30
14. 9	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000009	206076,00	1,85
14.10	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	519,00	108,99

	2	3	4	5	6	7	8
14.11	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
14.12	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	526,00	220,92
		Итого материалов:				**268,23**	**804,70**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1295,49	3886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,53	718,60
		Сметная стоимость:				**3233,68**	**9701,05**
15	**С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,0000**		**7799,00**	**23397,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,92	1871,76
		Сметная стоимость:				**8422,92**	**25268,76**
16	**Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки декоративные. Устройство из (ПВХ)**	**м2**	**40,0000**		**494,83**	**19793,20**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,4315	17,26	1134,00	19572,84
		Итого оплата труда:				**489,32**	**19572,84**
16. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	1,44	12,00	17,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 3	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0157	0,628	27,00	16,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3424 С (3403-0504-0101 РСНБ РК 2015)	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011	0,44	423,00	186,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,51**	**220,36**
16. 5	281883 С (2203-0301-9902 РСНБ РК 2015)	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	0,98	39,2	--	--

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		391,46	15658,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,90	2836,12
		Сметная стоимость:				**957,19**	**38287,59**
17	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Декоративный панель ПВХ**	**м2**	**40,0000**		**2000,00**	**80000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,00	6400,00
		Сметная стоимость:				**2160,00**	**86400,00**
18	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**15,0000**		**2666,72**	**40000,74**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1073)	чел-ч	1,112	16,681	1073,00	17899,25
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,003	1140,26	1144,25
		Итого оплата труда:				**1269,57**	**19043,50**
18. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,468	2044,00	956,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,468	1033,00	483,44
18. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	2,943	16,00	47,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,5355	2609,00	1397,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,5355	1234,00	660,81
18. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	4,534	17,00	77,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**165,19**	**2477,89**
18. 7	134848 С (2109-9999-9902 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные	м2	1	15	--	--

	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	13,8	1422,00	19623,60
		Итого материалов:				**1308,24**	**19623,60**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1142,61	17139,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,75	4571,19
		Сметная стоимость:				**4114,07**	**61711,08**
19	**С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,0000**		**23325,00**	**349875,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1866,00	27990,00
		Сметная стоимость:				**25191,00**	**377865,00**
20	**Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены с оконным проемом. Облицовка декоративными панелями**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**166,0000**		**995,08**	**165183,40**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=1093)	чел-ч	0.6165	102,339	1093,00	111856,53
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0044	0.7304	1498,00	1094,14
		Итого оплата труда:				**680,43**	**112950,67**
20. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0046	0,7636	12,00	9,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,3652	4788,00	1748,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3652	1762,00	643,48
20. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,3652	2609,00	952,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3652	1234,00	450,66
		Итого эксплуатация машин:				**16,33**	**2710,55**
20. 6	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,627	602,099	61,00	36728,01

	2	3	4	5	6	7	8
20. 7	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3744	62,15	78,00	4847,73
20. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,2158	174,00	37,55
20. 9	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,104	183,214	10,00	1832,14
20.10	249366 С (2203-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	177,62	--	--
20.11	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1903	31,59	227,00	7170,88
		Итого материалов:				**304,92**	**50616,32**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		544,34	90360,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,15	20443,51
		Сметная стоимость:				**1662,57**	**275987,44**
21	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Декоративный панель ПВХ**	**м2**	**166,0000**		**2000,00**	**332000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,00	26560,00
		Сметная стоимость:				**2160,00**	**358560,00**
22	**Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**--**		**5879,67**	**--**
23	**С123-050403-0201 2305-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**2,0000**		**19290,00**	**38580,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,20	3086,40
		Сметная стоимость:				**20833,20**	**41666,40**
24	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка воздухавода из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.**	**км трубопровода**	**0,0150**		**333717,00**	**5005,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	194	2,91	1174,00	3416,34
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,40245	1052,57	423,61
		Итого оплата труда:				**255996,42**	**3839,95**
24. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,369	3943,00	1454,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,369	1033,00	381,18
24. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0048	4307,00	20,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0048	1474,00	7,08
24. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	69,00	12,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02085	1560,00	32,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,02085	1234,00	25,73
24. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0078	2609,00	20,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0078	1234,00	9,63
		Итого эксплуатация машин:				**102729,12**	**1540,94**
24. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0066	227,00	1,50
24. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,27	174,00	46,98
24.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	15,15	--	--
		Итого материалов:				**3231,88**	**48,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		253436,46	3801,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46972,28	704,58
		Сметная стоимость:				**634125,73**	**9511,89**
25	**С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -,110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**15,0000**		**902,00**	**13530,00**

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,16	1082,40
		Сметная стоимость:				974,16	14612,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2367338,52**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1847155,58**
		Материалы -	Тенге				**86000,27**
		Всего заработная плата -	Тенге				**198907,19**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1555379,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**165889,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**161043,63**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2174089,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198907,19**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**414570,24**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**414570,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33165,62**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**447735,86**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**105612,70**
		Материалы -	Тенге				**1047,54**
		Всего заработная плата -	Тенге				**22254,08**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**81731,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**21808,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10193,74**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**137615,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22254,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2759440,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221161,27**
		РАЗДЕЛ 2.Кармакшы савхозы 3					
26	**Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены с оконным проемом. Облицовка декоративными панелями**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**70,0000**		**995,08**	**69655,65**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,6165	43,155	1093,00	47168,42
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,308	1498,00	461,38

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**680,43**	**47629,80**
26. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0046	0,322	12,00	3,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,154	4788,00	737,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,154	1762,00	271,35
26. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,154	2609,00	401,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,154	1234,00	190,04
		Итого эксплуатация машин:				**16,33**	**1143,00**
26. 6	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,627	253,897	61,00	15487,72
26. 7	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3744	26,208	78,00	2044,22
26. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,091	174,00	15,83
26. 9	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,104	77,259	10,00	772,59
26.10	249366 С (2203-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	74,9	--	--
26.11	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1903	13,321	227,00	3023,87
		Итого материалов:				**304,92**	**21344,23**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		544,34	38103,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,15	8620,76
		Сметная стоимость:				**1662,57**	**116380,25**
27	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Декоративный панель ПВХ**	**м2**	**70,0000**		**2000,00**	**140000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,00	11200,00
		Сметная стоимость:				**2160,00**	**151200,00**

2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-030102-0901 2303-0102-0901 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**6224,00**	**6224,00**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,92	497,92
	Сметная стоимость:				**6721,92**	**6721,92**
29	**Е11-170101-0104 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	**комплект**	**1,0000**	**2070,65**	**2070,65**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,43	1,43	1234,00	1764,62
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	1152,34	36,88
	Итого оплата труда:				**1801,49**	**1801,49**
29. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	12,00	0,24
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел		чел-ч	--	--	--	--
29. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	2044,00	26,57
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел		чел-ч	0,013	0,013	1033,00	13,43
29. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019	2609,00	49,57
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,019	0,019	1234,00	23,43
	Итого эксплуатация машин:				**76,38**	**76,38**
29. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000072	0,000072	216144,00	15,56
29. 7	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	358,00	71,60
29. 8	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30,40
29. 9	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00	1,28
29.10	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358550,00	95,10

	2	3	4	5	6	7	8
29.11	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	519,00	5,19
29.12	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
29.13	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	526,00	10,52
		Итого материалов:				**229,65**	**229,65**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1765,47	1765,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,89	306,89
		Сметная стоимость:				**4143,01**	**4143,01**
30	**Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3,0000**		**5571,69**	**16715,06**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	4,4	13,2	1234,00	16288,80
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,18	1100,00	198,00
		Итого оплата труда:				**5495,60**	**16486,80**
30. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,12	2044,00	245,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,04	0,12	1033,00	123,96
30. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16	0,48	16,00	7,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2609,00	156,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,06	1234,00	74,04
30. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	0,21	17,00	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**137,69**	**413,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 7	135878 С (2110-0502-0104 РСНБ РК 2015)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,0033	0,0099	863,00	8,54
30. 8	147614 С (2113-0816-1208 РСНБ РК 2015)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0009	5164,00	4,65
30. 9	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**4,40**	**13,19**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5385,69	16157,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		876,59	2629,77
		Сметная стоимость:				**11833,97**	**35501,90**
31	**С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**перегородка из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**30,0000**		**22026,00**	**660780,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,08	52862,40
		Сметная стоимость:				**23788,08**	**713642,40**
32	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1698,66**	**5095,99**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,99	2,97	1234,00	3664,98
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,255	1179,61	300,80
		Итого оплата труда:				**1321,93**	**3965,78**
32. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,069	2044,00	141,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,023	0,069	1033,00	71,28
32. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,186	2609,00	485,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,062	0,186	1234,00	229,52
		Итого эксплуатация машин:				**208,77**	**626,31**
32. 5	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	191755,00	115,05
32. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00003	499529,00	14,99

	2	3	4	5	6	7	8
32. 7	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,18	320,00	57,60
32. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358550,00	285,30
32. 9	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000009	206076,00	1,85
32.10	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	519,00	108,99
32.11	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
32.12	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	526,00	220,92
		Итого материалов:				**268,23**	**804,70**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1295,49	3886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,53	718,60
		Сметная стоимость:				**3233,68**	**9701,05**
33	**С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,0000**		**7799,00**	**23397,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,92	1871,76
		Сметная стоимость:				**8422,92**	**25268,76**
		Септик					
34	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3000**		**4049,41**	**1214,82**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	1,02	0,306	947,00	289,78
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0105	1234,00	12,96
		Итого оплата труда:				**1009,13**	**302,74**
34. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,0105	4405,00	46,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,0105	1234,00	12,96
		Итого эксплуатация машин:				**154,18**	**46,25**

	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,33	2663,00	878,79
		Итого материалов:				**2929,30**	**878,79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		999,04	299,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,88	121,16
		Сметная стоимость:				**5452,33**	**1635,70**
35	**Е11-020101-0210 1102-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 2**	**м3**	**10,0000**		**73,13**	**731,31**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1305)	чел-ч	0,00494	0,0494	1305,00	64,47
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01103	0,1103	1893,06	208,80
		Итого оплата труда:				**27,33**	**273,27**
35. 3	252 С (3101-0101-0303 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00165	0,0165	5758,00	95,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00165	0,0165	1762,00	29,07
35. 4	1069 С (3101-0303-0301 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,00075	0,0075	5951,00	44,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0075	1762,00	13,22
35. 5	1279 С (3205-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	маш.-ч	0,0025	0,025	582,00	14,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,00075	0,0075	863,33	6,48
35. 6	2273 С (3101-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,4 м3	маш.-ч	0,00128	0,0128	4896,00	62,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00128	0,0128	1474,00	18,87
35. 7	2316 С (3101-0201-0701 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с удлиненным рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 4 м3	маш.-ч	0,0033	0,033	13636,00	449,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0066	0,066	2139,00	141,17
		Итого эксплуатация машин:				**66,68**	**666,85**
		Накладные расходы (Н10=77)	%	77		21,04	210,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	75,34
		Сметная стоимость:				**101,71**	**1017,07**

	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,1800**		**42121,84**	**386678,51**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=1174)	чел-ч	13,9	127,602	1174,00	149804,75
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	20,481	1565,33	32058,89
		Итого оплата труда:				**19810,85**	**181863,64**
36. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	12,852	4788,00	61535,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,4	12,852	1762,00	22645,22
36. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,368	709,00	969,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	7,629	2609,00	19902,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,831	7,629	1234,00	9414,19
		Итого эксплуатация машин:				**8976,92**	**82408,13**
36. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,497	16108,00	40221,03
36. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,92718	17839,00	16539,96
36. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0918	14892,00	1367,09
36. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,031212	--	--
36.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,8262	18392,00	15195,47
36.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03672	25434,00	933,94

	2	3	4	5	6	7	8
36.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	193,698	132,00	25568,14
36.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00101	26368,00	26,63
36.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7344	307,00	225,46
36.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01836	169961,00	3120,48
36.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,03672	1358550,00	49885,96
36.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,002846	29,00	0,08
36.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,102	1254,00	1381,41
		Итого материалов:				**16826,32**	**154465,64**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		19612,75	180045,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,77	45337,88
		Сметная стоимость:				**66673,35**	**612061,40**
37	**С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14894,00**	**29788,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1191,52	2383,04
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**32171,04**
38	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**333717,00**	**10011,51**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	194	5,82	1174,00	6832,68
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,8049	1052,57	847,21
		Итого оплата труда:				**255996,42**	**7679,89**

	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,738	3943,00	2909,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,738	1033,00	762,35
38. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0096	4307,00	41,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0096	1474,00	14,15
38. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,36	69,00	24,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0417	1560,00	65,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,0417	1234,00	51,46
38. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0156	2609,00	40,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0156	1234,00	19,25
		Итого эксплуатация машин:				**102729,12**	**3081,87**
38. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0132	227,00	3,00
38. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,54	174,00	93,96
38.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	30,3	--	--
		Итого материалов:				**3231,88**	**96,96**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		253436,46	7603,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46972,28	1409,17
		Сметная стоимость:				**634125,73**	**19023,77**
39	**С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**30,0000**		**902,00**	**27060,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,16	2164,80
		Сметная стоимость:				**974,16**	**29224,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1379422,51**

2	3	4	5	6	7	8
	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1298859,81**
	Материалы -	Тенге				**176785,62**
	Всего заработная плата -	Тенге				**237749,34**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**800780,00**
	Местные материалы -	Тенге				**29788,00**
	Накладные расходы -	Тенге				**226262,07**
	Сметная прибыль -	Тенге				**122009,75**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1647131,63**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198,65**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**237749,34**
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**80562,70**
	Материалы -	Тенге				**1047,54**
	Всего заработная плата -	Тенге				**22254,08**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**56681,00**
	Накладные расходы -	Тенге				**21808,99**
	Сметная прибыль -	Тенге				**8189,74**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**110561,43**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,07**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**22254,08**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1757693,06**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216,71**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**260003,42**
	РАЗДЕЛ 3.Амангелды 33					
40	**Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**300,0000**	**2466,42**	**739926,50**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,202 360,48	1114,00	401574,72
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162 0,486	1762,00	856,33
		Итого оплата труда:			**1341,44**	**402431,05**
40. 3	431 С (3403-0302-0701 РСНБ РК 2015)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293 8,79	34,00	298,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-- --	--	--

	2	3	4	5	6	7	8
40. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	18,15	12,00	217,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,486	4788,00	2326,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00162	0,486	1762,00	856,33
40. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	9,09	205,00	1863,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	19,5	17,00	331,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**5038,58**
40. 8	131286 С (2106-0902-0301 РСНБ РК 2015)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,5	750	137,00	102750,00
40. 9	144710 С (2113-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	79,2	776,00	61459,20
40.10	145203 С (2113-0205-0501 РСНБ РК 2015)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	762	92,00	70104,00
40.11	146058 С (2113-0211-0801 РСНБ РК 2015)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	750	132,00	99000,00
		Итого материалов:				**1111,04**	**333313,20**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1073,15	321944,84
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		283,17	84949,71
		Сметная стоимость:				**3822,74**	**1146821,00**
41	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Металлический сайдинг с полимерным покрытием стандарнтных расценок по шкале RAL (в комми сопутствующими материалами)**	**м2**	**300,0000**		**3125,00**	**937500,00**
42	**Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**100,0000**		**2027,54**	**202754,26**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,3925	39,25	1073,00	42115,25
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,06	1762,00	105,72

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**422,21**	**42220,97**
42. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	6,75	12,00	81,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,06	4788,00	287,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,06	1762,00	105,72
42. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,38	16,00	6,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,75	205,00	153,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,28**	**528,11**
42. 7	131308 С (2106-0902-1301 РСНБ РК 2015)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	105	254,00	26670,00
42. 8	135878 С (2110-0502-0104 РСНБ РК 2015)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	4,3	863,00	3710,90
42. 9	146022 С (2113-0211-0405 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	274	2,00	548,00
42.10	146045 С (2113-0211-0601 РСНБ РК 2015)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	137	1,00	137,00
42.11	147464 С (2113-0814-1201 РСНБ РК 2015)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	105	724,00	76020,00
42.12	147470 С (2113-0814-1501 РСНБ РК 2015)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	105	505,00	53025,00
		Итого материалов:				**1601,11**	**160110,90**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		337,77	33776,78
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		189,22	18922,48
		Сметная стоимость:				**2554,54**	**255453,52**

	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-150108-1504 1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены с оконным проемом. Облицовка декоративными панелями**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**160,0000**		**995,08**	**159212,91**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,6165	98,64	1093,00	107813,52
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,704	1498,00	1054,59
		Итого оплата труда:				**680,43**	**108868,11**
43. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0046	0,736	12,00	8,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,352	4788,00	1685,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,352	1762,00	620,22
43. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,352	2609,00	918,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,352	1234,00	434,37
		Итого эксплуатация машин:				**16,33**	**2612,58**
43. 6	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,627	580,336	61,00	35400,50
43. 7	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3744	59,904	78,00	4672,51
43. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,208	174,00	36,19
43. 9	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,104	176,592	10,00	1765,92
43.10	249366 С (2203-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	171,2	--	--
43.11	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1903	30,448	227,00	6911,70
		Итого материалов:				**304,92**	**48786,82**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		544.34	87094.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123.15	19704.59
		Сметная стоимость:				**1662,57**	**266011,99**
44	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Декоративный панель ПВХ**	**м2**	**160,0000**		**2000,00**	**320000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160.00	25600.00
		Сметная стоимость:				**2160.00**	**345600.00**
45	**Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**80,0000**		**494,83**	**39586,39**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,4315	34,52	1134.00	39145,68
		Итого оплата труда:				**489,32**	**39145,68**
45. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	2.88	12.00	34,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 3	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.0157	1,256	27,00	33,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3424 С (3403-0504-0101 РСНБ РК 2015)	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011	0.88	423.00	372,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,51**	**440,71**
45. 5	281883 С (2203-0301-9902 РСНБ РК 2015)	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	0,98	78,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		391,46	31316.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,90	5672.23
		Сметная стоимость:				**957,19**	**76575,17**
46	**С122-030301-0602 2203-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте**	**м2**	**80,0000**		**1668,00**	**133440,00**

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,44	10675,20
		Сметная стоимость:				**1801,44**	**144115,20**
47	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**200,0000**		**95,24**	**19048,25**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,092	18,4	947,00	17424,80
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06	1167,00	70,02
		Итого оплата труда:				**87,47**	**17494,82**
47. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02	2044,00	40,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,02	1033,00	20,66
47. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**145,24**
47. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,0008	4876,00	3,90
47. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,034	26368,00	896,51
47. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,02	90,00	1,80
47. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,6	170,00	272,00
47. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,2	95,00	304,00
47.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	1	--	--
		Итого материалов:				**7,39**	**1478,21**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		69,98	13995,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,22	2643,53

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				178,44	35687,64
48	**Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**154,0000**		**941,18**	**144941,15**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,654	100,716	1134,00	114211,94
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1848	1217,25	224,95
		Итого оплата труда:				**743,10**	**114436,89**
48. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0154	2044,00	31,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0154	1033,00	15,91
48. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,1694	2609,00	441,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1694	1234,00	209,04
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**473,44**
48. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003696	4876,00	18,02
48. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,4774	90,00	42,97
48. 7	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,294	170,00	219,91
48. 8	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	15,4	519,00	7992,60
48. 9	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	45,892	479,00	21982,27
48.10	276162 С (2204-0301-9902 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41	63,14	--	--
		Итого материалов:				**196,47**	**30255,77**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		594,48	91549,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,85	18919,25
		Сметная стоимость:				**1658,51**	**255409,92**

	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е12-060101-0903 1206-0101-0903 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в деревянных стенах рубленых. Демонтаж**	**шт.**	**25,2000**		**1357,25**	**34202,72**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	1,513	38,13	897,00	34202,72
		Итого оплата труда:				**1357,25**	**34202,72**
49. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,024	0,6048	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		977,22	24625,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,76	4706,29
		Сметная стоимость:				**2521,23**	**63534,97**
50	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**25,2000**		**325,43**	**8200,88**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,3628	9,143	897,00	8200,88
		Итого оплата труда:				**325,43**	**8200,88**
50. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0118	0,29736	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		234,31	5904,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,78	1128,44
		Сметная стоимость:				**604,52**	**15233,95**
51	**Е11-100107-0202 1110-0107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	**м2**	**25,2000**		**6126,44**	**154386,31**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	3,34	84,168	1258,00	105883,34
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	1,076	1234,00	1327,83
		Итого оплата труда:				**4254,41**	**107211,18**
51. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	1,076	2609,00	2807,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	1,076	1234,00	1327,78
		Итого эксплуатация машин:				**111,40**	**2807,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,08316	25434,00	2115,09
51. 5	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,02016	47426,00	956,11
51. 6	131822 С (2107-0503-0201 РСНБ РК 2015)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,73	119,196	341,00	40645,84
51. 7	133830 С (2109-0105-0300 РСНБ РК 2015)	Коробки дверные деревянные	м	2,32	58,464	--	--
51. 8	133831 С (2109-0105-0400 РСНБ РК 2015)	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,87	21,924	--	--
51. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,002	0,0504	307,00	15,47
51.10	147444 С (2113-0814-0401 РСНБ РК 2015)	Ерши металлические	кг	0,096	2,419	200,00	483,84
51.11	248394 С (2107-0510-0901 РСНБ РК 2015)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	0,4622	11,647	127,00	1479,22
		Итого материалов:				**1813,32**	**45695,57**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		3828,97	96490,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,43	20070,11
		Сметная стоимость:				**10751,84**	**270946,47**
52	**С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**25,2000**		**3895,00**	**98154,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,60	7852,32
		Сметная стоимость:				**4206,60**	**106006,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2991353,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2991353,37**
Материалы -			Тенге				**619640,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**874212,30**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1489094,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**706698,67**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль -	Тенге				**295844,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3993896,20**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**786,02**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**874212,30**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3993896,20**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**786,02**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**874212,30**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ акту:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**6738114,41**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1312406,50**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**113162,67**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**42970,49**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5312545,24**
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
	- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы		Тенге				**1142468,48**
ИТОГО:		Тенге				**7880582,88**
Сметная прибыль		Тенге				**630446,63**
ИТОГО по акту:		Тенге				**8511029,52**
	Итого в базовых ценах 2020г.	Тенге	**8511030**			**8511030**
Пост МРК	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	170221			170221
	итого		8681250			8681250
	Итого с понижаающий коэффициент к=0,898488		**7 800 000**			**7 800 000**
	НДС 12%	Тенге			**936 000**	**936 000**
	итого		**7 800 000**		**936 000**	**8 736 000**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинская районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №15 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «Кармакшы курылыс»

Директор _____ **А.Кодаров**

Директор _____ **А.Карпыта**

Тех надзор ТОО «start expert» _____ **Т.Катарбаев**