ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ясли сад №17 «Алакай» санаторного типа» государственного учреждения «Аппарата акима аульного округа Акай

ПОДРЯДЧИК: ИП Курманбаева Гулмира Таласбеккызы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: На текущий ремонт здания детского сада №17 Алакай в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма				
		29	21.05.2020ж								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		С начало года по отчетный месяц вкл. С НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		прочие затраты не входящих в СМР	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате тыс. Тенге
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнител. Материалов		
На текущий ремонт здания детского сада №17 Алакай в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области		6371042	6371042	13300000	-	-	-	-	-	-	6371042
	Итого	6371042	6371042	13300000							6371042

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Ясли сад №17 «Алакай» санаторного типа»
ГУ «Аппарата акима аульного округа Акай
Заведующий
_____ А.Әбдірашова

ТЕХНАДЗОР
ТОО Start Expert

Технадзор
_____ Т.Қатарбаев

ПОДРЯДЧИК
ИП Курманбаева Г.Т.

Директор
_____ Курманбаева Г.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ясли сад №17 «Алакай» санаторного типа» государственного учреждения «Аппарата акима аульного округа Акай

ПОДРЯДЧИК: ИП Курманбаева Гулмира Таласбеккызы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: На текущий ремонт здания детского сада №17 Алакай в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

ДОГОВОР №29 от 21.05.2020 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость един.		общ. стоимость		накл.расходы	Затраты труда	
				всего з/плата	э/машин з/плата	всего з/плата	э/маш з/плат		На/ ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10-91-5	Смена оконных блоков деревянные на оконные блоки из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых, м2	90	686,89 241,58	21,24 8,31	61820 21742	1912 747	24289 108	1,11 0,03	100 3
2	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамернвми стеклопаткетами, м2	90	7490	-	674100	-			
3	10-22-2	Смена подоконных досок в каменных стенах, м2	90	253,82 122,27	6,22 2,76	22844 11004	560 248	12152 108	0,59 0,01	53 1
4	С12069-6	Доски подоконные пластиковые, м	45	1510	-	67950	-	-	-	-
5	61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами цементно-известковым раствором толщина слоя до 20мм, м2	550	428,8 315,69	35,48 7,31	235840 173630	19514 4021	166992 94		
6	15-180-3	Улучшенная водоэмульсионная окраска внутренних стен поливинилацетатная м2	550	326,01 84,54	2,10 1,03	179306 46497	1155 567	44240 94		
6	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме наружных стен, с установкой реек каркаса с креплением, м3 изоляций	17,04	8748,05 4636,13	420,75 184,28	149066,8 79000	7170 3140	73926 90		
7	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200 м3	17,04	10700	-	182328				
8	61-28-2	Устройство основания под штукатурку фасадов из металлической сетки м2	340,08	324,73 96,94	0,66 0,14	11668 33037	225 47,7	29776 90		
9	15-51-1	Улучшенная штукатурка фасадов цем.	340,08	270,1	2,09	92050	712	45538,3		

		Известковым раствором, м2		141,57	0,58	48247	198	94		
10	15-155-2	Окраска фасадов силикатная	340,08	72,18 41,54	0,16 0,07	24547 14127	54,41 23,8	13302 94		
11	8-35-1	Устройство и разборка инвентарных лесов для отделочных работ, м2	340,08	145,88 89,51	0,69 0,30	49611 30440	234,66 102,02	32375 106		
12	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализаций из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм м	30	652,48 138,06	0,72 0,33	19574 4142	22 10	4774 115	0,58	17
13	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализаций из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм м	90	779,76 133,09	1,59 0,70	70178 11978	143 63	13847 115	0,56	50
14	С130810-183	Ревизии, дикаметр 100мм шт	2	523	-	1046	-	-	-	
15	С130810-138	Прочистка диам. 100мм шт	2	741	-	1482	-	-	-	
16	С130810-137	Прочистка диам.50мм, шт	2	646	-	1292	-	-	-	
17	7-1-11	Установка трапов диам.50мм комплект	2	1437,67 105,3	7,62 2,92	2875 211	15 6	249 115	0,46 0,01	1
18	7-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, комплект	9	9247,44 503,1	43,96 20,47	83227 4528	395 184	5419 115	2,22 0,07	20
		Итого прямых затрат по разделу 1:				**1930805 478583**		**466879**	-	
		Итого по смете:				1930805				
		Накладные расходы				466879				
		Временные здания и сооружения – 1,44%				34527				
		Итого				2432211				
		Зимнее удорожание – 1,35%				32835				
		Дополнительные затраты на выслугу лет 1%				24322				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9729				
		Всего по главе				2499097				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2019г. Кмрп=3,258				8142058				
		Итого по акту выполненных работ с понижающим коэф. 78,248545739%				**6371042**				

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Ясли сад №17 «Алакай» санаторного типа»
ГУ «Аппарата акима аульного округа Акай
Заведующий
_____ А.Әбдірашова

ТЕХНАДЗОР
ТОО Start Expert

Технадзор
_____ Катарбаев Т.

ПОДРЯДЧИК
ИП Курманбаева Г.Т.

Директор
_____ Курманбаева Г.Т.