Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт помещения "Массовая библиотека -филиал №4", расположенного по адресу : г.Алматы, пр.Абая ,141**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт Библиотека №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51 от 2020-06-17 г**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2020** (месяц, год) на **02-02-1 Текущий ремонт Библиотека №4**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	374	163,75	3,83	61242	1434	0	43649	113283	
						159,92	2,18	59808	816		8391		
2	2	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	489	1214,6	42,46	593937	20761	0	421192	1096340	
						1172,14	24,16	573176	11813		81210		
3	3	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	25	3065,98	156,11	76649	3903	0	53810	140896	
						2909,87	79,56	72747	1989		10437		
4	4	E12-170101-0705	**Светильники . Демонтаж**	шт.	49	267,92	2,36	13128	116	0	9416	24348	
						265,56	1,34	13012	66		1804		
5	5	E12-150102-0806	**Оборудование массой до 125 кг. Демонтаж**	шт.	1	3608,94	107,32	3609	107	0	2565	6668	
						3501,62	61,06	3502	61		494		
6	6	E12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	37,8	2633,03	264,26	99528	9989	0	68134	181075	
						2368,77	134,67	89540	5090		13413		
7	7	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	2	1079,53	8,55	2159	17	0	1549	4005	
						1070,98	4,87	2142	10		297		
8	8	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	2	868,27	7,67	1737	15	0	1246	3221	
						860,61	4,36	1721	9		239		
9	9	E12-130103-0401	**Потолок подвесной. Разборка**	м2 облицовки	380	132,36	7,36	50297	2797	0	35297	92442	
						125	4,01	47500	1523		6848		
10	10	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	54	2058,03	77,65	111134	4193	0	78584	204895	
						1980,38	40,8	106941	2203		15177		
11	11	E12-150102-0802	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	1	2372,66	112,63	2373	113	0	1673	4370	
						2260,03	64,08	2260	64		324		
12	12	E12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	2	81,99	0	164	0	0	118	305	
						81,99	0	164	0		23		
13	13	E12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	20	35,66	0	713	0	0	514	1325	
						35,66	0	713	0		98		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1873173	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
14	14	E11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	19,85	35219,52	2050,56	699108	40704	48694	480151	1273599	
						30715,86	1111,71	609710	22067		94341		
15	15	C121-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки**	м3	19,85	25989		515882		515882		557152	
											41271		
16	16	C121-070509-0510	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А. I. Е1. толщина 15 мм**	м2	81	1887		152847		152847		165075	
											12228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-080102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1810	124		224440		224440	17955	242395	
18	18	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами и СТ РК 943-92	м2	3,6	11597		41749		41749	3340	45089	
19	19	С121-090102-0207	Блоки дверные внутренние с остекленными одностворчатые СТ РК 943-92	м2	2	16177		32354		32354	2588	34942	
20	20	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92	м2	12	11597		139164		139164	11133	150297	
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери входные утепленные 2100х1400	шт	6	130000		780000		780000	62400	842400	
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери входные утепленные 2100х900	шт	8	90000		720000		720000	57600	777600	
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Тепловая завеса 3 кВт, IP10, 230В, 50Гц, (815х185х140мм), Ballu BHS-L08-T03	шт	8	47200		377600		377600	30208	407808	
24	24	С123-050401-0111	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315 ЕС, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	121709		730254		730254	58420	788674	
25	25	С121-090301-0823	Блоки оконные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	43,819573	61133		2678822		2678822	214306	2893128	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									8178159	
			ИТОГО:					8108890	84148	6441806	1197898	10051332	
			В том числе :					1582936	45711		744545		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		201027					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10252357	
			НДС			12 %		1230282					
			Итого с НДС									11482639	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КДК-СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Атагелдиев А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Мулюкова Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)