"SANA-2015". Версия 19.2.1Д от 08.04.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош, в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №43 от 31.03.2020г.

Акт №2 от 16.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.04.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие										
1	110190104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) НР=72%	м2	2520	1,09	1,09	2 695	2 695	0	729	3 697
					0	0,41	0	1 012	0	274	
2	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см НР=72%	м3 уплотненного грунта	504	60,87	60,87	30 674	30 674	0	8 314	42 108
					0	22,91	0	11 547	0	3 120	
3	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 8см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	2520	408,49	202,3	1 029 361	509 818	2 201 920	299 611	1 435 290
					48,91	61,22	123 197	154 220	0	106 318	
4	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	2520	214,59	122,48	540 805	308 706	468 444	258 224	862 951

	58,65	36,25	147 776	91 320	0	63 922

Итого		**2 344 046**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		270 973
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		851 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		258 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 670 364
Накладные расходы, тенге		566 877
в т.ч. зарплата, тенге		51 019
Сметная прибыль (8 %), тенге		173 634
Всего		2 344 046
НДС (12 %)		281 286
Итого к оплате с учетом НДС:		2 625 331
Итого сумма с понижающим коэффициентом	К= 0,9	2 362 798

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа"
города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"