3.06.2020г

ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: "Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"	**97 191 425**	**2 228 172**							**267 381**	**2 495 552**

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №46 от 05.05.2020г.

Акт № 2 от 21.05.2020 г.
приемки выполненных работ за май 2020 г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улица Бейбітшілік - 13 000,0 м2										
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2	1262,185	1,09	1,09	1 328	1 328	0	358	1 821
					0	0,41	0	497	0	135	
2	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т	м3 уплотненного грунта	252,437	60,87	60,87	15 362	15 366	0	4 164	21 088
					0	22,91	0	5 783	0	1 562	
3	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	1262,185	969,29	242,15	1 223 422	305 598	856 143	171 509	1 506 526
					48,91	76,97	61 681	97 123	0	111 595	
4	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	1262,185	553,72	128,12	698 929	161 743	463 180	132 338	897 767
					58,65	38,48	74 006	48 529	0	66 500	

Итого по разделу 1		**2 427 202**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		135 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		484 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		151 933
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 319 323
Накладные расходы, тенге		308 369
в т.ч. зарплата, тенге		27 753
Сметная прибыль (8 %), тенге		179 792
Всего		2 427 202
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		48 544
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.		2 475 746
НДС (12 %)		297 090
Итого к оплате с учетом НДС:		2 772 836
Итого сумма с понижающим коэффициентом	К= 0,9	2 495 552

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"