"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: "Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №46 от 05.05.2020г.

Акт № 3 от 16.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улица Бейбітшілік - 13 000,0 м2										
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2	1337,815	1,09	1,09	1 410	1 410	0	381	1 934
					0	0,41	0	529	0	143	
2	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т	м3 уплотненного грунта	267,563	60,87	60,87	16 283	16 283	0	4 414	22 353
					0	22,91	0	6 129	0	1 656	
3	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	1337,815	969,29	242,15	1 296 730	323 912	907 437	181 791	1 596 803
					48,91	76,97	65 381	102 945	0	118 282	
4	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	1337,815	553,72	128,12	740 807	171 433	490 932	140 271	951 564

				58,65	38,48	78 442	51 439	0	70 485	
	Итого по разделу 1									
	в том числе					**2 572 653**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 822				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513 038				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					161 041				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 398 369				
	Накладные расходы, тенге					326 857				
	в т.ч. зарплата, тенге					29 417				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					190 566				
	Раздел 2 Улица Наурыз - 9 000,0м2									
33	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошевные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	20	32307	0	646 140	0	646 140	0	697 831
					0	0	0	0	0	51 691	
	Итого по разделу 2									
	в том числе					**697 831**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					646 140				
	Накладные расходы, тенге					0				
	в т.ч. зарплата, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					51 691				
	Раздел 12 Улица Остовского - 13 300 м2									
173	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	9000	969,29	242,15	8 723 610	2 179 309	6 104 164	1 223 465	10 742 842
					48,91	76,97	440 137	692 701	0	795 766	
174	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	9000	553,72	128,12	4 983 510	1 153 112	3 302 569	944 037	6 401 749
					58,65	38,48	527 829	346 279	0	474 204	

	Итого по разделу 12					**17 144 591**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					967 966				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 332 421				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 038 980				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 406 733				
	Накладные расходы, тенге					2 167 502				
	в т.ч. зарплата, тенге					195 075				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 269 970				
	Раздел 16 Улица Шакеева - 7 800 м2									
231	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	7050	1,09	1,09	7 656	7 656	0	2 073	10 506
					0	0,41	0	2 879	0	778	
232	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1410	60,87	60,87	85 825	85 825	0	23 258	117 809
					0	22,91	0	32 302	0	8 727	
233	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	7050	969,29	242,15	6 833 496	1 707 135	4 781 577	958 398	8 415 245
					48,91	76,97	344 785	542 622	0	623 352	
234	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	7050	553,72	128,12	3 903 746	903 266	2 587 010	739 510	5 014 717
					58,65	38,48	413 471	271 261	0	371 460	
	Итого по разделу 16					**13 558 277**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					758 255				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 703 881				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					849 063				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 368 586				
	Накладные расходы, тенге					1 723 239				
	в т.ч. зарплата, тенге					155 091				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 004 317				

Раздел 17 Улица Кирова - 13 300 м2

246	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	-7510	1,09	1,09	-8 235	-8 235	0	-2 231	-11 304
					0	0,41	0	-3 099	0	-837	
247	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	-1502	60,87	60,87	-91 430	-91 430	0	-24 775	-125 502
					0	22,91	0	-34 411	0	-9 296	
248	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	-7510	969,29	242,15	-7 279 368	-1 818 588	-5 093 413	-1 021 076	-8 964 478
					48,91	76,97	-367 367	-578 074	0	-664 036	
249	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	-7510	553,72	128,12	-4 158 407	-962 149	-2 755 776	-787 869	-5 341 979
					58,65	38,48	-440 483	-289 026	0	-395 702	

Итого по разделу 17	**-14 443 263**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-807 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 880 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-904 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-7 849 189
Накладные расходы, тенге	-1 835 951
в т.ч. зарплата, тенге	-165 236
Сметная прибыль (8 %), тенге	-1 069 871

Итого	**19 530 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 062 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 668 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 144 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 970 640
Накладные расходы, тенге	2 381 646
в т.ч. зарплата, тенге	214 348
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 446 672

Всего		19 530 091
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		390 602
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.		19 920 693
НДС (12 %)		2 390 483
Итого к оплате с учетом НДС:		22 311 176
Итого сумма с понижающим коэффициентом	К= 0,9	20 080 058

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"