Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат на 15 июня 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		264	25.09.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**43 007 270**	**38 399 348**							**4 607 922**	**43 007 270**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2 от 15 июня 2020 года

за Июнь 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		689,6044	205,19	195,5	141498	134816	0	26139	181048
			м3 грунта		9,69	42,95	6682	29622		13411	
2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ГЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		181,09176	1960,36	0	355005	0	0	255603	659457
			м3 грунта		1960,36	0	355005	0		48849	
3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3535,87	248,1	239,66	877246	847415	366	170734	1131818
			м3 грунта		8,33	58,73	29464	207666		83838	
4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		3182,283	141		448702				484598
			т							35896	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		3535,87	17,94	15,29	63439	54081	366	21053	91251
			м3 грунта		2,54	5,73	8992	20248		6759	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		250,0522	646,94	0	161768	0	0	116473	300499
			м3 грунта		646,94	0	161768	0		22259	
7	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2250,4698	18,05	18,05	40625	40625	0	10959	55711
			м3 грунта		0	6,76	0	15221		4127	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2250,4698	132,23	63	297575	141780	0	158705	492782
			м3 уплотненного грунта		69,23	28,72	155796	64628		36502	3397164

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2385857,69
		Раздел: ФУНДАМЕНТ									
12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012		23,322272	211555		4933943		4933943		5328659
			т							394715	
13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012		16,399396	211555		3469374		3469374		3746924
			т							277550	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,24354	198733		48399		48399		52271
			т							3872	
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1,47506	191399		282325		282325		304911
			т							22586	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014		4,18845	185510		776999		776999		839159
			т							62160	
17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		3,963562	185510		735280		735280		794103
			т							58822	
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		4,32756	185510		802806		802806		867030
			т							64224	
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		68,09988	185510		12633209		12633209		13643865
			т							1010657	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		2,84739	185510		528219		528219		570477
			т							42258	
21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014		5,9059	185510		1095604		1095604		1183252
			т							87648	
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014		0,18837	185510		34945		34945		37740
			т							2796	27368391
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ									25341103,4
		Раздел: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		1,9908	198733		395638		395638		427289
			т							31651	
32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014		1,56525	185510		290370		290370		313599
			т							23230	
33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		2,24572	185510		416604		416604		449932
			т							33328	
34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		1,0887	185510		201965		201965		218122
			т							16157	
35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		1,20392	185510		223339		223339		241206
			т							17867	
36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014		1,738	185510		322416		322416		348210
			т							25793	1998358
		Итого по разделу: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									1850331,02
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,87747	198733		174382		174382		188333
			т							13951	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		7,12238	191399		1363216		1363216		1472274
			т							109057	
43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		2,15109	185510		399049		399049		430973
			т							31924	
44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		6,41704	185510		1190425		1190425		1285659
			т							95234	3377239
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									3127072,45
		Раздел: СТЕНЫ									
56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		3,911082	198733		777261		777261		839442
			т							62181	
57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		6,837742	191399		1308737		1308737		1413436
			т							104699	2252878
		Итого по разделу: СТЕНЫ									2085998,04
		ИТОГО:					34 790 363	1 218 717	32 405 237	759 666	38 394 030
							717 707	337 385		2 844 001	
		В том числе :									
		Накладные расходы									759 665
		Сметная прибыль									2 844 002
		Итого с временными			1,2 %				460 728		38 854 758
		Итого с зимними удорожаниями			2,64 %				1 025 766		39 880 524
										2 844 001	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									41 870 405
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							795 538		42 665 942
		Итого с НДС			12 %				5 119 913		47 785 855
		тендерная скидка 10%									4 778 586
		итого к оплате									43 007 270

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель :

Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт:

Елубаев К.М.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Project"
Эксперт:

Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор

Оразахынов Б.О.