Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунты 2 группы.**	м3	462,0000		121,49	56127
		Накладные расходы	%	--		28,69	13255
		Сметная прибыль	%	8		12,01	5551
		Сметная стоимость:				**162,19**	**74933**
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	740,0000		247,19	182921
		Накладные расходы	%	--		10,38	7683
		Сметная прибыль	%	8		20,61	15248
		Сметная стоимость:				**278,18**	**205852**
3	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	**Планировка автогрейдерами средними. Площади**	м3	462,0000		156,98	72526
		Накладные расходы	%	--		26,49	12238
		Сметная прибыль	%	8		14,68	6781
		Сметная стоимость:				**198,15**	**91545**
4	11-010201-0301 РСНБ РК 2015 К=10	**Уплотнение грунта самоходными гладкими катками 10 т. На 10 проходов по одному следу**	м3	462,0000		474,27	219112
		Накладные расходы	%	--		110,35	50982
		Сметная прибыль	%	8		46,77	21607
		Сметная стоимость:				**631,39**	**291701**

5	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**462,0000**	**51,06**	**23589**
		Накладные расходы	%	--	13,02	6013
		Сметная прибыль	%	8	5,13	2368
		Сметная стоимость:			**69,20**	**31970**
6	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2**	**11000,0000**	**4,50**	**49546**
		Накладные расходы	%	--	0,87	9532
		Сметная прибыль	%	8	0,43	4726
		Сметная стоимость:			**5,80**	**63804**
7	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Рыхление существующего основания бульдозерами-рыхлителями. Глубина рыхления до 0,15 м**	**м3**	**605,0000**	**26,75**	**16185**
		Накладные расходы	%	--	6,90	4177
		Сметная прибыль	%	8	2,69	1629
		Сметная стоимость:			**36,35**	**21990**
8	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Размельчение рыхленного материала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м3**	**605,0000**	**19,51**	**11804**
		Накладные расходы	%	--	4,58	2772
		Сметная прибыль	%	8	1,93	1166
		Сметная стоимость:			**26,02**	**15742**
9	**11-270301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания песчано-гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала 70%**	**м2**	**6050,0000**	**276,76**	**1674398**
		Накладные расходы	%	--	35,20	212960
		Сметная прибыль	%	8	24,96	151008
		Сметная стоимость:			**336,91**	**2038366**
10	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Рыхление существующего основания бульдозерами-рыхлителями. Глубина рыхления до 0,15 м**	**м3**	**140,0000**	**26,75**	**3745**
		Накладные расходы	%	--	6,90	967
		Сметная прибыль	%	8	2,69	377
		Сметная стоимость:			**36,35**	**5089**
11	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Размельчение рыхленного материала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м3**	**140,0000**	**19,51**	**2731**
		Накладные расходы	%	--	4,58	642
		Сметная прибыль	%	8	1,93	270
		Сметная стоимость:			**26,02**	**3643**

36	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска каменная. Устройство	м3	1,0000		3156,80	3157
		Накладные расходы	%	--		1370,56	1371
		Сметная прибыль	%	8		362,19	362
		Сметная стоимость:				**4889,56**	**4890**
		Итого прямые затраты	тенге				**8663723**
		Накладные расходы	тенге				**1143444**
		Сметная прибыль	тенге				**784573**
		Итого по акту	**тенге**				**10591740**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999944913819	**тенге**				**10517597**
		НДС-12%	**тенге**				**1262112**
		Итого с НДС	**тенге**				**11779709**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская область

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Бисенов в п.Жалагаш Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подготовительные работы										
1	**1101-0106-3401**	**Планировка площадей обочин бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2870**	1,14	1,14	3277	3277	–	321	3886
					–	0,16	–	446	–	288	
2	**1101-0107-1506**	**Планировка обочин грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**2140**	1,44	1,44	3072	3072	–	962	4357
					–	0,62	–	1336	–	323	
3	**1101-0107-1806**	**Планировка вручную в грунтах 2 группы НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**180**	59,15	–	10647	–	–	7666	19778
					59,15	–	10647	–	–	1465	

4	1101-0102-0214	**Разработка грунтов,мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %**								
			м3 грунта	**146**	149,14	143,96	21774	21018	12	4505	28381
					5,1	37,76	744	5513	–	2102	
5	4102-0102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**								
			т	**234**	139		32526		–		35128
					–		–		–	2602	
		Итого по разделу 1					**71 296**				
		Накладные расходы, тенге					**13 454**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**6 780**				
		Итого по разделу 1					**91 530**				
		Раздел 2 Демонтажные работы									
6	1127-0902-0101	**Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках. НР = 54 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;**	**шт.**	**7**	1952,57	69,14	13668	484	954	6707	22005
					1747,14	27,29	12230	191	–	1630	
7	4101-0201-1005	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**								
			т	**0,1**	381		38		–		41
					–		–		–	3	
8	1127-0302-0104	**Разборка покрытия и основания асфальтобетонных толщиной 5 см на примыканиях НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**39**	2382,85	1042,1	92931	40642	–	74547	180876
					1340,74	429,13	52289	16736	–	13398	
9	1101-0102-0210	**Разработка разобранных асфальтобетоных покрытий с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %**								
			м3 грунта	**39**	232,54	225,9	9069	8810	4	2020	11976

		Итого по разделу 8	тенге				1 209 392				
		Накладные расходы, тенге	тенге				152 360				
		Сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				108 939				
		Итого по разделу 8	тенге				1 470 691				
		Итого по акту	**тенге**				**14 140 584**				
		Временные здания и сооружения 3,9%	**тенге**				**551483**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**14 692 067**				
		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				**211566**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**374381**				
		Итого	**тенге**				**15 278 013**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**298073**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				**15 576 086**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992999322403604	**тенге**				**15467043**				
		НДС-12%	**тенге**				**1856045**				
		Итого с НДС	**тенге**				**17323088**				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Сопбекова в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1
приемки выполненных работ от 26 июня 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подготовительные работы											
1	**1101-0106-3401**	**Планировка площадей обочин бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2950**	1,14	1,14	3368	3368	–	330	3994
					–	0,16	–	458	–	296	
2	**1101-0107-1506**	**Планировка обочин грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**2200**	1,44	1,44	3159	3159	–	988	4479
					–	0,62	–	1372	–	332	
3	**1101-0107-1806**	**Планировка вручную в грунтах 2 группы НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**174**	59,15	–	10292	–	–	7410	19118

				59,15	–	10292	–	–	1416	
4 1101-0102-0214	**Разработка грунтов,мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**148**	149,15	143,96	22074	21306	13	4568	28773
				5,1	37,76	755	5589	–	2131	
5 4102-0102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**243**	139		33777		–		36479
				–		–		–	2702	
	Итого по разделу 1					**72 670**				
	Накладные расходы, тенге					**13 296**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**6 877**				
	Итого по разделу 1					**92 843**				
	Раздел 2 Демонтажные работы									
6 1127-0902-0101	**Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках. НР = 54 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;**	**шт.**	**11**	1952,64	69,18	21479	761	1499	10540	34581
				1747,18	27,27	19219	300	–	2562	
7 4101-0201-1005	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**	**т**	**0,12**	381		46		–		50
				–		–		–	4	
8 1127-0302-0104	**Разборка покрытия и основания асфальтобетонных толщиной 5 см на примыканиях НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**14,4**	2382,85	1042,08	34313	15006	–	27525	66785
				1340,76	429,1	19307	6179	–	4947	

		Временные здания и сооружения 3,9%	тенге				513058				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				13 668 394				
		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	тенге				196825				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				284237				
		Итого	тенге				14149456				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				277304				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				14426760				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992998923189865	тенге				14325757				
		НДС-12%	тенге				1719091				
		Итого с НДС	тенге				16044848				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____Смаилов Е.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**118,0000**		**184,21**	**21737**
		Накладные расходы	%	72		37,32	4404
		Сметная прибыль	%	8		17,72	2091
		Сметная стоимость:				**239,26**	**28232**
2	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**189,0000**		**194,00**	**36666**
		Сметная прибыль	%	8		15,52	2933
		Сметная стоимость:				**209,52**	**39599**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
3	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,6;0,7**	**Демонтаж дорожных знаков**	**шт**	**13,0000**		**2230,50**	**28996**
		Накладные расходы	%	108		2050,60	26658
		Сметная прибыль	%	8		342,49	4452
		Сметная стоимость:				**4623,58**	**60107**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1122-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6**	**Демонтаж асбестоцементной трубы, диаметр труб 500 мм.**	**км трубопровода**	**0,0280**		**729475,56**	**20425**
		Накладные расходы	%	99		487302,50	13644
		Сметная прибыль	%	8		97342,24	2726
		Сметная стоимость:				**1314120,31**	**36795**
5	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,8448**		**77,00**	**219**
		Сметная прибыль	%	8		6,16	18
		Сметная стоимость:				**83,16**	**237**
6	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,8448**		**194,00**	**552**
		Сметная прибыль	%	8		15,52	44
		Сметная стоимость:				**209,52**	**596**
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-11ШТ					
7	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8**	**Демонтаж дорожной плиты КЦО-3**	**м3**	**4,2500**		**5037,18**	**21408**
		Накладные расходы	%	118		2478,95	10536
		Сметная прибыль	%	8		601,29	2555
		Сметная стоимость:				**8117,42**	**34499**
8	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж опорного кольца КЦО-1**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1000**		**9222,62**	**922**
		Накладные расходы	%	118		6610,32	661
		Сметная прибыль	%	8		1266,63	127
		Сметная стоимость:				**17099,57**	**1710**
9	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж люка**	**шт**	**5,0000**		**1110,58**	**5553**
		Накладные расходы	%	99		1023,14	5116
		Сметная прибыль	%	8		170,70	853

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**385044**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**30940767**
		Накладные расходы	Тенге				**2488604**
		ИТОГО:	Тенге				**33429371**
		Сметная прибыль	Тенге				**2674350**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**36103721**
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				469348
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				36573069
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	тенге				526652
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				1732196
		Итого с доп.затратами	тенге				38831917
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				776638
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				39608555
		Итого с понижающим коэф-м К=0,993007640861473	тенге				39331598
		НДС-12%	тенге				4719792
		Итого с НДС	тенге				44051390

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская область

Руководитель _____ **Телибаев Г.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Смаилов Е.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1
приемки выполненных работ от 26 июня 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**270,0000**		**184,21**	**49737**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	2,657	762,00	2024
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	7,703	1554,00	11971
		Итого оплата труда:				**51,83**	**13995**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,925	4161,00	8010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,925	1554,00	2991
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	5,778	6867,00	39678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	5,778	1554,00	8979
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**47688**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0108	2326,00	25
		Итого материалов:				**0,09**	**25**
		Накладные расходы	%	72		37,32	10076
		Сметная прибыль	%	8		17,72	4785
		Сметная стоимость:				**239,26**	**64599**
2	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**432,0000**		**194,00**	**83808**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,52	6705
		Сметная стоимость:				**209,52**	**90513**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
				ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПРОВОДА			
3	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)**	**км линии**	**0,1600**		**48966,96**	**7835**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	43,7	6,992	517,50	3618
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,57	1,211	1088,00	1318
		Итого оплата труда:				**30850,91**	**4936**
3. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	2,91	0,4656	4491,00	2091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,91	0,4656	1088,00	507
3. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,435	0,5496	2988,00	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,435	0,5496	1088,00	598
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,225	0,196	2465,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,225	0,196	1088,00	213
		Итого эксплуатация машин:				**26352,22**	**4216**
		Накладные расходы	%	80		24680,73	3949
		Сметная прибыль	%	8		5891,82	943
		Сметная стоимость:				**79539,51**	**12726**
4	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1600**		**100718,43**	**16115**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	43,7	6,992	1035,00	7237
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	2,422	1088,00	2636
		Итого оплата труда:				**61701,82**	**9872**
4. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	0,9312	4491,00	4182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	0,9312	1088,00	1013
4. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	1,099	2988,00	3284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	1,099	1088,00	1196
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	0,392	2465,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	0,392	1088,00	427
		Итого эксплуатация машин:				**52704,43**	**8433**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				325082
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2452969
		- перевозка грузов	Тенге				1357190
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				621747
		ИТОГО:	Тенге				6062857
		Сметная прибыль	Тенге				485029
		ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				6547886
		Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**				85123
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				6633009
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				95515
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				255471
		Итого с доп.затратами	**тенге**				6983994
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				139680
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				7123674
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999928881324	**тенге**				7073808
		НДС-12%	**тенге**				848857
		Итого с НДС	**тенге**				7922665

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская область

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Амангельды в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подготовительные работы									
1	1101-0106-3401	**Планировка площадей обочин бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2400**	1,14	1,14	2740	2740	–	269	3250
					–	0,16	–	373	–	241	
2	1101-0107-1506	**Планировка обочин грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**1800**	1,44	1,44	2585	2585	–	809	3666
					–	0,62	–	1124	–	272	
3	1101-0107-1806	**. Планировка вручную Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**140**	59,15	–	8281	–	–	5962	15382
					59,15	–	8281	–	–	1139	

4 1101-0102-0214	Разработка грунтов,мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	152	149,14 5,1	143,96 37,76	22670 775	21882 5740	13 –	4691 2189	29550
5 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	243	139 –		33777 –		– –	2702	36479
	Итого по разделу 1					**70 053**				
	Накладные расходы, тенге					**11 731**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**6 543**				
	Итого по разделу					**88 327**				
Раздел 2 Демонтажные работы										
6 1127-0902-0101	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках. НР = 54 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	шт.	8	1952,75 1747,25	69,25 27,25	15622 13978	554 218	1090 –	7666 1863	25151
7 4101-0201-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	0,3	381 –		114 –		– –	9	123
8 1127-0302-0104	Разборка покрытия и основания асфальтобетонных толщиной 5 см на примыканиях НР = 108 %	м3 конструкции	12	2382,83 1340,75	1042,08 429,17	28594 16089	12505 5150	– –	22938 4123	55655
9 1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм(с использованием для укрепления обочин) НР = 72 %	м2 покрытия	2250	77,29 3,95	73,34 20,08	173901 8881	165020 45183	– –	38926 17026	229853

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992999286755357	тенге				4630972				
		НДС-12%	тенге				555717				
		Итого с НДС	тенге				5186689				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.