Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунты 2 группы.**	**м3**	**462,0000**		**121,49**	**56127**
		Накладные расходы	%	--		28,69	13255
		Сметная прибыль	%	8		12,01	5551
		Сметная стоимость:				**162,19**	**74933**
2	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**740,0000**		**247,19**	**182921**
		Накладные расходы	%	--		10,38	7683
		Сметная прибыль	%	8		20,61	15248
		Сметная стоимость:				**278,18**	**205852**
3	**11-010107-2205 РСНБ РК 2015**	**Планировка автогрейдерами средними. Площади**	**м3**	**462,0000**		**156,98**	**72526**
		Накладные расходы	%	--		26,49	12238
		Сметная прибыль	%	8		14,68	6781
		Сметная стоимость:				**198,15**	**91545**
4	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015 К=10**	**Уплотнение грунта самоходными гладкими катками 10 т. На 10 проходов по одному следу**	**м3**	**462,0000**		**474,27**	**219112**
		Накладные расходы	%	--		110,35	50982
		Сметная прибыль	%	8		46,77	21607
		Сметная стоимость:				**631,39**	**291701**

5	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**462,0000**	**51,06**	**23589**
		Накладные расходы	%	--	13,02	6013
		Сметная прибыль	%	8	5,13	2368
		Сметная стоимость:			**69,20**	**31970**
6	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2**	**11000,0000**	**4,50**	**49546**
		Накладные расходы	%	--	0,87	9532
		Сметная прибыль	%	8	0,43	4726
		Сметная стоимость:			**5,80**	**63804**
7	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Рыхление существующего основания бульдозерами-рыхлителями. Глубина рыхления до 0,15 м**	**м3**	**605,0000**	**26,75**	**16185**
		Накладные расходы	%	--	6,90	4177
		Сметная прибыль	%	8	2,69	1629
		Сметная стоимость:			**36,35**	**21990**
8	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Размельчение рыхленного материала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м3**	**605,0000**	**19,51**	**11804**
		Накладные расходы	%	--	4,58	2772
		Сметная прибыль	%	8	1,93	1166
		Сметная стоимость:			**26,02**	**15742**
9	**11-270301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания песчано-гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала 70%**	**м2**	**6050,0000**	**276,76**	**1674398**
		Накладные расходы	%	--	35,20	212960
		Сметная прибыль	%	8	24,96	151008
		Сметная стоимость:			**336,91**	**2038366**
10	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Рыхление существующего основания бульдозерами-рыхлителями. Глубина рыхления до 0,15 м**	**м3**	**140,0000**	**26,75**	**3745**
		Накладные расходы	%	--	6,90	967
		Сметная прибыль	%	8	2,69	377
		Сметная стоимость:			**36,35**	**5089**
11	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Размельчение рыхленного материала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м3**	**140,0000**	**19,51**	**2731**
		Накладные расходы	%	--	4,58	642
		Сметная прибыль	%	8	1,93	270
		Сметная стоимость:			**26,02**	**3643**

36	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска каменная. Устройство	м3	1,0000	3156,80	3157
		Накладные расходы	%	--	1370,56	1371
		Сметная прибыль	%	8	362,19	362
		Сметная стоимость:			**4889,56**	**4890**
		Итого прямые затраты	тенге			**8663723**
		Накладные расходы	тенге			**1143444**
		Сметная прибыль	тенге			**784573**
		Итого по акту	**тенге**			**10591740**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999944913819	**тенге**			**10517597**
		НДС-12%	**тенге**			**1262112**
		Итого с НДС	**тенге**			**11779709**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.