Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1
приемки выполненных работ от 26 июня 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**270,0000**		**184,21**	**49737**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	2,657	762,00	2024
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	7,703	1554,00	11971
		Итого оплата труда:				**51,83**	**13995**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,925	4161,00	8010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,925	1554,00	2991
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	5,778	6867,00	39678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	5,778	1554,00	8979
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**47688**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0108	2326,00	25
		Итого материалов:				**0,09**	**25**
		Накладные расходы	%	72		37,32	10076
		Сметная прибыль	%	8		17,72	4785
		Сметная стоимость:				**239,26**	**64599**
2	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**432,0000**		**194,00**	**83808**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,52	6705
		Сметная стоимость:				**209,52**	**90513**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
				ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПРОВОДА			
3	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)**	**км линии**	**0,1600**		**48966,96**	**7835**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	43,7	6,992	517,50	3618
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,57	1,211	1088,00	1318
		Итого оплата труда:				**30850,91**	**4936**
3. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	2,91	0,4656	4491,00	2091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,91	0,4656	1088,00	507
3. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,435	0,5496	2988,00	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,435	0,5496	1088,00	598
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,225	0,196	2465,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,225	0,196	1088,00	213
		Итого эксплуатация машин:				**26352,22**	**4216**
		Накладные расходы	%	80		24680,73	3949
		Сметная прибыль	%	8		5891,82	943
		Сметная стоимость:				**79539,51**	**12726**
4	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1600**		**100718,43**	**16115**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	43,7	6,992	1035,00	7237
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	2,422	1088,00	2636
		Итого оплата труда:				**61701,82**	**9872**
4. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	0,9312	4491,00	4182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	0,9312	1088,00	1013
4. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	1,099	2988,00	3284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	1,099	1088,00	1196
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	0,392	2465,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	0,392	1088,00	427
		Итого эксплуатация машин:				**52704,43**	**8433**

82400

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				325082
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2452969
		- перевозка грузов	Тенге				1357190
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				621747
		ИТОГО:	Тенге				6062857
		Сметная прибыль	Тенге				485029
		ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				**6547886**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**				**85123**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**6633009**
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				**95515**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**255471**
		Итого с доп.затратами	**тенге**				**6983994**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**139680**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				**7123674**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999928881324	**тенге**				**7073808**
		НДС-12%	**тенге**				**848857**
		Итого с НДС	**тенге**				**7922665**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.