Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Амангельды в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подготовительные работы										
1	**1101-0106-3401**	**Планировка площадей обочин бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2400**	1,14	1,14	2740	2740	–	269	3250
					–	0,16	–	373	–	241	
2	**1101-0107-1506**	**Планировка обочин грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**1800**	1,44	1,44	2585	2585	–	809	3666
					–	0,62	–	1124	–	272	
3	**1101-0107-1806**	**. Планировка вручную Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**140**	59,15	–	8281	–	–	5962	15382
					59,15	–	8281	–	–	1139	

4 1101-0102-0214	Разработка грунтов,мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	152	149,14	143,96	22670	21882	13	4691	29550
				5,1	37,76	775	5740	–	2189	
5 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	243	139		33777		–		36479
				–		–		–	2702	
	Итого по разделу 1					70 053				
	Накладные расходы, тенге					11 731				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 543				
	Итого по разделу					88 327				
Раздел 2 Демонтажные работы										
6 1127-0902-0101	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках. НР = 54 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	шт.	8	1952,75	69,25	15622	554	1090	7666	25151
				1747,25	27,25	13978	218	–	1863	
7 4101-0201-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	0,3	381		114		–		123
				–		–		–	9	
8 1127-0302-0104	Разборка покрытия и основания асфальтобетонных толщиной 5 см на примыканиях НР = 108 %	м3 конструкции	12	2382,83	1042,08	28594	12505	–	22938	55655
				1340,75	429,17	16089	5150	–	4123	
9 1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм(с использованием для укрепления обочин) НР = 72 %	м2 покрытия	2250	77,29	73,34	173901	165020	–	38926	229853
				3,95	20,08	8881	45183	–	17026	

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992999286755357	тенге				4630972				
		НДС-12%	тенге				555717				
		Итого с НДС	тенге				5186689				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.