Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Бисенов в п.Жалагаш Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подготовительные работы										
1	**1101-0106-3401**	**Планировка площадей обочин бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2870**	1,14	1,14	3277	3277	–	321	3886
					–	0,16	–	446	–	288	
2	**1101-0107-1506**	**Планировка обочин грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**2140**	1,44	1,44	3072	3072	–	962	4357
					–	0,62	–	1336	–	323	
3	**1101-0107-1806**	**Планировка вручную в грунтах 2 группы НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**180**	59,15	–	10647	–	–	7666	19778
					59,15	–	10647	–	–	1465	

4	1101-0102-0214	**Разработка грунтов,мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %**								
			м3 грунта	**146**	149,14	143,96	21774	21018	12	4505	28381
					5,1	37,76	744	5513	–	2102	
5	4102-0102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**								
			т	**234**	139		32526		–		35128
					–		–		–	2602	
		Итого по разделу 1					**71 296**				
		Накладные расходы, тенге					**13 454**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**6 780**				
		Итого по разделу 1					**91 530**				
		Раздел 2 Демонтажные работы									
6	1127-0902-0101	**Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках. НР = 54 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;**	**шт.**	**7**	1952,57	69,14	13668	484	954	6707	22005
					1747,14	27,29	12230	191	–	1630	
7	4101-0201-1005	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**								
			т	**0,1**	381		38		–		41
					–		–		–	3	
8	1127-0302-0104	**Разборка покрытия и основания асфальтобетонных толщиной 5 см на примыканиях НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**39**	2382,85	1042,1	92931	40642	–	74547	180876
					1340,74	429,13	52289	16736	–	13398	
9	1101-0102-0210	**Разработка разобранных асфальтобетоных покрытий с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %**								
			м3 грунта	**39**	232,54	225,9	9069	8810	4	2020	11976

		Итого по разделу 8	тенге				1 209 392				
		Накладные расходы, тенге	тенге				152 360				
		Сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				108 939				
		Итого по разделу 8	тенге				1 470 691				
		Итого по акту	**тенге**				**14 140 584**				
		Временные здания и сооружения 3,9%	**тенге**				**551483**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**14 692 067**				
		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				**211566**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**374381**				
		Итого	**тенге**				**15 278 013**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**298073**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				**15 576 086**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992999322403604	**тенге**				**15467043**				
		НДС-12%	**тенге**				**1856045**				
		Итого с НДС	**тенге**				**17323088**				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.