Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №1 от 26.06.2020г

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**118,0000**		**184,21**	**21737**
		Накладные расходы	%	72		37,32	4404
		Сметная прибыль	%	8		17,72	2091
		Сметная стоимость:				**239,26**	**28232**
2	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**189,0000**		**194,00**	**36666**
		Сметная прибыль	%	8		15,52	2933
		Сметная стоимость:				**209,52**	**39599**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
3	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,6;0,7**	**Демонтаж дорожных знаков**	**шт**	**13,0000**		**2230,50**	**28996**
		Накладные расходы	%	108		2050,60	26658
		Сметная прибыль	%	8		342,49	4452
		Сметная стоимость:				**4623,58**	**60107**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1122-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6**	**Демонтаж асбестоцементной трубы, диаметр труб 500 мм.**	**км трубопровода**	**0,0280**		**729475,56**	**20425**
		Накладные расходы	%	99		487302,50	13644
		Сметная прибыль	%	8		97342,24	2726
		Сметная стоимость:				**1314120,31**	**36795**
5	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,8448**		**77,00**	**219**
		Сметная прибыль	%	8		6,16	18
		Сметная стоимость:				**83,16**	**237**
6	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,8448**		**194,00**	**552**
		Сметная прибыль	%	8		15,52	44
		Сметная стоимость:				**209,52**	**596**
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-11ШТ					
7	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8**	**Демонтаж дорожной плиты КЦО-3**	**м3**	**4,2500**		**5037,18**	**21408**
		Накладные расходы	%	118		2478,95	10536
		Сметная прибыль	%	8		601,29	2555
		Сметная стоимость:				**8117,42**	**34499**
8	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж опорного кольца КЦО-1**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1000**		**9222,62**	**922**
		Накладные расходы	%	118		6610,32	661
		Сметная прибыль	%	8		1266,63	127
		Сметная стоимость:				**17099,57**	**1710**
9	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж люка**	**шт**	**5,0000**		**1110,58**	**5553**
		Накладные расходы	%	99		1023,14	5116
		Сметная прибыль	%	8		170,70	853

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**385044**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**30940767**
		Накладные расходы	Тенге				**2488604**
		ИТОГО:	Тенге				**33429371**
		Сметная прибыль	Тенге				**2674350**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**36103721**
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				469348
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				36573069
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных раборт в зимнее время 1,44%	тенге				526652
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				1732196
		Итого с доп.затратами	тенге				38831917
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				776638
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				39608555
		Итого с понижающим коэф-м К=0,993007640861473	тенге				39331598
		НДС-12%	тенге				4719792
		Итого с НДС	тенге				44051390

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординская области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.