Приложение1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и - финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	154223132,52	5 750 000,0								616071

Заказчик: _____ Жиегулов Д.О.
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импэкс"

SANA 2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона: Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ищимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 6 от 24 июня 2020 г.
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	5573,505	165,59	165,59	922931	922931	184695	–	–
				–	56,07	–	312513	59,1	0,04897	272,93454
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	199,82	3230,1	–	645439	–	381454	4,272	853,63104
				3230,1	–	645439	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	592,32	222,52	208,99	131803	123786	29097	0,021	12,43872

4 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		13,39	69,73	7930	41303	59,1	0,0609	36,07229
	т	1067,07	120,61		128699				
5 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
	м3 основания	136,65	2303,32	119	314749	16261	65224	1,02	139,383
			738,73	29,88	100947	4083	62,1	0,035	4,78275
6 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
	км трубопровода	4,465	224671,89	61860,69	1003160	276208	500388	194	866,21
			159920,04	20545,35	714043	91735	62,1	26,83	119,79595
7 23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	10	948,21		9482				
	Всего прямые затраты				**3156263**				**1872**
									434
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 468 359				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 339 186				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				449 634				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				220 019				
	- перевозка грузов, тенге				128 699				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 160 858				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 317 121				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				172 685				
	Итого, тенге				4 489 806				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				359 184				
	Всего				**4 848 990**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %) к=0,8				112 497				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				163 729				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**5 125 216**				

Итого в текущих ценах с 2019г	5133929
НДС (12 %)	616 071
Всего по ЛСР с учетом НДС	5 750 000

ЗАКАЗЧИК:

_____ Ахметбеков Д.О.

И.о. руководителя "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

_____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

_____ Ташимов Т.К.

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг-СТ"