Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Текущий ремонт территории городской поликлиники №3 г.Кызылорда, которое находится Кызылординская область, г.Кызылорда,

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Среднии ремонт дороги

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4610,000		134,40	619 592
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4610,000		0,48	2 204
11	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	669,372		21545,00	14 421 620
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							15 043 416
	Итого прямые затраты:		Тенге				15 043 416
	Накладные расходы		Тенге				308 788
	Сметная прибыль		Тенге				1 492 784
	ИТОГО по смете:		Тенге				16 844 988

Итого по акту выполненных работ	**Тенге**		**16 844 988**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**336 900**
Итого	**Тенге**		**17 181 887**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,759629491372892	**Тенге**		**13 051 868**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Текущий ремонт территории городской поликлиники №3 г.Кызылорда, которое находится Кызылординская область, г.Кызылорда, проспект Нурсултан Назарбаев, 66 »

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			169	22.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 081 985,12		-	-	-	-	-	2 258 784,12	
За отчетный период:	**14 618 092,12**	**13 051 868**	-	-	-	-	-	**1 566 224,12**	**14 618 092,12**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения Кызылординской области"

Максутова Г.А.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

Аманжол М.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				1 566 224,12
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				14 618 092,12

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____Максутова Г.А.

Эксперт технического надзора:

_____

Подрядчик: ТОО"Кайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Эксперт авторского надзора:

_____