Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"
БИН 120940000725, ИИК KZ16070103KSN1810000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Ойшилик" 17,5-20,7 км Тарбагатайского района ВКО
Договор: № 64 от 29.05.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
Итого:	31 250 000,00	31 250 000,00
НДС 12%	3 750 000,00	3 750 000,00
Всего	35 000 000,00	35 000 000,00
Всего к оплате:	35 000 000,00	35 000 000,00

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Тундикбаев Ж.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Г.Б.

Технадзор:

Директор
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

Калиев М.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"
БИН 120940000725, ИИК KZ16070103KSN1810000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"
Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Ойшилик" 17,5-20,7 км Тарбагатайского района ВКО
Договор: № 64 от 29.05.2020 г.

Форма 2В

АКТ №1 от 29.05.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	10825	316,58	120,17	3426964	1300884	1764475	800487	4565647
		м2 площади основания								
				33,4	35,07	361590	379602	–	338196	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	7,48	126663,08	1822,94	946807	13626	933804	7745	1030915
		т								
				–	959,33	–	7171	–	76364	
3	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	10724	151,49	100,4	1624466	1076619	49181	907974	2735035
		м2 покрытия								
				46,5	31,9	498668	342048	–	202595	
4	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	21447	0,15	0,02	3135	463	–	2885	6502
		м2 покрытия								
				0,12	–	2672	–	–	482	

5	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1260	14899,87		18773836		18773836	–	20275743
		т		———		———		———	———	
				–		–		–	1501907	
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см НР = 108 %	5361	263,15	147,97	1410727	793274	436921	462803	2023412
		м2 покрытия обочин		———	———	———	———	———	———	
				33,67	46,26	180531	247990	–	149882	
		Итого по смете				**30637255**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**2181894**				
		Сметная прибыль (8%)				**2269426**				
		Итого				**30637255**				
		Всего				**30637255**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**612745**				
		Итого по сметному расчету				**31250000**				
		в текущих ценах с 01.01.19 г.				**31250000**				
		в текущих и прогнозных ценах				**31250000,00**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**3750000,00**				
		Всего				**35000000,00**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

_____ **Тундикбаев Ж.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Технадзор:

Директор
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

_____ **Калиев М.Ж.**