Заказчик: **КГУ "Областной лицей-интернат"Білім-инновация" для одаренных детей №10"**

Исполнитель: **ТОО "Кызылорда-Вольт"**

Наименование стройки: **Текущий ремонт кабинетов здания КГУ Областной лицей-интернат Билим-Инновация"для одаренных детей №10 Управления Образования Кызылординской**

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		38	20.05.2020				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 531 621,12		-	-	-	-	-	378 387,98	3 531 621,12
За отчетный период	3 531 621,12	3 153 233,14						**378 387,98**	**3 531 621,12**

Заказчик:
Директор КГУ "Областной лицей-интернат"Білім-инновация" для одаренных детей №10"
БИН 990640002686
_____ Ережепқызы Г.

Технадзор: ТОО "Aisar-Group"_____ Сраилов А.А.

АТТЕСТАТ:KZ77VJE00046438

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылорда-Вольт"
БИН 100240020061
_____ Кудайберген Е.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной лицей-интернат"Білім-инновация" для одаренных детей №10"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Вольт"

Наименование стройки - Текущий ремонт кабинетов здания КГУ Областной лицей-интернат Билим-Инновация"для одаренных детей №10 Управления Образования
Наименование объекта -

Договор №38 от 20.05.2020 года

Акт №1
выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2020 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. 1этаж					
		Казак тили кабинети					
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
		Алгашкы аскери дайындык					
		Полы					
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**45,0000**		**89,25**	**4016**
		Итого оплата труда:				**87,97**	**3959**
		Итого эксплуатация машин:				**2,45**	**110**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		63,34	2850
		Сметная прибыль	%	8		12,21	549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**164,80**	**7416**
3	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,0000**		**691,12**	**31100**
		Итого оплата труда:				**293,15**	**13192**
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1140**
		Итого материалов:				**384,18**	**17288**
		Накладные расходы	%	94		275,56	12400
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3480
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**46981**
4	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**45,0000**		**657,81**	**29602**
		Итого оплата труда:				**488,79**	**21996**
		Итого эксплуатация машин:				**12,20**	**549**
		Итого материалов:				**161,86**	**7284**
		Накладные расходы	%	94		459,47	20676
		Сметная прибыль	%	8		89,38	4022
		Сметная стоимость:				**1206,66**	**54300**
5	**2206-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**45,0000**		**3984,00**	**179280**
6	**2111-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Полотно двухслойное из сшитого вспененного полиэтилена высокого давления со специальным ламинирующим слоем толщиной 5 мм VPP-3 СТ РК 2257-2012**	**м2**	**45,0000**		**207,00**	**9315**
7	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные. Разборка**	**м**	**27,0000**		**28,73**	**776**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**776**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		20,68	558
		Сметная прибыль	%	8		3,95	107
		Сметная стоимость:				**53,36**	**1441**
8	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**27,0000**		**304,13**	**8212**
		Итого оплата труда:				**100,03**	**2701**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**20**
		Итого материалов:				**203,69**	**5500**
		Накладные расходы	%	94		94,02	2539
		Сметная прибыль	%	8		31,85	860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**430,01**	**11610**
		Двери					
9	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**3,2000**		**286,97**	**918**
		Итого оплата труда:				**286,97**	**918**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		206,62	661
		Сметная прибыль	%	8		39,49	126
		Сметная стоимость:				**533,08**	**1706**
10	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**3,2000**		**1220,68**	**3906**
		Итого оплата труда:				**826,66**	**2645**
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**308**
		Итого материалов:				**338,44**	**1083**
		Накладные расходы	%	90		743,99	2381
		Сметная прибыль	%	8		157,17	503
		Сметная стоимость:				**2121,84**	**6790**
11	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,2000**		**11999,00**	**38397**
12	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**3420,00**	**6840**
13	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**20,8000**		**286,97**	**5969**
		Итого оплата труда:				**286,97**	**5969**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		206,62	4298
		Сметная прибыль	%	8		39,49	821
		Сметная стоимость:				**533,08**	**11088**
14	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**46,4000**		**1220,68**	**56640**
		Итого оплата труда:				**826,66**	**38357**
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**4461**
		Итого материалов:				**338,44**	**15703**
		Накладные расходы	%	90		743,99	34521
		Сметная прибыль	%	8		157,17	7293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2121,84**	**98454**
15	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**46,4000**		**11999,00**	**556754**
16	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**29,0000**		**3420,00**	**99180**
		Потолок					
17	**1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**45,0000**		**1111,30**	**50008**
		Итого оплата труда:				**747,29**	**33628**
		Итого эксплуатация машин:				**49,02**	**2206**
		Итого материалов:				**354,65**	**15959**
		Накладные расходы	%	80		597,83	26903
		Сметная прибыль	%	8		136,73	6153
		Сметная стоимость:				**1845,86**	**83064**
18	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,0000**		**723,34**	**32550**
		Итого оплата труда:				**483,10**	**21740**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**194**
		Итого материалов:				**237,84**	**10703**
		Накладные расходы	%	80		386,48	17392
		Сметная прибыль	%	8		88,79	3995
		Сметная стоимость:				**1198,61**	**53937**
		Стены					
19	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75,0000**		**1064,49**	**79836**
		Итого оплата труда:				**686,61**	**51496**
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**1974**
		Итого материалов:				**373,40**	**28005**
		Накладные расходы	%	80		549,29	41196
		Сметная прибыль	%	8		129,10	9683
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**130716**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**75,0000**		**605,13**	**45385**
		Итого оплата труда:				**384,79**	**28860**
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**306**
		Итого материалов:				**218,08**	**16356**
		Накладные расходы	%	80		307,84	23088
		Сметная прибыль	%	8		73,04	5478
		Сметная стоимость:				**986,00**	**73950**
21	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Рол шторы**	**шт**	**3,0000**		**20000,00**	**60000**
22	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Установка Рол шторы**	**шт**	**3,0000**		**8680,00**	**26040**
23	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**145,70**	**874**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**870**
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**9**
		Накладные расходы	%	72		104,34	626
		Сметная прибыль	%	8		20,00	120
		Сметная стоимость:				**270,05**	**1620**
24	**1308-0305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**8,0000**		**6601,27**	**52810**
		Итого оплата труда:				**4297,36**	**34379**
		Итого эксплуатация машин:				**1091,03**	**8728**
		Итого материалов:				**1928,14**	**15425**
		Накладные расходы	%	72		3094,10	24753
		Сметная прибыль	%	8		775,63	6205
		Сметная стоимость:				**10471,00**	**83768**
25	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник панельный L2 LedP14 442 LPS60045**	**шт**	**8,0000**		**9600,00**	**76800**
26	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
27	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кондиционер ALMACOM ДСН-18D**	**шт**	**1,0000**		**224000,00**	**224000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1691286**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**64889**
Материалы -			Тенге				**15680**
Всего заработная плата -			Тенге				**42691**
Накладные расходы -			Тенге				**30738**
Накладные НУЧП -			Тенге				**30738**
Сметная прибыль -			Тенге				**7650**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**103276**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**42691**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1520378**
Материалы -			Тенге				**117881**
Всего заработная плата -			Тенге				**227105**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**783745**
Местные материалы -			Тенге				**386840**
Накладные расходы -			Тенге				**190089**
Накладные НУЧП -			Тенге				**190089**
Сметная прибыль -			Тенге				**136837**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1847304**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**230**
Сметная заработная плата -			Тенге				**227105**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**106020**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**106020**
Сметная прибыль -			Тенге				**8482**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**114502**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2065082**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**269**
Сметная заработная плата -			Тенге				**269796**
		РАЗДЕЛ 2. 2этаж					
		Кабинет истории					
28	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
		Кабинет русского языка					
		Полы					
29	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**45,0000**		**89,25**	**4016**
		Итого оплата труда:				**87,97**	**3959**
		Итого эксплуатация машин:				**2,45**	**110**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		63,34	2850
		Сметная прибыль	%	8		12,21	549
		Сметная стоимость:				**164,80**	**7416**
30	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,0000**		**691,12**	**31100**
		Итого оплата труда:				**293,15**	**13192**
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1140**
		Итого материалов:				**384,18**	**17288**
		Накладные расходы	%	94		275,56	12400
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3480
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**46981**
31	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**45,0000**		**657,81**	**29602**
		Итого оплата труда:				**488,79**	**21996**
		Итого эксплуатация машин:				**12,20**	**549**
		Итого материалов:				**161,86**	**7284**
		Накладные расходы	%	94		459,47	20676
		Сметная прибыль	%	8		89,38	4022
		Сметная стоимость:				**1206,66**	**54300**
32	**2206-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**45,0000**		**3984,00**	**179280**
33	**2111-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Полотно двухслойное из сшитого вспененного полиэтилена высокого давления со специальным ламинирующим слоем толщиной 5 мм VPP-3 СТ РК 2257-2012**	**м2**	**45,0000**		**207,00**	**9315**
34	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные. Разборка**	**м**	**27,0000**		**28,73**	**776**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**776**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		20,68	558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,95	107
		Сметная стоимость:				**53,36**	**1441**
35	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**27,0000**		**304,13**	**8212**
		Итого оплата труда:				**100,03**	**2701**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**20**
		Итого материалов:				**203,69**	**5500**
		Накладные расходы	%	94		94,02	2539
		Сметная прибыль	%	8		31,85	860
		Сметная стоимость:				**430,01**	**11610**
		Двери					
36	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**1,6000**		**286,97**	**459**
		Итого оплата труда:				**286,97**	**459**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		206,62	331
		Сметная прибыль	%	8		39,49	63
		Сметная стоимость:				**533,08**	**853**
37	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,6000**		**1458,44**	**2333**
		Итого оплата труда:				**950,74**	**1521**
		Итого эксплуатация машин:				**69,42**	**111**
		Итого материалов:				**466,38**	**746**
		Накладные расходы	%	90		855,66	1369
		Сметная прибыль	%	8		185,13	296
		Сметная стоимость:				**2499,23**	**3999**
38	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6000**		**11999,00**	**19198**
39	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**3420,00**	**3420**
		Потолок					
40	**1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**45,0000**		**1111,30**	**50008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**747,29**	**33628**
		Итого эксплуатация машин:				**49,02**	**2206**
		Итого материалов:				**354,65**	**15959**
		Накладные расходы	%	80		597,83	26903
		Сметная прибыль	%	8		136,73	6153
		Сметная стоимость:				**1845,86**	**83064**
41	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,0000**		**723,34**	**32550**
		Итого оплата труда:				**483,10**	**21740**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**194**
		Итого материалов:				**237,84**	**10703**
		Накладные расходы	%	80		386,48	17392
		Сметная прибыль	%	8		88,79	3995
		Сметная стоимость:				**1198,61**	**53937**
		Стены					
42	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75,0000**		**1064,49**	**79836**
		Итого оплата труда:				**686,61**	**51496**
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**1974**
		Итого материалов:				**373,40**	**28005**
		Накладные расходы	%	80		549,29	41196
		Сметная прибыль	%	8		129,10	9683
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**130716**
43	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**75,0000**		**605,13**	**45385**
		Итого оплата труда:				**384,79**	**28860**
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**306**
		Итого материалов:				**218,08**	**16356**
		Накладные расходы	%	80		307,84	23088
		Сметная прибыль	%	8		73,04	5478
		Сметная стоимость:				**986,00**	**73950**
44	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Рол шторы**	**шт**	**3,0000**		**20000,00**	**60000**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Установка Рол шторы**	**шт**	**3,0000**		**8680,00**	**26040**
46	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**145,70**	**874**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**870**
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**9**
		Накладные расходы	%	72		104,34	626
		Сметная прибыль	%	8		20,00	120
		Сметная стоимость:				**270,05**	**1620**
47	**1308-0305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**8,0000**		**6601,27**	**52810**
		Итого оплата труда:				**4297,36**	**34379**
		Итого эксплуатация машин:				**1091,03**	**8728**
		Итого материалов:				**1928,14**	**15425**
		Накладные расходы	%	72		3094,10	24753
		Сметная прибыль	%	8		775,63	6205
		Сметная стоимость:				**10471,00**	**83768**
48	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник панельный L2 LedP14 442 LPS60045**	**шт**	**8,0000**		**9600,00**	**76800**
49	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
50	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кондиционер ALMACOM ДСН-18D**	**шт**	**1,0000**		**224000,00**	**224000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**948094**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**64889**
Материалы -			Тенге				**15680**
Всего заработная плата -			Тенге				**42691**
		Накладные расходы -	Тенге				**30738**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**30738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7650**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**103276**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42691**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**879785**
		Материалы -	Тенге				**101841**
		Всего заработная плата -	Тенге				**181196**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**207793**
		Местные материалы -	Тенге				**386840**
		Накладные расходы -	Тенге				**149928**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**149928**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82377**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1112090**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181196**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3420**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3420**
		Сметная прибыль -	Тенге				**274**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3694**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1219060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223887**
		РАЗДЕЛ 3. 3этаж					
51	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
		Кабинет английсского языка					
52	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
		Кабинет учителей					

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
		Кабинет самапознание					
		Потолок					
54	**1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**45,0000**		**1111,30**	**50008**
		Итого оплата труда:				**747,29**	**33628**
		Итого эксплуатация машин:				**49,02**	**2206**
		Итого материалов:				**354,65**	**15959**
		Накладные расходы	%	80		597,83	26903
		Сметная прибыль	%	8		136,73	6153
		Сметная стоимость:				**1845,86**	**83064**
55	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,0000**		**723,34**	**32550**
		Итого оплата труда:				**483,10**	**21740**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**194**
		Итого материалов:				**237,84**	**10703**
		Накладные расходы	%	80		386,48	17392
		Сметная прибыль	%	8		88,79	3995
		Сметная стоимость:				**1198,61**	**53937**
		Стены					
56	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75,0000**		**1064,49**	**79836**
		Итого оплата труда:				**686,61**	**51496**
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**1974**
		Итого материалов:				**373,40**	**28005**
		Накладные расходы	%	80		549,29	41196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		129,10	9683
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**130716**
57	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**75,0000**		**605,13**	**45385**
		Итого оплата труда:				**384,79**	**28860**
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**306**
		Итого материалов:				**218,08**	**16356**
		Накладные расходы	%	80		307,84	23088
		Сметная прибыль	%	8		73,04	5478
		Сметная стоимость:				**986,00**	**73950**
58	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Рол шторы**	**шт**	**6,0000**		**20000,00**	**120000**
59	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Установка Рол шторы**	**шт**	**6,0000**		**8680,00**	**52080**
		Двери					
60	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**1,6000**		**286,97**	**459**
		Итого оплата труда:				**286,97**	**459**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		206,62	331
		Сметная прибыль	%	8		39,49	63
		Сметная стоимость:				**533,08**	**853**
61	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,6000**		**1458,44**	**2333**
		Итого оплата труда:				**950,74**	**1521**
		Итого эксплуатация машин:				**69,42**	**111**
		Итого материалов:				**466,38**	**746**
		Накладные расходы	%	90		855,66	1369
		Сметная прибыль	%	8		185,13	296
		Сметная стоимость:				**2499,23**	**3999**
62	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6000**		**11999,00**	**19198**
63	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**3420,00**	**3420**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6039,24**	**6039**
		Итого оплата труда:				**4156,18**	**4156**
		Итого эксплуатация машин:				**2521,55**	**2522**
		Итого материалов:				**127,69**	**128**
		Накладные расходы	%	72		2992,45	2992
		Сметная прибыль	%	8		722,54	723
		Сметная стоимость:				**9754,22**	**9754**
65	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кондиционер ALMACOM ДСН-18D**	**шт**	**1,0000**		**224000,00**	**224000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**653428**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**24157**
Материалы -			Тенге				**511**
Всего заработная плата -			Тенге				**16625**
	Накладные расходы -		Тенге				**11970**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**11970**
	Сметная прибыль -		Тенге				**2890**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39017**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**14**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**16625**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**625851**
Материалы -			Тенге				**71769**
Всего заработная плата -			Тенге				**137703**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19198**
Местные материалы -			Тенге				**396080**
	Накладные расходы -		Тенге				**110278**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**110278**
	Сметная прибыль -		Тенге				**58890**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**795019**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**134**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**137703**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3420**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3420**
	Сметная прибыль -		Тенге				**274**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3694**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**837730**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**148**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**154328**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**3292808**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**153934**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				31872
	Всего заработная плата -		Тенге				102007
		Накладные расходы -	Тенге				73445
		Накладные НУЧП -	Тенге				73445
		Сметная прибыль -	Тенге				18190
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				245570
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92
		Сметная заработная плата -	Тенге				102007
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3026014
	Материалы -		Тенге				291491
	Всего заработная плата -		Тенге				546004
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1010737
	Местные материалы -		Тенге				1169760
		Накладные расходы -	Тенге				450295
		Накладные НУЧП -	Тенге				450295
		Сметная прибыль -	Тенге				278105
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3754414
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				543
		Сметная заработная плата -	Тенге				546004
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				112860
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				112860
		Сметная прибыль -	Тенге				9029
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				121889
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				4121872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				635
		Сметная заработная плата -	Тенге				648011
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				12960,22
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге				660971,22
		ИТОГО со скидкой:	Тенге				3153233,14
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				378387,98
		ИТОГО по акту	Тенге				3531621,12

Заказчик:
Директор КГУ "Областной лицей-интернат"Білім-инновация" для одаренных детей №10"
БИН 990640002686
_____ Ержекпызы Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылорда-Вольт"
БИН 100240020061
_____ Кудайберген Е.

Технадзор: ТОО "Aisar-Group" _____ Сраилов А.А.

АТТЕСТАТ:KZ77VJE00046438