Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подьезной дороги с асфальтобетонным покрытием с.Жаик Акжаикского района ЗКО

АКТ № 1

выполненных работ

16 июня 2020г (Договор № 14 от 04. 01. 2020года)

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартал 2019 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-2-1 Капитальный ремонт подьезной дороги									
			Дорожная одежда									
			Срезка под проезжей частью									
1	1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59**	м3 грунта	8229	49,00	49,00	403233	403233	--	101318	544916
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	140720		40364	
2	2	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	8229	220,66	212,68	1815816	1750158	2069	370245	2360946
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	54,76	63589	450640		174885	
3	3	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	14400,75	77,00	--	1108858	--		--	1197566
			СП - 8%			--	--	--	--		88709	
			Подвоз грунта									
4	4	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	21710	269,45	259,64	5849754	5636728	7280	1193126	7606311
			НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	205746	1451374		563430	
5	5	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	37992,5	77,00	--	2925423	--		--	3159456
			СП - 8%			--	--	--	--		234034	

			Земляное полотно									
6	6	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход	41443,12	1,49	1,49	61806	61806	--	15530	83523
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,52	--	21569		6187	
7	7	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	12432,936	9,98	9,98	124116	124116	--	32151	168768
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	44654		12501	
8	8	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	16577,248	74,79	74,79	1239806	1239806	--	327783	1692996
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,46	--	455254		125407	
9	9	Е11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	уплотненного	16577,248	42,82	42,82	709804	709804	--	145891	924151
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,22	--	202626		68456	
10	10	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	16577,248	86,88	68,19	1440225	1130333	162457	287298	1865724
			НР - 72%; СП - 8%			8,89	15,18	147435	251590		138202	
			Устройство дополнительного слоя									
11	11	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6532,826292	1191,34	1058,57	7782823	6915472	--	2516992	11123799
			НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	867350	1463198		823985	
12	12	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	6532,826292	3105,00	--	20284426	--	20284426	--	21907180
			СП - 8%			--	--	--	--		1622754	
13	13	С121-130703-1405	**Вода техническая**	м3	271,769715	98,00	--	26633	--	26633	--	28764
			СП - 8%			--	--	--	--		2131	
			Устройство основания									
14	14	Е11-270403-0302	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	21673,5	217,94	183,45	4723524	3976048	63720	2017630	7280447
			НР - 108%; СП - 8%			31,55	54,65	683756	1184421		539292	
15	15	С121-010201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	4642,4637	7609,00	--	35324506	--	35324506	--	38150467
			СП - 8%			--	--	--	--		2825961	
16	16	С121-010201-0402	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ**	м3	502,174995	8384,00	--	4210235	--	4210235	--	4547054
			СП - 8%			--	--	--	--		336819	
			Устройство покрытия									
17	17	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	12,71699	81714,11	1726,37	1039158	21954	1017204	11845	1135083
			НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	10968		84080	
18	18	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	19564,6	144,27	97,32	2822642	1903988	100885	1489284	4656881
			НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	817769	561198		344954	
19	19	Е11-270602-0402	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	м2 покрытия	19564,6	0,53	0,08	10358	1596	--	9463	21407
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	8762	--		1586	

20	20	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2717,52294	21407,00	--	58174014	--	58174014	--	62827935
			СП - 8%			--	--	--	--		4653921	
			Укрепление обочин									
21	21	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	11109,84	169,27	127,42	1880519	1415577	--	945684	3052300
			НР - 108%; СП - 8%			41,85	36,97	464942	410691		226096	
22	22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1272,07668	3105,00	--	3949798	--	3949798	--	4265782
			СП - 8%			--	--	--	--		315984	
23	23	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	77,76888	98,00	--	7621	--	7621	--	8231
			СП - 8%			--	--	--	--		610	
			Дорожные знаки									
			Стойки									
24	24	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	28	4615,99	796,02	129248	22289	13596	108320	256573
			НР - 108%; СП - 8%			3334,40	247,61	93363	6933		19005	
25	25	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	--	822,73	--	--	--	--	--	--
						718,98	--	--	--		--	
26	26	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,6	35180,67	1132,82	197012	6344	162076	27288	242244
			НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	28592	1395		17944	
27	27	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	28	6356,00	--	177968	--	177968	--	192205
			СП - 8%			--	--	--	--		14237	
			ЗНАКИ									
28	28	С124-010201-0103	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2,1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	5655,00	--	22620	--	22620	--	24430
			СП - 8%			--	--	--	--		1810	
29	29	С124-010201-0114	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	6854,00	--	95956	--	95956	--	103632
			СП - 8%			--	--	--	--		7676	
30	30	С124-010201-0110	3.13, 3.24 / Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-	шт.	11	6133,00	--	67463	--	67463	--	72860
			СП - 8%			--	--	--	--		5397	
			Разметка									
31	31	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,26494	32586,36	9291,48	8633	2462	5458	1507	10951
			НР - 108%; СП - 8%			2690,28	2575,01	713	682		811	
32	32	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	2,67185	22527,36	9291,48	60190	24825	28177	15194	81414
			НР - 108%; СП - 8%			2690,28	2575,01	7188	6880		6031	

33	33	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,30292	17497,86	9291,48	5300	2815	1670	1723	7585
			НР - 108%; СП - 8%			2690,28	2575,01	815	780		562	
34	34	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифри прочих символов	м2 разметки	12,55	891,54	30,66	11189	385	7255	3833	16223
			НР - 108%; СП - 8%			282,77	--	3549	--		1202	
	Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр 2 шт											
35	35	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,88	210,65	201,14	1028	982	--	294	1427
			НР - 72%; СП - 8%			9,50	74,05	46	361		106	
36	36	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,88	5465,70	195,56	26673	954	16668	7963	37406
			НР - 84%; СП - 8%			1854,64	87,83	9051	429		2771	
37	37	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,108	7282,60	223,26	787	24	558	182	1046
			НР - 84%; СП - 8%			1902,44	100,27	205	11		77	
38	38	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,6	40970,07	19845,86	147492	71445	27450	55616	219357
			НР - 84%; СП - 8%			13499,20	4892,23	48597	17612		16249	
39	39	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	24	19766,42	--	474394	--	474394	--	512346
			СП - 8%			--	--	--	--		37952	
40	40	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 железобетона звеньев	2,52	17681,08	9874,07	44556	24883	3932	18384	67976
			НР - 84%; СП - 8%			6246,24	2438,68	15741	6145		5035	
41	41	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	4	52414,67	--	209659	--	209659	--	226431
			СП - 8%			--	--	--	--		16773	
42	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	853,03	19,94	14501	339	9747	4145	20138
			НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	4415	42		1492	
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,4	808,70	--	10837	--	--	7802	20130
			НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	10837	--		1491	
	Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр 1 шт											
44	44	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,27	210,65	201,14	899	859	--	257	1249
			НР - 72%; СП - 8%			9,50	74,05	41	316		93	
45	45	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смесис песком. Устройство	м3 подушки	4,27	5465,70	195,56	23339	835	14585	6967	32730
			НР - 84%; СП - 8%			1854,64	87,83	7919	375		2424	

46	46	Е11-300101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	0,095	7282,60	223,26	692	21	490	160	920
			НР - 84%; СП - 8%			1902,44	100,27	181	10		68	
47	47	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	3,15	40970,07	19845,86	129056	62514	24020	48664	191937
			НР - 84%; СП - 8%			13499,20	4892,23	42522	15411		14218	
48	48	С121-040801-0101	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	21	19766,42	--	415095	--	415095	--	448302
			СП - 8%			--	--	--	--		33208	
49	49	Е11-300403-0101	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	м3 железобетона звеньев	1,26	17681,08	9874,07	22278	12441	1967	9192	33988
			НР - 84%; СП - 8%			6246,24	2438,68	7870	3073		2518	
50	50	С121-040803-0101	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№30 (СТ 8) СТ РК 937-92**	шт.	2	52414,67	--	104829	--	104829	--	113216
			СП - 8%			--	--	--	--		8386	
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	14,88	853,03	19,94	12693	297	8532	3628	17627
			НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	3864	37		1306	
52	52	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,73	808,70	--	9486	--	--	6830	17621
			НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	9486	--		1305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158338972	25525334	125225013	9792189	181581651
								3554344	6709393	--	13450495	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				158338972				
			Материалы	Тенге				1679796				
			Всего заработная плата	Тенге					10263737			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				398262				
			Местные материалы	Тенге				123146956				
			Транспортные расходы	Тенге				4034280				
			Накладные расходы	Тенге				9792186				
			Сметная прибыль	Тенге				13450493				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				181581651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7665
			Сметная заработная плата	Тенге					10263737			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				181581651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7665
			Сметная заработная плата	Тенге					10263737			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 1-1-1 Подготовительные работы Разбивка трассы

1	53	СЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	**Восстановление трассы для строительства железнойили автомобильной дороги: 1 кат. сложности**	км	3	14068,00	--	42204	--	--	--	42204
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42204	--	--	--	42204
								--	--	--	--	
			Стоимость прочих работ	Тенге				42204				

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42204				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				42204				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42204				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**181623855**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3554344				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25525334			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6709393			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125225013		
- Перевозка грузов	Тенге				4034281				
- Прочие затраты	Тенге				42204				
- Накладные расходы	Тенге							9792189	
- Сметная прибыль	Тенге							13450495	

Разбивка трассы									42204
СМР									181581651
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%									5665348
ИТОГО									187246999
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%									3033401
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.									190280400
Непредвиденные работы и затраты 2%									3805608
ИТОГО									194128212
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									203815404
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 14 от 04. 01. 2020года)	К=* 0,049066%								100004
ИТОГО									203715400
НДС 12%									24445848
ИТОГО с НДС 12%									228161248

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Жаншин А. Г.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Сакенов Н.М.**

Авторский надзор

ТОО "STROYCOSALTING"

_____ **Утежанов А.М.**