Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Талгайран набережной)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№102	08.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Талгайран набережной)	25 041 086,78	22 358 113,19							2 682 973,58	25 041 086,78

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанов Э.А.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

Бектемиров Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"

СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Талгайран набережной)

ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Талгайран набережной)

ДОГОВОР: № 102 от 08 апреля 2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2020	01.05.2020	25.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
1	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	166,0		1192,6	197972
1. 1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841.58)	чел-ч	0,652	108,232	858,61	92929
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	36,022		38451
		Итого оплата труда:					131380
1. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	30,876	2992,40	92393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	30,876	1087,90	33590
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	1,7596	3505,83	6169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,7596	944,68	1662
1. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,4814	1994,19	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,4814	944,68	455
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	2,905	1893,09	5499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	2,905	944,68	2744
1. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	1,9422	11,48	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:					105044

2	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф12.7.5) объем 1шт - 0.378м3	м3	62,7480		41068,05	2576938
3	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	652,0000		2311,88	1507348
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95)	чел-ч	1,15	749,8	869,19	651719
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	221,0932		272189
		Итого оплата труда:				869,19	923908
3. 3	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	5,0856	28494,75	144913
3. 4	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,248	161,696	--	--
3. 5	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,248	161,696	--	--
3.6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,01304	364912,36	4758
3.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,01956	197175,18	3857
		Итого материалов:					153528
3. 8	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	7,6936	2696,42	20745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	7,6936	1087,90	8370
3. 9	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	192,992	3290,37	635015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	192,992	1267,10	244540
3. 10	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	18,908	407,67	7708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	20,4076	1893,09	38633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	20,4076	944,68	19279
		Итого эксплуатация машин:					702102
4	21-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК объем 1шт - 1.632м3	м3	266,0160		54165,42	14408868
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка	м3 кладки	0,8300		23134,94	19202
5.1	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.70)	чел-ч	4,54	3,7682	815,57	3073
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4000	0,3320		314
		Итого оплата труда:				815,57	3387

5.3	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый	м3	0.24	0.1992	12952.84	2580
5.4	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полноте	1000шт	0,38	0.3154	38958.32	12287
5.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 4м	м3	0.0005	0,000415	14790.47	6
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	0.3652	93,00	34
		Итого материалов:					14908
5.7	31-050101-0102	Краны башенные, 8тн	маш.-ч	0,4	0.332	3678.17	1221
		Итого эксплуатация машин:					1221
6	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,0000		63,17	1137
6.1	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.70)	чел-ч	0.0295	0.531	1044,87	555
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				1044,87	559
6.3	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00027	273897,54	74
6.4	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 516	т	0,00009	0,00162	302271,47	490
		Итого материалов:					564
6.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0,0112	0,2016	46,28	9
6.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0,0018	35,69	0
6.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	3505,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	944,68	2
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	1893,09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	944,68	2
		Итого эксплуатация машин:					18
7	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,0000		57,06	1027
7.1	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.50)	чел-ч	0,0213	0,3834	891,06	342
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036		4
		Итого оплата труда:				891,06	346
7.3	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00025	339590,38	86
7.4	22-040705-0402	Эмаль пентафтталевая, ПФ-115 серая	т	0,00009	0,00162	360867,18	585
		Итого материалов:					671
7.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0,0065	0,117	46,28	5
7.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0,0001	0,0018	35,69	0
7.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	3505,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	944,68	2

7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	1893,09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	944,68	2
		Итого эксплуатация машин:					14
8	12-120102-0501	Окраска силикатными красками за один раз с земли и лесов	м2	1630,0		310,63	506325
8.1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.2)	чел-ч	0,337	549,31	858,61	471643
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,6520		616
		Итого оплата труда:				858,61	472259
8.3	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый)	м3	0,00003	0,04890	1444,67	71
8.4	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000145	0,23635	52278,93	12356
8.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,163	84,66	14
8.6	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,14	228,21	91,80	20950
		Итого материалов:					33390
8.7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0,001	1,63	35,69	58
8.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,652	1893,09	1234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,96	944,68	907
		Итого эксплуатация машин:					1292
		РАЗДЕЛ 2. Ворота с калиткой					
		2.1. Стойка СТ - 1					
9	12-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копания вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2К=3.000	м3 грунта	0,2790		2143,37	598
9.1	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,0)	чел-ч	2,8	0,7812	765,48	598
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				765,48	598
10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 к=3.0	м3		0,2790	26171,70	7302
11	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка к=3,0	т		0,2320	177247,65	41125
11.1	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,0)	чел-ч	42,5	9,86085	944,68	9315
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3800	1,0163		1090
		Итого оплата труда:				944,68	10405
11.2	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения	т	1	0,23202	123501,25	28655
11.3	21-130812-1035	Электроды, д-4мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00162414	200244,36	325
		Итого материалов:					28980
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,406035	3290,37	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,406035	1267,10	511
11.4	31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,0464164	165,80	339

11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.63	0.6102126	1893.09	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.63	0.6102126	944.68	576
		Итого эксплуатация машин:					2830
12	23-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные. Д-159мм, толщина стенки 8.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		7,8	4981.61	38857
13	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные. Д-25мм, толщина стенки 3.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		0,6	255.38	153
14	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 к=3.0	т		0,0007	152941.75	110
15	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 0 ГОСТ 535-2005 к=3.0	т		0,00408	205568,85	839
16	21-050201-0111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32мм х4мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) к=3.0	т		0,00486	178563.18	868
		2.2. Панель КМ-1					
17	11-100113-0208	Калитки решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2.625		3886.48	10202
17.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,9)	чел-ч	2.4	6,3	829.68	5227
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	0.05119		56
		Итого оплата труда:				829.68	5283
17.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870.68	0
17.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,029	0,076125	38739.12	2949
17.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,012	0,0315	24465.24	771
17.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м	м3	0,0064	0,0168	26060.52	438
17.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000592	0,001554	349084.80	542
17.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,027	0,070875	196.58	14
17.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000079	0.000207375	575926.68	119
		Итого материалов:					4833
17.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	0.0254625	3290.37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	0.0254625	1267.10	32
17.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0.025725	1893.09	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0.025725	944.68	24
17.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,097125	15.50	2
17.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,237	0.622125	10.77	7
		Итого эксплуатация машин:					142

18	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,02452	175299,79	4298
19	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0134	151848,89	2036
20	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0019	160045,32	309
21	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00074	153840,13	114
		2.3. В-1					
22	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 ворот	8,225		4306,02	35417
22.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,9)	чел-ч	2,56	21,056	829,68	17470
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1642	1,35055		1686
		Итого оплата труда:				829,68	19156
22.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870,68	0
22.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,025	0,205625	38739,12	7966
22.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,0138	0,1135	24465,24	2777
22.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0061	0,0501725	26060,52	1308
22.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000425	0,003496	349084,80	1220
22.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,031	0,254975	196,58	50
22.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000057	0,000468825	575926,68	270
		Итого материалов:					13591
22.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,155	1,274875	3290,37	4195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,155	1,274875	1267,10	1615
22.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,07567	1893,09	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,07567	944,68	71
22.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,222075	15,50	3
22.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,17	1,39825	10,77	15
		Итого эксплуатация машин:					4356
23	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,08507	175299,79	14913
24	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,00711	160045,32	1138

25	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0031	156693,70	483
26	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,15834	151848,89	24044
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**19 401 623**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 252 871
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				817 017
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				314 410
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17 331 735
	Накладные расходы I уровня		Тенге				956 664
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20 358 287**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				863 192
	ИТОГО:		Тенге				**21 221 479**
	Сметная прибыль		Тенге				1 697 718
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**22 919 197**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				297 950
	Итого:		Тенге				**23 217 147**
	Итого с учетом индекса инфляций 1,07		Тенге				**24 842 348**
	Итого с учетом скидки						**22 358 113,19**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				2 682 973,58
	ВСЕГО						**25 041 086,78**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:

ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э. А.

Заместитель ГГС _____ Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "БКА Групп" _____ Кудияров Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель:

ТОО "S.ALEM construction"

_____ Бектемиров Е.Е.