Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Богенбая и ул. А.Тусипбекова г.Зайсан Зайсанского района

Справка № 4
'о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		78	10.07.2019				
		Доп/сог № 1	09.08.2019				
		Доп/сог № 2	22.11.2019				
		Доп/сог № 3	28.11.2019				
		Доп/сог № 5	01.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. А.Тусипбакова г.Зайсан Зайсанского района	24 814 744,20	22 168 369,41							2 660 204,33	24 814 744,20

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ **Ниязбеков А.Ф.**

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "ДСП Строй интеграция"

_____ **Нурмухаметов Д.Ч.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул. Богенбая и ул. А.Тусилбекова г.Зайсан Зайсанского района
Договор: № 78 от 10.07.2019 г. и Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2019 г. и Дополнительное соглашение №2 от 22.11.2019 г. и Дополнительное соглашение №5 от 01.04.2019 г.

Форма 2В

АКТ №5 от 08.04.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл / машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл / машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 5-1-1						
	Раздел 1. улица А. Тусипбекова L=1600.0м B=7.0м									
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108%	11200,0	359,23	120,17	4023396	1345937	2303347	828209	5239733
		м2 площади основания								
				33,4	35,07	374112	392748		388128	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	4,0	93888,52	1822,96	379705	7372	372332	4190	414607
		т								
					959,31		3880		30712	
3	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108%	687,5	18645,08	1126,13	12818782	774232	11859261	467162	14348821
		т смеси		269,5	359,66	185285	247272		1062875	
4	4101-0103-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	687,5	404	-	277756	-	-	-	299977
		т								
				-	-	-	-	-	22221	
	Раздел 1. Водопропускные трубы Ф400 мм 6 шт длинной 8 м									
5	1101-0101-0410	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	12	280,4	273,5	3365	3282	-	492	4166
		м3 грунта								
				6,9	50	83	600	-	309	
6	1101-01071801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	24	100,15	-	2404	-	-	1731	4466
		м2 спланированной поверхности								
				100,15	-	2404	-	-	331	
7	1101-0108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка НР=72%	48	22886,88	667,18	1098568	32024	99173	59122	1250305
		м трубопровода								
				1528,55	182,15	73371	8743	-	92615	

		Итого по разделу 1				20303138				
		в том числе:								
		Накладные расходы				828209				
		Сметная прибыль (8%)				388128				
		Итого				20303138				
		Итого по разделу 2				1430557				
		в том числе:								
		Накладные расходы				79601				
		Сметная прибыль (8%)				105968				
		Итого				1430557				
		Итого по смете				21733695				
		в том числе:								
		Накладные расходы				907810				
		Сметная прибыль (8%)				494096				
		Итого				21733695				
		Всего				21733695				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				434674				
		Итого по сметному расчету				22168369,41				
		в текущих ценах с 01.01.19 г.				22168369,41				
		в текущих и прогнозных ценах				22168369,41				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				2660204,33				
		Всего				24828573,74				
		Итого со скидкой (коэф скидки 0,9994429991)				24814744,20				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

Нигабеков А.Ф.

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "ДСП Строй интеграция"

Нурмухаметов Д.Ч.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Г.Б.