Форма №2

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Қымбат және К"
Договор № 27 от 19.05.2020г.
Наименование объекта: Реконструкция цокольного этажа под тренажерный зал Средней школы №135 в ауле Токмагамбетова при Сырдарьинском районном отделе образования Кызылординской области

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОЛЫ - ЗАЛ										
5	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**		**186**	**211,68**	**34,70**	**39371,90**	**6454,76**	**20113,11**	**14128,28**	**57780,19**
		НР - 94%; СП - 8%				**68,84**	**11,97**	**12804,03**	**2226,05**		**4280,01**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Полив грунта водой										
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0783	14,57	879,00		12804,03				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	2,05							
5.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,76725		4249,00		3260,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,76725		1088,00		834,77			
5.4	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,20925		3173,00		663,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,20925		1088,00		227,66			
5.5	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	1,0695		2338,00		2500,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,0695		1088,00		1163,62			
5.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	2,16225		14,00		30,27			
5.7	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	9,486	2119,00				20100,83		
5.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0022	0,4092	30,00				12,28		
6	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**14,88**	**25672,80**	**9,00**	**382011,22**	**133,92**	**329581,32**	**49158,22**	**465663,00**
		НР - 94%; СП - 8%				**3514,52**	**--**	**52295,98**	**--**		**34493,56**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	4,21	62,63	835,00		52295,98				
6.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	8,928		15,00		133,92			
6.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,6128	2537,00				11702,67		
6.4	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,1776	19403,00				294490,97		
6.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01488	15252,00				226,95		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	29,76	773,00				23004,48		
6.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,35	5,208	30,00				156,24		
9	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**		**186**	**931,65**	**18,14**	**173287,68**	**3374,18**	**106456,73**	**60399,91**	**252382,60**
		НР - 94%; СП - 8%				**341,17**	**4,29**	**63456,77**	**798,45**		**18695,01**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Очистка поверхности с промывкой основания										
		3. Приготовление раствора из сухих смесей										
		4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания										
		5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3606	67,08	946,00		63456,77				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,8137							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,3255		4249,00		1383,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,3255		1088,00		354,14			
9.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,073	13,578		13,00		176,51			
9.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,48825		1888,00		921,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,48825		910,00		444,31			
9.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04	7,44		120,00		892,80			
9.7	147047 С	Ветошь	кг	0,0016	0,2976	90,00				26,78		
9.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0068	1,2648	30,00				37,94		
9.9	249637 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	1041,6	61,00				63537,60		
9.10	249643 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	595,2	72,00				42854,40		
10	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**		**186**	**2094,01**	**46,56**	**389486,75**	**8659,25**	**323461,44**	**56161,43**	**481300,03**
		НР - 94%; СП - 8%				**308,42**	**12,80**	**57366,05**	**2380,15**		**35651,85**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Очистка поверхности с промывкой основания										
		3. Приготовление раствора из сухих смесей										
		4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,326	60,64	946,00		57366,05				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	2,3							
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008625	1,60425		4249,00		6816,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008625	1,60425		1088,00		1745,42			
10.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2175	40,455		13,00		525,92			
10.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00375	0,6975		1888,00		1316,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,6975		910,00		634,73			
10.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,018	3,348	30,00				100,44		
10.7	249637 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	28,5	5301	61,00				323361,00		
		ПОЛЫ - ОСТАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
14	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**		**255**	**211,68**	**34,70**	**53977,61**	**8849,26**	**27574,43**	**19369,41**	**79214,78**
		НР - 94%; СП - 8%				**68,84**	**11,97**	**17553,92**	**3051,84**		**5867,76**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Полив грунта водой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0783	19,97	879,00		17553,92				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	2,81							
14.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	1,051875		4249,00		4469,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	1,051875		1088,00		1144,44			
14.4	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,286875		3173,00		910,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,286875		1088,00		312,12			
14.5	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	1,46625		2338,00		3428,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,46625		1088,00		1595,28			
14.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	2,964375		14,00		41,50			
14.7	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	13,005	2119,00				27557,60		
14.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0022	0,561	30,00				16,83		
15	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**20,4**	**25212,58**	**7,20**	**514336,67**	**146,88**	**451845,35**	**58603,77**	**618775,68**
		НР - 94%; СП - 8%				**3056,10**	--	**62344,44**	--		**45835,24**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	74,66	835,00		62344,44				
15.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	9,792		15,00		146,88			
15.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	6,324	2537,00				16043,99		
15.4	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,808	19403,00				403737,62		
15.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0204	15252,00				311,14		
15.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	40,8	773,00				31538,40		
15.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,35	7,14	30,00				214,20		
18	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**		**255**	**931,65**	**18,14**	**237571,82**	**4625,89**	**145948,74**	**82806,33**	**346008,40**
		НР - 94%; СП - 8%				**341,17**	**4,29**	**86997,19**	**1094,65**		**25630,25**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Очистка поверхности с промывкой основания										
		3. Приготовление раствора из сухих смесей										
		4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания										
		5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3606	91,96	946,00		86997,19				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,12							
18.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,44625		4249,00		1896,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,44625		1088,00		485,52			
18.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,073	18,615		13,00		242,00			
18.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,669375		1888,00		1263,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,669375		910,00		609,13			
18.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04	10,2		120,00		1224,00			
18.7	147047 С	Ветошь	кг	0,0016	0,408	90,00				36,72		
18.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0068	1,734	30,00				52,02		
18.9	249637 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	1428	61,00				87108,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.10	249643 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	816	72,00				58752,00		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
21	**Е12-010101-0302 1201-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**м3 грунта**		**110**	**4755,45**	**0,49**	**523099,79**	**54,23**	**4199,76**	**373586,21**	**968420,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**4716,78**	**0,22**	**518845,80**	**23,94**		**71734,88**	
		Состав работ:										
		1. Перекидка и перемещение грунта										
		2. Планировка поверхности										
		3. Трамбование грунта ручными трамбовками										
		4. Устройство ходов для ручных тележек										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	6,19	680,9	762,00		518845,80				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,022							
21.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,022		2465,00		54,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,022		1088,00		23,94			
21.4	131655 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0023	0,253	15252,00				3858,76		
21.5	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,1	310,00				341,00		
22	**С341-010101-1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**205,7**	**682,00**	**--**	**140287,40**	**--**		**--**	**151510,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11222,99**	
		ИТОГО ПО СМЕТА	**Тенге**					**2453430,84**	**32298,37**	**1409180,88**	**714213,56**	**3421056**
								871664,18	**9575,08**	**--**	**242188,56**	
	ИТОГО ПО СМЕТА		**Тенге**									**3421056**
	Временные здания и сооружения 1,2%		**Тенге**									**41053**
	ИТОГО		**Тенге**									**3462109**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		**Тенге**									**46738**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**									**300890**
	ИТОГО		**Тенге**									**3809737**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**									**70177**
	ИТОГО		**Тенге**									**3879914**
	в том числе на 2019 год - 100 %		**Тенге**									**3879914**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год 2 квартал - 100 %, К=1,0498961		**Тенге**									**4073506**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**									**488821**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**Тенге**									**4562327**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Гл.специалист _____ Б.Жұмабаев

Технадзор: ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ Сраилов А.А

Подрядчик: ТОО "Қымбат және К"
Директор_____ Е.Ілиясов