Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД",120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск г., Школьная, дом № 35 — 050240008131

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал курылысы",120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск г., Мостовая, дом № 1, тел.: (872433) 9-51-11 — 050140002157

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №60 от 15.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
20	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по объекту: Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за июнь месяц 2020 г.			тнг	1	26 687 248,42	26 687 248,42
				Итого	1	x	26 687 248,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / подпись / Аманова Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Тас / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА № 3-1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		60	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за июнь месяц 2020 г.	25764849,12								922399,3	26687248,42
	В том числе за отчетный период		**25764849,12**							922399,3	26687248,42

Всего к оплате: 26687248,42 **(Двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок восемь) тенге 42 тиын**

Заказчик: **А. Таскынбаев**

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №3-1

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за июнь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Медетбаев					
1	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**409,2000**		**344,00**	**140765**
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1674,0000**		**43,70**	**73154**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	19,251	1300,00	25026
		Итого оплата труда:				**14,95**	**25026**
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	19,251	3800,00	73154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	19,251	1300,00	25026
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**73154**
		Накладные расходы	%	72		10,76	18019
		Сметная прибыль	%	8		4,36	7294
		Сметная стоимость:				**58,82**	**98467**
3	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5580,0000**		**0,96**	**5340**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,283	1554,00	1994
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1994**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,283	4161,00	5340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,283	1554,00	1994
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5340**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1436

		Сметная прибыль	%	8		0,10	542
		Сметная стоимость:				**1,31**	**7318**
4	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1674,0000**		**58,84**	**98500**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	23,419	1531,31	35862
		Итого оплата труда:				**21,42**	**35862**
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	21,327	4161,00	88741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	21,327	1554,00	33142
4. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,092	723,00	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
4. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,092	3941,00	8247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	2,092	1300,00	2720
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**98500**
		Накладные расходы	%	72		15,42	25821
		Сметная прибыль	%	8		5,94	9946
		Сметная стоимость:				**80,21**	**134266**
5	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1674,0000**		**76,87**	**128682**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	20,423	638,00	13030
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	20,423	1088,00	22220
		Итого оплата труда:				**21,06**	**35250**
5. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	20,423	5417,00	110630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	20,423	1088,00	22220
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**110630**
5. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	167,4	30,00	5022
		Итого материалов:				**3,00**	**5022**
		Накладные расходы	%	72		15,16	25380
		Сметная прибыль	%	8		7,36	12325
		Сметная стоимость:				**99,39**	**166387**
6	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**669,6000**		**1103,92**	**739188**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	96,422	806,00	77716
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	95,753	1369,23	131108
		Итого оплата труда:				**311,86**	**208824**
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,379	9400,00	97561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,379	1554,00	16129

6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	31,873	4249,00	135428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	31,873	1088,00	34678
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	47,408	8342,00	395475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	47,408	1554,00	73672
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,093	5417,00	33008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,093	1088,00	6629
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**661472**
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	46,872	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	225530
		Сметная прибыль	%	8		115,26	77177
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1041895**
7	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**669,6000**		**2216,00**	**1483834**
8	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**837,0000**		**1069,87**	**895481**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	120,528	806,00	97146
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	113,581	1384,36	157237
		Итого оплата труда:				**303,92**	**254382**
8. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,973	9400,00	121951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,973	1554,00	20160
8. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	35,907	4249,00	152570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	35,907	1088,00	39067
8. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	59,26	8342,00	494344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	59,26	1554,00	92090
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,44	5417,00	29471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,44	1088,00	5919
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**798336**
8. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	41,85	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		328,24	274733
		Сметная прибыль	%	8		111,85	93617
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**1263831**
9	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**837,0000**		**2870,00**	**2402190**

19	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6600,0000**		**0,96**	**6316**
19. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,518	1554,00	2359
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2359**
19. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,518	4161,00	6316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,518	1554,00	2359
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**6316**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1698
		Сметная прибыль	%	8		0,10	641
		Сметная стоимость:				**1,31**	**8656**
20	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1320,0000**		**58,84**	**77670**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	18,467	1531,31	28278
		Итого оплата труда:				**21,42**	**28278**
20. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	16,817	4161,00	69975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	16,817	1554,00	26134
20. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,65	723,00	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,65	3941,00	6503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,65	1300,00	2145
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**77670**
		Накладные расходы	%	72		15,42	20360
		Сметная прибыль	%	8		5,94	7842
		Сметная стоимость:				**80,21**	**105873**
21	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1320,0000**		**76,87**	**101470**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	16,104	638,00	10274
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,104	1088,00	17521
		Итого оплата труда:				**21,06**	**27796**
21. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,104	5417,00	87235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,104	1088,00	17521
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**87235**
21. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	132	30,00	3960
		Итого материалов:				**3,00**	**3960**

		Накладные расходы	%	72		15,16	20013
		Сметная прибыль	%	8		7,36	9719
		Сметная стоимость:				**99,39**	**131201**
22	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1320,0000**		**1103,92**	**1457181**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	190,08	806,00	153204
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	188,76	1369,23	258456
		Итого оплата труда:				**311,86**	**411660**
22. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	20,46	9400,00	192324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	20,46	1554,00	31795
22. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	62,832	4249,00	266973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	62,832	1088,00	68361
22. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	93,456	8342,00	779610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	93,456	1554,00	145231
22. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	12,012	5417,00	65069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	12,012	1088,00	13069
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1303976**
22. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	92,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	444593
		Сметная прибыль	%	8		115,26	152142
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**2053916**
23	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1320,0000**		**2216,00**	**2925120**
		ул.Турымбетов					
24	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6600,0000**		**0,96**	**6316**
24. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,518	1554,00	2359
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2359**
24. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,518	4161,00	6316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,518	1554,00	2359
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**6316**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1698
		Сметная прибыль	%	8		0,10	641
		Сметная стоимость:				**1,31**	**8656**

25	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1320,0000**		**58,84**	**77670**
25. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	18,467	1531,31	28278
		Итого оплата труда:				**21,42**	**28278**
25. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	16,817	4161,00	69975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	16,817	1554,00	26134
25. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,65	723,00	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,65	3941,00	6503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,65	1300,00	2145
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**77670**
		Накладные расходы	%	72		15,42	20360
		Сметная прибыль	%	8		5,94	7842
		Сметная стоимость:				**80,21**	**105873**
26	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1320,0000**		**76,87**	**101470**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	16,104	638,00	10274
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,104	1088,00	17521
		Итого оплата труда:				**21,06**	**27796**
26. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,104	5417,00	87235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,104	1088,00	17521
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**87235**
26. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	132	30,00	3960
		Итого материалов:				**3,00**	**3960**
		Накладные расходы	%	72		15,16	20013
		Сметная прибыль	%	8		7,36	9719
		Сметная стоимость:				**99,39**	**131201**
27	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1320,0000**		**1103,92**	**1457181**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	190,08	806,00	153204
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	188,76	1369,23	258456
		Итого оплата труда:				**311,86**	**411660**
27. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	20,46	9400,00	192324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	20,46	1554,00	31795
27. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	62,832	4249,00	266973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	62,832	1088,00	68361

27. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	93,456	8342,00	779610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	93,456	1554,00	145231
27. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	12,012	5417,00	65069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	12,012	1088,00	13069
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1303976**
27. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	92,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	444593
		Сметная прибыль	%	8		115,26	152142
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**2053916**
37	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**729,0000**		**2216,00**	**1615464**
38	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**729,0000**		**1069,87**	**779935**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	104,976	806,00	84611
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	98,925	1384,36	136948
		Итого оплата труда:				**303,92**	**221559**
38. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,3	9400,00	106215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,3	1554,00	17560
38. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	31,274	4249,00	132884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	31,274	1088,00	34026
38. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	51,613	8342,00	430557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	51,613	1554,00	80207
38. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,739	5417,00	25668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,739	1088,00	5156
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**695325**
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	36,45	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		328,24	239283
		Сметная прибыль	%	8		111,85	81538
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**1100756**
39	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**729,0000**		**2870,00**	**2092230**
		ул.Сартай батыр					
31	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**66,0000**		**344,00**	**22704**

32	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1458,0000**		**43,70**	**63715**
32. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	16,767	1300,00	21797
		Итого оплата труда:				**14,95**	**21797**
32. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	16,767	3800,00	63715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	16,767	1300,00	21797
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**63715**
		Накладные расходы	%	72		10,76	15694
		Сметная прибыль	%	8		4,36	6353
		Сметная стоимость:				**58,82**	**85761**
33	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**4860,0000**		**0,96**	**4651**
33. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,118	1554,00	1737
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1737**
33. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,118	4161,00	4651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,118	1554,00	1737
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**4651**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1251
		Сметная прибыль	%	8		0,10	472
		Сметная стоимость:				**1,31**	**6374**
34	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1458,0000**		**58,84**	**85790**
34. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	20,397	1531,31	31235
		Итого оплата труда:				**21,42**	**31235**
34. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	18,575	4161,00	77290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	18,575	1554,00	28866
34. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,823	723,00	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,823	3941,00	7182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,823	1300,00	2370
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**85790**
		Накладные расходы	%	72		15,42	22489
		Сметная прибыль	%	8		5,94	8662
		Сметная стоимость:				**80,21**	**116942**

35	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1458,0000**		**76,87**	**112078**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	17,788	638,00	11348
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,788	1088,00	19353
		Итого оплата труда:				**21,06**	**30701**
35. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,788	5417,00	96355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,788	1088,00	19353
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**96355**
35. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	145,8	30,00	4374
		Итого материалов:				**3,00**	**4374**
		Накладные расходы	%	72		15,16	22105
		Сметная прибыль	%	8		7,36	10735
		Сметная стоимость:				**99,39**	**144918**
36	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**729,0000**		**1103,92**	**804761**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	104,976	806,00	84611
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	104,247	1369,23	142738
		Итого оплата труда:				**311,86**	**227349**
36. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,3	9400,00	106215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,3	1554,00	17560
36. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	34,7	4249,00	147442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	34,7	1088,00	37754
36. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	51,613	8342,00	430557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	51,613	1554,00	80207
36. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,634	5417,00	35936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,634	1088,00	7218
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**720150**
36. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	51,03	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	245537
		Сметная прибыль	%	8		115,26	84024
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1134322**
7	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**669,6000**		**2216,00**	**1483834**
38	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**729,0000**		**1069,87**	**779935**

38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	104,976	806,00	84611
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	98,925	1384,36	136948
		Итого оплата труда:				**303,92**	**221559**
38. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,3	9400,00	106215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,3	1554,00	17560
38. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	31,274	4249,00	132884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	31,274	1088,00	34026
38. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	51,613	8342,00	430557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	51,613	1554,00	80207
38. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,739	5417,00	25668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,739	1088,00	5156
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**695325**
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	36,45	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		328,24	239283
		Сметная прибыль	%	8		111,85	81538
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**1100756**
39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**729,0000**		**2870,00**	**2092230**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				**25259656**
		Непредвиденные затраты 2%					**505193,12**
		Итого :					**25764849,12**
		НДС - 12 %					**922399,3**
		Всего по акту:					**26687248,42**

Заказчик **А.Таскынбаев**

Технадзор: **Н.Абишев**

ТОО "Aisar group "

Подрядчик **М.Кулмурзаев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Ә. Іскендір**