Утверждена приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Богенбая и ул. А.Тусипбекова г.Зайсан Зайсанского района

Справка № 4
'о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		78	10.07.2019				
		Доп/сог № 1	09.08.2019				
		Доп/сог № 2	22.11.2019				
		Доп/сог № 3	28.11.2019				
		Доп/сог № 5	01.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Богенбая г.Зайсан Зайсанского района	39 784 860,00	21 369 411,50							2 564 329,38	23 920 409,76

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ **Ниязбеков А.Ф.**

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "ДСП Строй интеграция"

_____ **Нурмухаметов Д.Ч.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района" Форма 2В
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул. Богенбая и ул. А.Тусипбекова г.Зайсан Зайсанского района
Договор: № 78 от 10.07.2019 г. и Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2019 г. и Дополнительное соглашение №2 от 22.11.2019 г. и Дополнительное соглашение №5 от 01.04.2019 г.

АКТ №4 от 08.04.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 5-1-1							
	Раздел 1. улица Богенбая L=1600.0м B=7.0м									
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108%	5372,1	359,23	120,17	1929831	645569	1104811	397256	2513255
		м2 площади основания								
				33,4	35,07	179429	188401		186167	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	4,7	1822,96	1822,96	8603	8603		4889	14571
		т								
					959,31		4527		1079	
3	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108%	809	18645,08	1126,13	15077921,939	910679,935	13949299	549493	16877608
		т смеси		269,5	359,66	217939,530	290850,208		1250193	
4	4101-0103-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	809	404	-	326707	-	-	-	352844
		т								
				-	-	-	-	-	26137	
	Раздел 1. Водопропускные трубы Ф400 мм 5 шт длинной 8 м									
5	1101-0101-0410	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	10	280,4	273,5	2804	2735	-	410	3471
		м3 грунта								
				6,9	50	69	500	-	257	
6	1101-01071801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	20	100,15	-	2003	-	-	1442	3721
		м2 спланированной поверхности								
				100,15	-	2003	-	-	276	
7	1101-0108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединеннии диаметром 400 мм. Укладка НР=72%	40	22886,88	667,18	915475	26687	827646	49268	1041922
		м трубопровода								
				1528,55	182,15	61142	7286	-	77179	

8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 НР=72 %	4	30,5	30,5	122	122	-	33	167
		м3 грунта		-	11,5	-	46	-	12	
9	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	2,1	55754,29	1665,24	117084	3497	98518	15180	142845
		м3 конструкции		7175,71	767,62	15069	1612		10581	
		Итого по разделу 1				**19758277**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**951638**				
		Сметная прибыль (8%)				**1483576**				
		Итого				**19758277**				
		Итого по разделу 2				**1192126**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**68333**				
		Сметная прибыль (8%)				**88305**				
		Итого				**1192126**				
		Итого по смете				**20950403**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**1017971**				
		Сметная прибыль (8%)				**1551881**				
		Итого				**20950403**				
		Всего				**20950403**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**419008**				
		Итого по сметному расчету				**21369411,50**				
		в текущих ценах с 01.01.19 г.				**21369411,50**				
		в текущих и прогнозных ценах				**21369411,50**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**2564329,38**				
		Всего				**23933740,87**				
		Итого со скидкой (коэф скидки 0,9994429991)				**23920409,76**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ Нинбеков А.Ф.

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "ДСП Строй интеграция"

_____ Нурмухаметов Д.Ч.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ Нурасыл Г.Б.