Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан",010000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №38/1 от 30.01.2020г к договору №38 от 29.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
6	18.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО			услуга	1	41 496 593,00	41 496 593,00	4 446 063,54
				Итого	1	x	41 496 593,00	4 446 063,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Производственный директор / Абылаев С /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.02.2020

М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта **"Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "**

Полная договорная стоимость работ **2 127 704 212,37 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **1 143 074 910,00 тенге, в т.ч. НДС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **41 496 593,00 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **41 496 593,00 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
ИИК: KZ876010201000023063
БИН: 000340001900
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		38	29.10.2019г	38/1	30.01.2020г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО	тенге	**1 143 074 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 496 593,00**		**41 496 593,00**	**41 496 593,00**
	ИТОГО:		**1 143 074 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 496 593,00**		**41 496 593,00**	**41 496 593,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
С. Бекетаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
Е. Абдиров

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Н Акнуров

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
С. Абылаев

Генеральный директор
РГП "Нуринский групповой водопровод"
А. Елжасов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Основание: Дополнительное соглашение №38/1 от 30 января 2020 года к основному договору N

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за февраль месяц 2020 года

Сметная стоимость	37272,782	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3140,575	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,547	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	1420,12	28,46	28,46	40415	40415	--	10946	55470
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	15203		4109	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м									
			м3	1688,62	28,46	28,46	48056	48056	--	13016	65958
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	18077		4886	
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3									
			м3 грунта	10344,3	119,36	114,86	1234711	1188134	--	306706	1664730
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	46577	379404		123313	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами									
			м3 грунта	319,9	1644,72	--	526146	--	--	378825	977369
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	526146	--		72398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1897,23**	**715,39**	**--**	**1357263**	**--**	**--**	**977229**	**2521252**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**1357263**	**--**		**186759**	
6	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8796,3**	**15,88**	**15,88**	**139687**	**139687**	**--**	**37833**	**191721**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,97**	**--**	**52546**		**14202**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3257807**	**1327821**	**--**	**1724555**	**5476500**
							1929986	**431950**	**--**	**405667**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3257807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2361935**			
		Накладные расходы	Тенге				**1700594**				
		Сметная прибыль	Тенге				**396672**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5355072**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2361935**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5355072**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2361935**			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
7	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,986**	**577337,06**	**215135,02**	**1146591**	**427258**	**93386**	**737906**	**2035257**
		НР - 99%; СП - 8%			**315180,00**	**60126,70**	**625947**	**119412**		**150760**	
8	**2301-0501-1521 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2005,86**	**13738,00**	**--**	**27556505**	**--**	**27556505**	**--**	**29761025**
					--	**--**	**--**	**--**		**2204520**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28703096**	**427258**	**27649891**	**737906**	**31796282**
							625947	**119412**	**--**	**2355280**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1146591**				
	Материалы		Тенге				**93386**				
	Всего заработная плата		Тенге					**745359**			
		Накладные расходы	Тенге				**737906**				
		Сметная прибыль	Тенге				**150760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2035257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**734**
		Сметная заработная плата	Тенге					**745359**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27556505**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27556505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2204520**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29761025**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31796282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**734**
		Сметная заработная плата	Тенге					**745359**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**32049374**	**1843551**	**27649891**	**2462461**	**37272782**
							2555933	**584641**	--	**2760947**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4492870**				
	Материалы		Тенге				**93386**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3140575**			
		Накладные расходы	Тенге				**2462461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**556426**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7511757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3140575**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27556505**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27556505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2204520**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29761025**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**37272782**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3140575**			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				969 092				
		Итого :	Тенге				38 241 874				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,97%	Тенге				1 135 784				
		ИТОГО в ценах 2017г	Тенге				39 377 658				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				787 553				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				40 165 211				
		Итого в текущих ценах К=1,024948050145	Тенге				41 167 255				
		Итого скидка по договору 10%	**Тенге**				4 116 725				
		Итого в текущих ценах по договору					37 050 529				
		НДС -12%					4 446 064				
		ВСЕГО					**41 496 593**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **С. Бекетаев**

ПОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"

_____ **Е. Абдиров**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Н. Акпуров**

Заместитель Генерального директора РГП «Казводхоз»

_____ **Е. Беркинбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **С. Абылаев**