Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД",120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск г., Школьная, дом № 35 — 050240008131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал курылысы",120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск г., Мостовая, дом № 1, тел.: (872433) 9-51-11 — 050140002157
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №57 от 15.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
21	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по объекту: Средний ремонт автомобильных дорог ул. Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 Мкр в г.Аральске, Кызылординской области за июнь месяц 2020 г.			тнг	1	13 300 442,27	13 300 442,27
				Итого	1	x	13 300 442,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Аманова Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Таг / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ):Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА № 4-1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		57	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи- тельно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ССредний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской областиза июнь месяц 2020 г.	**11875394,88**								1425047,39	13300442,27
	В том числе за отчетный период		**11875394,88**							1425047,39	13300442,27

Всего к оплате: 13300442,27 **(Тринадцать миллионов тристатысяч четыреста сорок две) тенге 27 тиын**

Заказчик: **А. Таскынбаев**

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 4-1

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области за июнь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ул.Абилжанов							
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3240,0000**		**0,96**	**3101**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,7452	1554,00	1158
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1158**
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,7452	4161,00	3101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,7452	1554,00	1158
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**3101**
		Накладные расходы	%	72		0,26	834
		Сметная прибыль	%	8		0,10	315
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4249**
2	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**648,0000**		**58,84**	**38129**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	9,066	1531,31	13882
		Итого оплата труда:				**21,42**	**13882**
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	8,256	4161,00	34351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	8,256	1554,00	12830
2. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,81	723,00	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,81	3941,00	3192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,81	1300,00	1053
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**38129**

		Накладные расходы	%	72		15,42	9995
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3850
		Сметная стоимость:				**80,21**	**51974**
3	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**648,0000**		**76,87**	**49812**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	7,906	638,00	5044
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	7,906	1088,00	8601
		Итого оплата труда:				**21,06**	**13645**
3. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	7,906	5417,00	42825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	7,906	1088,00	8602
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**42825**
3. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	64,8	30,00	1944
		Итого материалов:				**3,00**	**1944**
		Накладные расходы	%	72		15,16	9824
		Сметная прибыль	%	8		7,36	4771
		Сметная стоимость:				**99,39**	**64408**
4	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**486,0000**		**1069,87**	**519957**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	69,984	806,00	56407
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	65,95	1384,36	91299
		Итого оплата труда:				**303,92**	**147706**
4. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,533	9400,00	70810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	7,533	1554,00	11706
4. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	20,849	4249,00	88589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	20,849	1088,00	22684
4. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	34,409	8342,00	287038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	34,409	1554,00	53472
4. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,159	5417,00	17112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,159	1088,00	3437
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**463550**
4. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	24,3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		328,24	159522
		Сметная прибыль	%	8		111,85	54358
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**733838**
5	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**486,0000**		**2870,00**	**1394820**

6	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**388,8000**		**1103,92**	**429206**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	55,987	806,00	45126
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	55,598	1369,23	76127
		Итого оплата труда:				**311,86**	**121253**
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,026	9400,00	56648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,026	1554,00	9364
6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	18,507	4249,00	78636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	18,507	1088,00	20136
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	27,527	8342,00	229631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	27,527	1554,00	42777
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,538	5417,00	19166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,538	1088,00	3849
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**384080**
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	27,216	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	130953
		Сметная прибыль	%	8		115,26	44813
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**604971**
7	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**388,8000**		**2216,00**	**861581**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3715841**
РАЗДЕЛ 2. ул.Елемесов							
17	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**110,0000**		**344,00**	**37840**
18	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**576,0000**		**43,70**	**25171**
18. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,624	1300,00	8611
		Итого оплата труда:				**14,95**	**8611**
18. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,624	3800,00	25171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,624	1300,00	8611
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**25171**
		Накладные расходы	%	72		10,76	6200
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2510
		Сметная стоимость:				**58,82**	**33881**

	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2880,0000**		**0,96**	**2756**
19. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,6624	1554,00	1029
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1029**
19. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,6624	4161,00	2756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,6624	1554,00	1029
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**2756**
		Накладные расходы	%	72		0,26	741
		Сметная прибыль	%	8		0,10	280
		Сметная стоимость:				**1,31**	**3777**
20	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1440,0000**		**58,84**	**84731**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	20,146	1531,31	30849
		Итого оплата труда:				**21,42**	**30849**
20. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	18,346	4161,00	76336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	18,346	1554,00	28510
20. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,8	723,00	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,8	3941,00	7094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,8	1300,00	2340
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**84731**
		Накладные расходы	%	72		15,42	22211
		Сметная прибыль	%	8		5,94	8555
		Сметная стоимость:				**80,21**	**115498**
21	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1440,0000**		**76,87**	**110694**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	17,568	638,00	11208
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,568	1088,00	19114
		Итого оплата труда:				**21,06**	**30322**
21. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,568	5417,00	95166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,568	1088,00	19114
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**95166**
21. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	144	30,00	4320
		Итого материалов:				**3,00**	**4320**
		Накладные расходы	%	72		15,16	21832

		Сметная прибыль	%	8		7,36	10602
		Сметная стоимость:				**99,39**	**143128**
22	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**432,0000**		**1103,92**	**476895**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	62,208	806,00	50140
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	61,776	1369,23	84586
		Итого оплата труда:				**311,86**	**134725**
22. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,696	9400,00	62942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,696	1554,00	10406
22. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	20,563	4249,00	87373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	20,563	1088,00	22373
22. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	30,586	8342,00	255145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	30,586	1554,00	47531
22. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,931	5417,00	21295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,931	1088,00	4277
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**426756**
22. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	30,24	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	145503
		Сметная прибыль	%	8		115,26	49792
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**672191**
23	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**432,0000**		**2216,00**	**957312**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1963627**
РАЗДЕЛ 3. ул.5молтек ауданы атаусыз							
33	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**112,2000**		**344,00**	**38597**
34	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**408,0000**		**43,70**	**17830**
34. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,692	1300,00	6100
		Итого оплата труда:				**14,95**	**6100**
34. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,692	3800,00	17830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,692	1300,00	6100
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**17830**
		Накладные расходы	%	72		10,76	4392
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1778

		Сметная стоимость:				**58,82**	**23999**
35	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2040,0000**		**0,96**	**1952**
35. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,4692	1554,00	729
		Итого оплата труда:				**0,36**	**729**
35. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,4692	4161,00	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,4692	1554,00	729
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**1952**
		Накладные расходы	%	72		0,26	525
		Сметная прибыль	%	8		0,10	198
		Сметная стоимость:				**1,31**	**2676**
36	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**408,0000**		**58,84**	**24007**
36. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	5,708	1531,31	8741
		Итого оплата труда:				**21,42**	**8741**
36. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	5,198	4161,00	21629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	5,198	1554,00	8078
36. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,51	723,00	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,51	3941,00	2010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,51	1300,00	663
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**24007**
		Накладные расходы	%	72		15,42	6293
		Сметная прибыль	%	8		5,94	2424
		Сметная стоимость:				**80,21**	**32724**
37	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**408,0000**		**76,87**	**31363**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	4,978	638,00	3176
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,978	1088,00	5416
		Итого оплата труда:				**21,06**	**8591**
37. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,978	5417,00	26964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,978	1088,00	5416
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**26964**
37. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	40,8	30,00	1224
		Итого материалов:				**3,00**	**1224**

		Накладные расходы	%	72		15,16	6186
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3004
		Сметная стоимость:				**99,39**	**40553**
38	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**306,0000**		**1103,92**	**337801**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	44,064	806,00	35516
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	43,758	1369,23	59915
		Итого оплата труда:				**311,86**	**95430**
38. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,743	9400,00	44584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,743	1554,00	7371
38. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	14,566	4249,00	61889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	14,566	1088,00	15848
38. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	21,665	8342,00	180728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	21,665	1554,00	33667
38. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,785	5417,00	15084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,785	1088,00	3030
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**302285**
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	21,42	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	103065
		Сметная прибыль	%	8		115,26	35269
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**476135**
39	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**306,0000**		**2216,00**	**678096**
40	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**306,0000**		**1069,87**	**327380**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	44,064	806,00	35516
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	41,524	1384,36	57484
		Итого оплата труда:				**303,92**	**93000**
40. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,743	9400,00	44584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,743	1554,00	7371
40. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	13,127	4249,00	55778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	13,127	1088,00	14282
40. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	21,665	8342,00	180728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	21,665	1554,00	33667

. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,989	5417,00	10774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,989	1088,00	2164
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**291865**
40. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	15,3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		328,24	100440
		Сметная прибыль	%	8		111,85	34226
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**462046**
41	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**306,0000**		**2870,00**	**878220**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2633046**
РАЗДЕЛ 4. ул.5 молтек ауданы атаусыз							
52	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**141,9000**		**344,00**	**48814**
53	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**516,0000**		**43,70**	**22549**
53. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,934	1300,00	7714
		Итого оплата труда:				**14,95**	**7714**
53. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,934	3800,00	22549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,934	1300,00	7714
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**22549**
		Накладные расходы	%	72		10,76	5554
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2248
		Сметная стоимость:				**58,82**	**30352**
54	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2580,0000**		**0,96**	**2469**
54. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,5934	1554,00	922
		Итого оплата труда:				**0,36**	**922**
54. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,5934	4161,00	2469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,5934	1554,00	922
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**2469**
		Накладные расходы	%	72		0,26	664
		Сметная прибыль	%	8		0,10	251
		Сметная стоимость:				**1,31**	**3384**

55	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**516,0000**		**58,84**	**30362**
55. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	7.219	1531,31	11054
		Итого оплата труда:				**21,42**	**11054**
55. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	6,574	4161,00	27354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	6,574	1554,00	10216
55. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,645	723,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,645	3941,00	2542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,645	1300,00	839
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**30362**
		Накладные расходы	%	72		15,42	7959
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3066
		Сметная стоимость:				**80,21**	**41387**
56	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**516,0000**		**76,87**	**39665**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	6,295	638,00	4016
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,295	1088,00	6849
		Итого оплата труда:				**21,06**	**10866**
56. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,295	5417,00	34101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,295	1088,00	6849
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**34101**
56. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	51,6	30,00	1548
		Итого материалов:				**3,00**	**1548**
		Накладные расходы	%	72		15,16	7823
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3799
		Сметная стоимость:				**99,39**	**51288**
57	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**387,0000**		**1103,92**	**427219**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	55,728	806,00	44917
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	55,341	1369,23	75775
		Итого оплата труда:				**311,86**	**120691**
57. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,998	9400,00	56386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,998	1554,00	9321
57. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	18,421	4249,00	78272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	18,421	1088,00	20042

57. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	27,4	8342,00	228567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	27,4	1554,00	42580
57. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,522	5417,00	19077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,522	1088,00	3832
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**382302**
57. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	27,09	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	130347
		Сметная прибыль	%	8		115,26	44605
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**602171**
58	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**387,0000**		**2216,00**	**857592**
59	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**387,0000**		**1069,87**	**414040**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	55,728	806,00	44917
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	52,516	1384,36	72701
		Итого оплата труда:				**303,92**	**117618**
59. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,998	9400,00	56386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,998	1554,00	9321
59. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	16,602	4249,00	70543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	16,602	1088,00	18063
59. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	27,4	8342,00	228567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	27,4	1554,00	42580
59. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,516	5417,00	13626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,516	1088,00	2737
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**369123**
59. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	19,35	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		328,24	127027
		Сметная прибыль	%	8		111,85	43285
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**584352**
60	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**387,0000**		**2870,00**	**1110690**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3330030**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**11642544**
		Непредвиденные затраты 2%					**232850,88**
		Итого :					**11875394,88**

Заказ		НДС - 12 %					1425047,386
		Всего по акту:					13300442,27

Заказчик А.Таскынбаев **Подрядчик** М. Кулмурзаев

Технадзор: Н.Абишев **Авторский надзор:**

ТОО "Aisar group " **ХТ ПТ "Мекен иК"** Ә. Іскендір