Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда**
Исполнитель **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект Средний ремонт дороги "Самара-Шымкент-Талдыарал" сельского округа Акжарма
Договор №77 от 23.05.2020 года

Акт Форма-2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	6600	0,76	0,76	5021	5021	2406	--	--
		м2		--	0,38	--	2481	97	--	10
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1320	12,51	12,51	16510	16510	5481	--	--
		м3		--	4,28	--	5651	97	0,01	18
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1560	14,12	12,00	22023	18716	6605	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2527	4282	97	0,01	19
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	528	1033,66	73,75	545774	38942	23208	0,14	76
		м3		21,38	11,67	11289	6161	133	0,04	22
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,28	40097,59	339,59	211715	1793	990	0,58	3
		т		--	140,94	--	744	133	0,58	3
6	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	6600	73,96	18,45	488121	121762	81899	0,03	204
		м2		4,68	4,65	30888	30690	133	0,02	112
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	990	854,26	68,13	845719	67450	44953	0,14	143
		м3		21,38	12,76	21166	12633	133	0,04	43
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	5700	15,17	5,88	86497	33544	65727	0,45	2574
		м2		7,02	1,65	40014	9405	133	0,01	35
9	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	5700	1,74	0,12	9918	684	9097	0,01	47
		м2		1,14	0,06	6498	342	133	--	1
10	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003	827,64	7074,00	--	5854726	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО				**8 086 023**	**304 422**	**240 366**		**3 065**
		накладные расходы, тенге				**112 382**	**72 389**			**263**
		заработная плата, тенге								
		трудоемкость, чел-час								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				499583				
		Всего по смете, тенге				**8825973**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				8825973				
		в текущих ценах 2018 года, к=3,103				27386995				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				547740				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**27934734**				
		НДС 12 %				3352168				
		ИТОГО				**31286903**				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,831069155025753				**26001580**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик