Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД",120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск г., Школьная, дом № 35** — **050240008131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал курылысы",120100, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральск г., Мостовая, дом № 1, тел.: (872433) 9-51-11** — **050140002157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 28.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
22	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по объекту: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к населенному пункту Ескиура в Аральском районе" за июнь месяц 2020 г.			тнг	1	50 669 523,55	50 669 523,55
				Итого	1	x	50 669 523,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Аманова Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ) : Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		44	28.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи- тельно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете- ние материа- лов	другие допол- нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе" за июнь месяц 2020 г.	**45240646,02**								5428877,5	50669523,55
	В том числе за отчетный период		**45240646,02**							5428877,52	50669523,55

Всего к оплате: 50669523,55 **(Пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три) тенге 55 тиын**

Заказчик: **А. Таскынбаев**

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе".

АКТ № 1-1

выполненных работ по объекту:Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе" за июнь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, иннвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовительные работы											
1	СЦИ РК 8.03-04-2017, табл.1601-0204-30, пп5	Вынос трассы в натуру,создание геодезической разбивочной основы (заккрепление трассы 1 кат.)	км	0,9660	15922 -	- -	15381 -	- -	- -	- 1230	16611
		СП 8%									
2	1101-0207-1703 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие.Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемешением до 20 м, при	га	2,19	8525,79 -	8525,79 2785,86	18671 -	18671 6101	- -	4393 1845	24909
		НР-72 %, СП-8 %									
3	1101-0207-1704 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие.Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемешением до 20 м. Добавлять на каждые последующие 10 м	га	2,19	4240,34 -	4240,34 1385,56	9286 -	9286 3034	- -	2185 918	12389
		НР-72 %, СП-8 %									

	1101-0207-1901РСНБ РК 2015	Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	2,19	122800	12280	268932	268932	- -	58105 26163	353200
		НР-72 %, СП-8 %									
5	1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	2,19	67193,47 42409,6	8977,5 3095,4	147154 92877	19661 6779	34616 -	71752 17512	236419
		НР-72 %, СП-8 %									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Снятие растительного слоя. Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м, при	м3 грунта	3362,45	48,24 -	48,24 16,95	**162213** -	162213 56997	- -	41038 16260	219511
		НР-72 %, СП-8 %									
7	1101-0104-0110РСНБ РК 2015	мощностью 59 кВт (80 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3362,45	41,28 -	41,28 14,5	138798	138798	- -	35114 13913	187825
		НР-72 %, СП-8 %									
		Итого:									1050863
1. Конструкция дорожной одежды											
		Земляные работы									
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19320	1,07 -	1,07 0,41	20663 -	20663 7830	- -	5637 2104	28404
		НР-72 %, СП-8 %									
2	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015	Выемки, Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Группа	м3 грунта	3732,91	197,64 3,76	193,88 54,09	737764 14030	723735 201926	- -	155488 71460	964713
		НР-72 %, СП-8 %									
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м, при	м3 грунта	3732,91	31,67 -	31,67 12	118208 -	118208 44792	- -	32250 12037	162495
		НР-72 %, СП-8 %									
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.)			50,13	50,13	187120	187120	-	51051	

		грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	3732,91	-	18,99	-	70904	-	19054	257224
		НР-72 %, СП-8 %									
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(во внетрассовом резерве). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дорожной	м3 грунта	2030,19	199,14 8,5	190,55 50,27	404298 17260	386856 102057	182 -	85909 39217	529423
		НР-72 %, СП-8 %									
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.	т	3796,46	76 -	- -	**288531** -	- -	- -	- 23082	311613
		СП-8 %									
7	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	бульдозерами с перемешением грунта до 20 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	5611,5	66,5 -	66,5 25,2	373137 -	373137 141391	- -	101801 37995	512933
		НР-72 %, СП-8 %									
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по 1 следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов	м3 уплотненного грунта	5611,5	73,53 -	73,53 27,22	412613 -	412613 152722	- -	109960 41806	564379
		НР-72 %, СП-8 %									
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по 1 следу при толщине	м3 уплотненного грунта	5611,5	49,24 -	49,24 14,14	276336 -	276336 79322	- -	57112 26676	360124
		НР-72 %, СП-8 %									
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунты насыпей, уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5611,5	79,42 8,82	67,70 15,05	445656 49497	379886 84480	16273 -	96463 43370	585489
		НР-72 %, СП-8 %									
11	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Землянного полотно и откос ов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	м2 спланированной поверхности	11592	4,37 -	4,37 1,95	50687 -	50687 22602	- -	16273 5357	72317
		НР-72 %, СП-8 %									
		Покрытие дорожной одежды									
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала онования в плотном теле	2090,6	1146,56 131,62	1013,49 213,02	2396999 275156	2118811 445340	3032 -	778136 254011	3429146
		НР-108 %, СП-8 %									
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2299,66	2663 -	- -	6123995 -	- -	-	- 489920	6613914

14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство для дорожной одежды, толщ.22 см.	м3 материала онования в плотном теле	2207,5	1182,27 131,62	1048,63 222,03	2609864 290542	2314840 490128	4482 -	843124 276239	3729226
		НР-108 %, СП-8 %									
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2693,15	1387 -	- -	3735399 -	- -	3735399 -	- 298832	4034231
		СП-8 %									
16	127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов.	т	5	127427,7 -	1711 854,92	637138 -	8555 4275	**628583** -	4617 51340	693095
		НР-108 %, СП-8 %									
17	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,58-2,9 т\м3, толшина 6 см. Устройство толшиной 12 см.	м2	4500	3454,97 87,7	189,13 48,66	15547365 394650	851085 218970	15547365 -	1554737 1243789	18345891
		НР-108 %, СП-8 %									
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			35126208				
		Накладные расходы	Тенге				4105145				
		Сметная прибыль	Тенге				3014130				
		Итого:	Тенге				42245483				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				844909,654				
		Итого сметная стоимость:					43090392				
		В том числе в текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901					**45240646,02**				
		НДС - 12 %					5428877,53				
		Всего по акту:					50669523,55				

Заказчик А. Таскынбаев

Подрядчик М.О.Кулмурзаев

Технадзор:
ТОО "Aisar group" Н. Абишев

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" Ә. Іскендір