Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ Управление предприним. и индуст.-инновац. развт Алматинской обл.,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Кабанбай Батыра, дом № 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай, Карбышева, дом № 12, тел.: (87142) 28-13-12** — **080640006551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 70 от 09.09.2019

Номер документа	Дата составления
26	22.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автономный источник паро-теплоснабжения , который находится -Алматинская обл., Илийский р-н.,с. Жанаталап				1	17 933 497,20	17 933 497,20
				Итого	1	x	17 933 497,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стран _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шиктыбаев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Зак Зам . / _____ / Бакиров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ 22.06.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области""

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес: " Автономный источнк паро-теплоснабжения, который находится - Алматинская область, Илийский район, с . Жанаталап."

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

код		код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			70	2019-09-09.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту. в том числе:	**248 702 655,60**									
Автономный источнк паро-теплоснабжения, который находится - Алматинская область, Илийский район, с . Жанаталап.		16 012 051,07							1 921 446,13	17 933 497,20
Итого к оплате										**17 933 497,20**

Заказчик : Заместитель руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" Бакиров А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Теплоэнергострой" Шиктыбаев Б.Т.

Технический надзор Эксперт ТОО "УКС" Койжанов Д.Ш.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (кад.№03-046-267-1822)**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 70 от 2019-09-09.**

Акт приемки выполненных работ № 15 за июнь 2020 г.
(по ресурсному методу)

на 2-1-9 Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Компрессорная									
1	Ц13-070104-0202	153-Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т. Монтаж оборудования	шт.	1	49013,16 40736	3177,96 1219,75	49013 40736	3178 1220	5099	25593 5968	80575
2	СПРАЙС лист ТОО "Интертранс-Д"	154-Безмаслянный винтовой компрессор с частотным регулятором	шт	1	11971339,29		11971339		11971339	957707	12929046
3	Ц13-110201-0105	155-Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	3997,79 3920,84	0 0	11993 11763	0 0	231	8822 1665	22480
4	СПРАЙС лист ТОО "Интертранс-Д"	156-Линейный фильтр АН-А-150	шт	1	25044,64		25045		25045	2004	27048
5	СПРАЙС лист ТОО "Интертранс-Д"	157-Линейный фильтр АН-В-150	шт	1	25044,64		25045		25045	2004	27048
6	СПРАЙС лист ТОО "Интертранс-Д"	158-Линейный фильтр АН-С-150	шт	1	25044,64		25045		25045	2004	27048
7	Ц13-070104-0202	159-Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т. Монтаж оборудования	шт.	1	49013,16 40736	3177,96 1219,75	49013 40736	3178 1220	5099	25593 5968	80575
8	СПРАЙС лист ТОО "Интертранс-Д"	160-Рефрижераторный осушитель АН-120G	шт	1	869732,14		869732		869732	69579	939311
9	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	161-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16,65	2186,22 412,83	19,71 7,59	36401 6874	328 126	29199	6860 3461	46721

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010103-0203	162-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16,65	846		14086		14086	1127	15213
11	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	163-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3393,65 530,43	34,6 13,6	50905 7956	519 204	42429	7997 4712	63614
12	С123-010103-0206	164-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1785		26775		26775	2142	28917
13	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	165-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	4782,99 636,03	45,9 17,92	7174 954	69 27	6152	961 651	8787
14	С123-010103-0208	166-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	3168		4752		4752	380	5132
15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	167-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2047,3 1655,22	91,46 12,25	6142 4966	274 37	902	4902 884	11928
16	С123-040905-1203	168-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2415		7245		7245	580	7825
17	Е11-160601-0102	169-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2073,31 1655,22	117,47 24,5	22806 18207	1292 270	3307	18107 3273	44187
18	С123-040905-1206	170-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	8476		93236		93236	7459	100695
19	Е11-090305-0301	171-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00578	96908,5 82873,6	6888,81 388,5	560 479	40 2	41	332 71	964
20	С121-060405-1402	172-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0060112	522523		3141		3141	251	3392
21	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.54 Кзтр=1,2	173-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	0,2601	92,83 49,24	2,25 0,24	24 13	1 0	11	9 3	36
22	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.55 Кзтр=1,2	174-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент кзатратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	0,2601	80,01 28,78	1,6 0,24	21 7	0 0	13	5 2	28
23	С123-080305-0409	175-Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от Т - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	16613		16613		16613	1329	17942
24	С123-080305-0106	176-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	14298		14298		14298	1144	15442
25	Е11-160401-0401	177-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		13	3825,37	108,29	49730	1408	32435	15725	70692

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			соединение		1222,08	12,25	15887	159		5236	
26	С123-020101-3102	178-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17 Н13М2Т, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	6	7008		42048		42048	3364	45412
27	С123-020101-3108	179-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17 Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	7	14589		102123		102123	8170	110293
28	Е11-160101-0303 Изм. и доп. вып. 6	180-Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,017844	49576,05	3565,39	885	64	273	559	1559
					30700,8	1265,25	548	23		115	
29	С123-020802-0212	181-Отводы чугунные под углом 90° DN50 ГОСТ 6942-98	шт.	14	1329		18606		18606	1488	20094
30	С123-020802-0212	182-Отводы чугунные под углом 90° DN 50 /прим.1"/ГОСТ 6942-98	шт.	7	1329		9303		9303	744	10047
31	С123-020802-1101	183-Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100х50 /3 1/2-2"/ ГОСТ 6942-98	шт.	3	1170		3510		3510	281	3791
32	С123-020802-1101	184-Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100х50 /прим.2"-1"/ ГОСТ 6942-98	шт.	12	1170		14040		14040	1123	15163
33	Е11-160601-0102	185-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2073,31	117,47	12440	705	1804	9877	24102
					1655,22	24,5	9931	147		1785	
34	С123-041001-2101	186-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	4	10212		40848		40848	3268	44116
35	С123-041001-2102	187-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	10806		21612		21612	1729	23341
36	Ц13-110203-0107	188-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт.	1	9976,73	1497,6	9977	1498	1297	5833	17074
					7182	595	7182	595		1265	
37	С123-041010-0506	189-Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	833899		833899		833899	66712	900611
		Итого по разделу: 1. Компрессорная									14489424,09
		ИТОГО:					14489425	12556	14310633	131175	15863993
							166239	4030		1169648	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,6 %		412644				16276457
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07 %		336923				16613380
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									17442322
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		348846				17791168
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		2134940				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**19926108**
		Итого с НДС с К=0,9					**1921446,13**				**17933497,2**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" БИН/ИИН 080640006551

Директор Шиктыбаев Б.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ ""Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" БИН 150340016795

Заместитель руководителя Бакиров А.А.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "УКС" Койжанов Д.Ш.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :