ф-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строики: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в г.Аральск Аральского района Кызылординской области"
Наименование объекта: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в г.Аральск Аральского района Кызылординской области"

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за "_26_" июнь месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №85 2020-06-09								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпытто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	18 264 488,26		8 100 000,00	10 164 488,26			7 232 142,00	867 858,00	8 100 000,00
Всего к оплате:							7 232 142,00	867 858,00	8 100 000,00

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор
Таскынбаев А.Б.
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ГорСервисПроект"

Жусупов Б.
М.П.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Технический надзор
Абишов Н.Е.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Сагатбекулы Г.
М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в г.Аральск Аральского района Кызылординской области"
Наименование объекта: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в г.Аральск Аральского района Кызылординской области"

АКТ
выполненных работ за "_26_" июня 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления ул.Жумабаева									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	630,89	164,35	158,10	103689	99743	--	23932	137831
					6,26	46,43	3946	29293		10210	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,51	1842,46	--	35946	--	--	25881	66774
					1842,46	--	35946	--		4946	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48,8	1765,69	--	86166	--	--	62039	160061
					1765,69	--	86166	--		11856	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	538,25	33,81	33,81	18199	18199	--	4604	24628
					--	11,88	--	6395		1824	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48,8	800,93	--	39085	--	--	28141	72605

		НР - 72%; СП - 8%										
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	538,25	800,93	–	39085	–		5378		
		НР - 72%; СП - 8%			150,14	72,06	80813	38784	–	42814	133517	
7	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2			78,08	32,39	42029	17435		9890		
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,37	234,36	225,72	555	535	–	124	734	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1			8,64	64,12	20	152		54		
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	60,98	729,24	–	44469	–	–	32018	82606	
		Монтаж трубопроводов и арматуры			729,24	–	44469	–		6119		
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,7086	291359,72	81163,78	206457	57513	35	162876	398880	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка			210146,00	22031,90	148909	15612		29547		
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0684	274904,38	71766,06	18803	4909	2	15075	36589	
11	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			203102,00	19523,00	13892	1335		2710		
		СП - 8%	м	752,046	224,00	–	168458	–	168458	–	181935	
12	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			–	–	–	–		13477		
		СП - 8%	м	69,084	535,00	–	36960	–	36960	–	39917	
13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка			–	–	–	–		2957		
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2003,59	1310,72	8014	5243	–	4109	13094	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм			692,87	344,83	2771	1379		970		
		СП - 8%	шт	4	4071,26	–	16285	–	16285	–	17588	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка			–	–	–	–		1303		
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	65	1359,62	890,15	88376	57860	–	45275	144343	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм			469,48	234,10	30516	15217		10692		
		СП - 8%	шт	1	4303,67	–	4304	–	4304	–	4648	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм			–	–	–	–		344		
			шт	4	3069,47	–	12278	–	12278	–	13260	

		СП - 8%			–	–	–	–		982	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63х32 мм	шт	14	4375,80	–	61261	–	61261	–	66162
		СП - 8%			–	–	–	–		4901	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	18	1482,64	–	26688	–	26688	–	28823
		СП - 8%			–	–	–	–		2135	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм	шт	28	873,56	–	24460	–	24460	–	26416
		СП - 8%			–	–	–	–		1957	
		Укладка сигнальной ленты									
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,829	26765,77	18544,27	22189	15373	–	7321	31870
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	6816	3352		2361	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	829	20,95	–	17365	–	17365	–	18754
		СП - 8%			–	–	–	–		1389	
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438	3561	–	2786	8883
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1878	936		658	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	4	50908,93	–	203636	–	203636	–	219927
		СП - 8%			–	–	–	–		16291	
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,006	333717,00	102729,12	2002	616	19	1521	3805
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	1367	169		282	
26	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	2376,00	–	14399	–	14399	–	15550
		СП - 8%			–	–	–	–		1152	
27	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	16	2714,94	1775,99	43439	28416	–	22266	70961
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	15023	7468		5256	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	8743,59	–	34974	–	34974	–	37772
		СП - 8%			–	–	–	–		2798	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	8	1482,64	–	11861	–	11861	–	12810
		СП - 8%			–	–	–	–		949	

30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	4	14116,07	–	56464	–	56464	–	60981
		СП - 8%			–	–	–	–		4517	
31	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	4	7159,26	2054,34	28637	8217	7323	15835	48029
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	13097	2897		3558	
32	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,12608	529996,00	–	66822	–	66822	–	72168
		СП - 8%			–	–	–	–		5346	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,132	20041,84	1071,51	2646	141	2351	167	3038
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	154	30		225	
		Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
34	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	14	1481,67	78,27	20743	1096	2360	17627	41440
		НР - 99%; СП - 8%			1234,78	37,02	17287	518		3070	
35	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	2773,00	–	38822	–	38822	–	41928
		СП - 8%			–	–	–	–		3106	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,0732284	1316181,53	495554,69	96382	36289	26341	43454	151022
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	33752	10140		11187	
37	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,0126	437164,28	82588,82	5508	1041	137	4653	10975
		НР - 99%; СП - 8%			343662,00	29381,00	4330	370		813	
38	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,6504	1372,00	–	17356	–	17356	–	18745
		СП - 8%			–	–	–	–		1389	
39	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0231	274352,38	71214,06	6338	1645	1	5091	12343
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	4692	451		914	
40	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (патрубок)	м	3,535	535,00	–	1891	–	1891	–	2043
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
41	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,796	144,00	–	2851	–	2851	–	3079

		СП - 8%				–	–	–	–		228	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	56	1359,62	890,15	76139	49848	–	39006	124357
					469,48	234,10	26291	13110		9212	
43	ТРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32** *СП - 8%*	шт	14	6010,71	–	84150	–	84150	–	90882
					–	–	–	–		6732	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду 32 мм** *СП - 8%*	шт	14	1394,49	–	19523	–	19523	–	21085
					–	–	–	–		1562	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфт ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 32** *СП - 8%*	шт	28	873,56	–	24460	–	24460	–	26416
					–	–	–	–		1957	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0042	975190,53	495554,69	4096	2081	79	2492	7115
					460919,80	138472,60	1936	582		527	
47	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	14	230,00	–	3220	–	3220	–	3478
					–	–	–	–		258	
48	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	14	852,00	–	11928	–	11928	–	12882
					–	–	–	–		954	
49	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0126	573309,02	132,15	7224	2	5293	1910	9865
					153090,00	37,02	1929	–		731	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1	22776,46	1071,51	47831	2250	43132	2657	54526
					1166,40	223,72	2449	470		4039	
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Песок природный. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,42	4648,46	976,15	1952	410	1232	436	2579
					738,66	377,06	310	158		191	
52	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	14	1422,00	–	19908	–	19908	–	21501
					–	–	–	–		1593	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,1236236	86,74	2,29	184	5	91	61	265
					41,33	0,25	88	1		20	

54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,1236236	85,27	1,63	181	3	127	36	234
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	51	1		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2081825	433780	1068847	614207	2911719
							579201	127471	--	215685	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22189				
		Всего заработная плата	Тенге					10168			
		Накладные расходы	Тенге				7321				
		Сметная прибыль	Тенге				2361				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				31870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					10168			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1116587				
		Материалы	Тенге				88522				
		Всего заработная плата	Тенге					696504			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37273				
		Накладные расходы	Тенге				606887				
		Сметная прибыль	Тенге				137878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1861352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								659
		Сметная заработная плата	Тенге					696504			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66822				
		Сметная прибыль	Тенге				5346				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72168				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				876228				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				876228				
		Сметная прибыль	Тенге				70098				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				946326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2911716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					706671			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления ул. Тажи Палуан									
		Земляные работы									
55	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	199,51	164,35	158,10	32790	31542	--	7568	43587
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	1248	9263		3229	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,17	1842,46	--	11368	--	--	8185	21117
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	11368	--		1564	

57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16	1765,69	–	28251	–	–	20341	52479
					1765,69	–	28251	–		3887	
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	169,67	33,81	33,81	5737	5737	–	1451	7763
					–	11,88	–	2016		575	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16	800,93	–	12815	–	–	9227	23805
					800,93	–	12815	–		1763	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	169,67	150,14	72,06	25474	12226	–	13496	42088
					78,08	32,39	13249	5496		3118	
61	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	**Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,73	234,36	225,72	171	165	–	38	226
					8,64	64,12	6	47		17	
62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,29	729,24	–	14067	–	–	10128	26131
					729,24	–	14067	–		1936	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
63	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2254	291359,72	81163,78	65672	18294	11	51810	126881
					210146,00	22031,90	47367	4966		9399	
64	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0317	274904,38	71766,06	8714	2275	1	6987	16957
					203102,00	19523,00	6438	619		1256	
65	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	227,654	224,00	–	50994	–	50994	–	55074
					–	–	–	–		4080	
66	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	32,017	535,00	–	17129	–	17129	–	18499
					–	–	–	–		1370	

67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка**	шт.	36	1359,62	890,15	48946	32045	--	25075	79944
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	16901	8428		5922	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	2	4303,67	--	8607	--	8607	--	9296
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	2	3069,47	--	6139	--	6139	--	6630
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63х32 мм**	шт	8	4375,80	--	35006	--	35006	--	37807
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
71	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм**	шт	8	1482,64	--	11861	--	11861	--	12810
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм**	шт	16	873,56	--	13977	--	13977	--	15095
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Укладка сигнальной ленты									
73	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,2571	26765,77	18544,27	6881	4768	--	2270	9884
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	2114	1040		732	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	**Стоимость сигнальной ленты**	м	257,1	20,95	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				409988	107052	149110	156576	611889
							153824	31874	--	45327	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6881				
	Всего заработная плата		Тенге					3153			
		Накладные расходы	Тенге				2270				
		Сметная прибыль	Тенге				732				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3153			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259392				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					182545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5385				
		Накладные расходы	Тенге				154306				
		Сметная прибыль	Тенге				33096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				446794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					182545			

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				143714					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143714					
		Сметная прибыль	Тенге				11497					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				155211					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				611890					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
		Сметная заработная плата	Тенге					185698				
		РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод низкого давления ул. Турымбетов										
		Земляные работы										
75	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	563,22	164,35	158,10	92567	89044	–	21365	123047
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	3523	26151		9115	
76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	17,42	1842,46	–	32096	–	–	23109	59621
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	–	32096	–		4416	
77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	124,4	1765,69	–	219651	–	–	158149	408025
		НР - 72%; СП - 8%			1765,69	–	219651	–		30224	
78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	399,85	33,81	33,81	13520	13520	–	3420	18295
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,88	–	4750		1355	
79	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	124,4	800,93	–	99635	–	–	71738	185083
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	99635	–		13710	
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	399,85	150,14	72,06	60034	28812	–	31805	99186
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	31222	12952		7347	
81	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	**Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	1,9	234,36	225,72	445	429	–	100	588
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	64,12	16	122		44	

82	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,44	729,24 729,24	– –	39700 39700	– –	–	28584 5463	73746
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
83	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,5906	291359,72 210146,00	81163,78 22031,90	172077 124112	47935 13012	30	135753 24626	332456
84	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1312	274904,38 203102,00	71766,06 19523,00	36067 26647	9416 2561	4	28916 5199	70182
85	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	600,546	224,00 –	– –	134522 –	– –	134522	– 10762	145284
86	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	132,512	535,00 –	– –	70894 –	– –	70894	– 5672	76565
87	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2003,59 692,87	1310,72 344,83	4007 1386	2621 690	–	2055 485	6547
88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм *СП - 8%*	шт	1	4071,26 –	– –	4071 –	– –	4071	– 326	4397
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63-32 мм *СП - 8%*	шт	1	4071,26 –	– –	4071 –	– –	4071	– 326	4397
90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	73	1359,62 469,48	890,15 234,10	99253 34272	64981 17089	–	50847 12008	162108
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм *СП - 8%*	шт	2	3069,47 –	– –	6139 –	– –	6139	– 491	6630
92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63x32 мм *СП - 8%*	шт	18	4375,80 –	– –	78764 –	– –	78764	– 6301	85066
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм *СП - 8%*	шт	13	1482,64 –	– –	19274 –	– –	19274	– 1542	20816
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм *СП - 8%*	шт	37	873,56 –	– –	32322 –	– –	32322	– 2586	34907

95	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	3	4303,67	–	12911	–	12911	–	13944
		СП - 8%			–	–	–	–		1033	
		Укладка сигнальной ленты									
96	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,7938	26765,77	18544,27	21247	14720	–	7010	30517
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	6526	3210		2261	
97	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	793,8	20,95	–	16627	–	16627	–	17957
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
		Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
98	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	18	1481,67	78,27	26670	1409	3035	22663	53280
		НР - 99%; СП - 8%			1234,78	37,02	22226	666		3947	
99	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2773,00	–	49914	–	49914	–	53907
		СП - 8%			–	–	–	–		3993	
100	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,0941508	1316181,53	495554,69	123920	46657	33867	55869	194172
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	43396	13037		14383	
101	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,0162	437164,28	82588,82	7082	1338	177	5983	14110
		НР - 99%; СП - 8%			343662,00	29381,00	5567	476		1045	
102	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,2648	1372,00	–	22315	–	22315	–	24101
		СП - 8%			–	–	–	–		1785	
103	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0297	274352,38	71214,06	8148	2115	1	6546	15870
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	6032	580		1176	
104	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (патрубок)	м	4,545	535,00	–	2432	–	2432	–	2626
		СП - 8%			–	–	–	–		195	

105	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	25,452	144,00	–	3665	–	3665	–	3958
					–	–	–	–		293	
106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	72	1359,62	890,15	97893	64091	–	50151	159887
					469,48	234,10	33802	16855		11844	
107	ТРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32 *СП - 8%*	шт	18	6010,71	–	108193	–	108193	–	116848
					–	–	–	–		8655	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду 32 мм *СП - 8%*	шт	18	1394,49	–	25101	–	25101	–	27109
					–	–	–	–		2008	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфт ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 32 *СП - 8%*	шт	36	873,56	–	31448	–	31448	–	33964
					–	–	–	–		2516	
110	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0054	975190,53	495554,69	5266	2676	101	3204	9148
					460919,80	138472,60	2489	748		678	
111	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	18	230,00	–	4140	–	4140	–	4471
					–	–	–	–		331	
112	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	18	852,00	–	15336	–	15336	–	16563
					–	–	–	–		1227	
113	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0162	573309,02	132,15	9288	2	6806	2456	12683
					153090,00	37,02	2480	1		939	
114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,7	22776,46	1071,51	61496	2893	55454	3416	70105
					1166,40	223,72	3149	604		5193	
115	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песок природный. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,54	4648,46	976,15	2510	527	1584	560	3316
					738,66	377,06	399	204		246	
116	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	18	1422,00	–	25596	–	25596	–	27644
					–	–	–	–		2048	

117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,7303732	86,74	2,29	237	6	118	78	340
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	113	1		25	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,7303732	85,27	1,63	233	4	163	46	301
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	66	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1900778	393197	769075	713823	2823767
		Стоимость монтажных работ	Тенге				738506	113709	–	209171	
		Всего заработная плата	Тенге				21247				
		Накладные расходы	Тенге					9736			
		Сметная прибыль	Тенге				7010				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30517				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9736			
		Материалы	Тенге				1254018				
		Всего заработная плата	Тенге				101339				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					842480			
		Накладные расходы	Тенге				42223				
		Сметная прибыль	Тенге				706813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				156867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2117698				
		Сметная заработная плата	Тенге								816
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					842480			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				625513				
		Сметная прибыль	Тенге				625513				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				50041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				675554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2823769				
		Сметная заработная плата	Тенге								828
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					852216			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6347375
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1471531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					934028			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					273054			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1987032		
		- Накладные расходы	Тенге							1484606	
		- Сметная прибыль	Тенге							470183	

ВСЕГО:	**Тенге**	**6 347 375**
Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге	82 516
Итого	**Тенге**	**6 429 891**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,07%	Тенге	133 099
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	959 533
Итого	**Тенге**	**7 522 523**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	131 260

Итого	**Тенге**	**7 653 782**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, к=1,049901	Тенге	8 035 714
Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге	7 232 142
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	867 857
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**8 100 000**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор

Таскынбаев А.Б. _____

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ГорСервисПроект"

Жусупов Б. _____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Технический надзор

Абишов Н.Е. _____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Руководитель

Сагатбекулы Г. _____

М.П.