Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июнь месяц 2020 года
По доп. Согласшению № 02 от 10.06.2020 года к договору № 18 от 12 февраля 2020 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/ 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района								
			268 025 011 159						
	в т. ч. 2020г.	тенге	446 642 000,00	35 898 468,12	223 992 600,00	7 289 511,34	35 898 468,12	17 895 254,79	18 003 213,33
			268 025 015 159						
			77 000 000,00	67 000 000,00		-	67 000 000,00		67 000 000,00
	в т.ч. 2021г.		870 962 155,84	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		1 394 604 155,84	102 898 468,12	223 992 600,00	-	102 898 468,12	17 895 254,79	85 003 213,33

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____ **К.Хамитжанов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп. Соглашение № 02 от 10.06.2020 года к Договору № 18 от 12.02.2020г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений
"Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	Е-11-010101-0327-1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50см	м3 грунта	3 000,00	218,87	210,96	656 609,91	632 870,91	-	90 637,42	807 027,12
					7,91	34,05	23 739,00	102 146,31		59 779,79	
2	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7 200,00	231,00	-	1 663 200,00	-		133 056,00	1 796 256,00
					-	-	-	-			
3	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	7 200,00	356,00	-	2 563 200,00	-		205 056,00	2 768 256,00
					-	-	-	-			
4	Е11-010104-0502-1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л) при перемещение грунта до 5м. Группа грунта 2 35см	м3 грунта	2 100,00	38,31	38,31	80 459,61	80 459,61		18 142,03	106 489,78
					-	12,00	-	25 197,27		7 888,13	
5	С121-010603-0105-2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2 562,00	6 391,12	-	16 374 049,44	-	16 374 049,44	-	17 683 973,40
					-	-	-	-	-	1 309 923,96	
6	Е11-270401-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 15см	м3 материала основания в плотном теле	900,00	1 228,00	1 079,09	1 105 202,34	971 183,34	1 827,00	383 656,18	1 607 967,20
					146,88	247,83	132 192,00	223 045,20		119 108,68	
7	С121-010603-0105-2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	1 098,00	9 747,98	-	10 703 282,04	-	10 703 282,04	-	11 559 544,60
					-	-	-	-		856 262,56	
8	Е11-270302-0104-1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальттобетонные. Разборка 7см	м3 конструкция	840,00	2 947,43	1 250,18	2 475 840,36	1 050 150,36	-	2 032 469,29	4 868 974,42
					1 697,25	543,13	1 425 690,00	456 226,01		360 664,77	
	С341-310104-0301-				231,00	-	465 696,00	-	-	-	

9	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	2 016,00	-	-	-	-	-	37 255,68	502 951,68
10	С341-020103-1020- 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	2 016,00	356,00 -	- -	717 696,00 -	- -	- -	- 57 415,68	775 111,68
11	Е11-270301-0101- 1127-0301-0101 РСКБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 15см	м2 площади основания	12 000,00	287,62 57,77	229,13 71,63	3 451 487,40 693 220,80	2 749 566,60 859 527,24	8 700,00	1 676 967,88 410 276,42	5 538 731,71
12	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	2 196,00	9 747,98 -	- -	21 406 564,08 -	- -	21 406 564,08	- 1 712 525,13	23 119 089,21
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	10,56	16 050,60 9 668,28	6 382,32 -	169 494,34 102 097,04	67 397,30 -	-	110 264,80 22 380,73	302 139,87
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,56	132 806,24 -	1 817,43 954,68	1 402 433,87 -	19 192,06 10 081,42	1 383 241,81	10 887,93 113 065,74	1 526 387,55
15	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	13 200,00	1 214,06 51,05	37,31 10,60	16 025 548,28 673 902,24	492 437,88 139 975,57	14 859 208,16	878 988,04 1 352 362,91	18 256 899,22
16	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ . Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	13 200,00	755,28 6,16	0,02 -	9 969 630,95 81 286,66	253,44 -	9 888 090,85	87 789,59 804 593,64	10 862 014,18

Итого по смете:	102 081 813,61
НДС 12%:	12 249 817,63
Итого с НДС:	114 331 631,24
С учетом тендерной скидки:	102 898 468,12

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____**С.Самуратов**

Представитель заказчика_____**К.Хамитжанов**

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.