ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-ЮГ ҚҰРЫЛЫС»
Наименование объекта: Строительство стритбола и спортивной площадки по адресу улица Будабая №58 поселка Шиели
Договор: №35 от 11.05.2020 года

А К Т №1 (форма №2)

выполненных работ по строительству стритбола и спортивной площадки по адресу улица Будабая №58 поселка Шиели за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие тип-1										
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,130;	м3 материала основания в плотном теле	68,51	4075,84	1013,49	279236	69434	200785	25501	329116
					131,62	213,03	9017	14595	–	24379	
2	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	527	570,45	199,54	300629	105155	175611	52623	381512
					37,69	54,77	19863	28862		28260	

3 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=0,080;	м3	42,16	23324,12	1156,9	983345	48775	892325	48081	1113940
				1002,02	251,21	42245	10591	—	82514	
	Итого по разделу 1					1 824 568				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 125				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					223 364				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 424				
	- материалы, изделия и конструкции , тенге					1 268 722				
	- накладные расходы, тенге					126 205				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 841				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					135 153				
Раздел 2 Покрытие тип-2										
5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	9,3	2874,52	1048,71	26733	9753	15756	3551	32707
				131,61	221,94	1224	2064	-	2423	
6 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	3,1	4075,81	1013,55	12635	3142	9085	1155	14893
				131,61	213,23	408	661	-	1103	
7 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	62	398,56	36,42	24711	2258	83	25114	53811
				360,81	14,26	22370	884	-	3986	
8 2104-0509-0105	Плиты тротуарные и з тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	62	2540		157480		157480		170078
				—		-		-	12598	

9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	130	1871,53	30,25	243299	3933	147356	100949	371788
				707,77	11,24	92010	1461	-	27540	
10 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,08	42587		88581		88581	-	95667
				-		-		-	7086	

Итого по разделу 2 738 944

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 116 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 070
- материалы, изделия и конструкции , тенге 418 341
- накладные расходы, тенге 130 769
  в т.ч. зарплата, тенге 11 769
- сметная прибыль (8 %), тенге 54 736

Раздел 4 Стоимость тренажеров

11 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР= 91 %	комплект	1	182194	2264	182194	2264	171050	8652	206114
				8880	628	8880	628	-	15268	
12 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" Н Р = 91 %	комплект	1	191229	3080	191229	3080	179361	8804	216036
				8788	887	8788	887	-	16003	
13 8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 91 %	комплект	1	134553	1402	134553	1402	126545	6356	152182
				6606	379	6606	379	-	11273	

14 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 91 %	комплект	1	175709 12257	2496 668	175709 12257	2496 668	160956 -	11762 14998	202469

Итого по разделу 4	776 801
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	637 912
- накладные расходы, тенге	35 574
в т.ч. зарплата, тенге	9 953
Сметная прибыль (8%), тенге	57 542
Итого по смете	3 340 313
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	620 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	289 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 026
- накладные расходы, тенге	6 498 919
в т.ч. зарплата, тенге	716 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 527
	247 431

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

М.Дусанов

Подрядчик: Товарщество с ограниченной ответственностью "АК-ЮГ ҚҰРЫЛЫС"

Н.Мырзахметов

Тех.надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSULTING"

Авторский надзор:Товарищество с ограниченной ответственностью "Т.Л.Ж.-Проект"